



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 092/2019

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **27 NOVIEMBRE** del presente año, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO "JOSÉ PISTOLAS MENESES", UBICADO EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS DE EL SAUZ, CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por el contratista el **ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Encargado de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Encargado de la Subdirección de Construcción, el **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Social y el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por el contratista el **ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA**, en su calidad de Contratista y el **ING. CECILIO MARTÍNEZ SÁENZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos Contrato número: **092/2019** de fecha **19 de agosto del 2019**.

Monto
Contratado: Contrato Original: **\$1,261,127.67 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:

Municipal:

2019-PDM-FODESM-DR-055
2019-PDM-DR-062

02 de agosto del 2019.
02 de agosto del 2019.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 092/2019

Periodo de
Ejecución:

Contrato Original del 02 de septiembre al 30 de noviembre del 2019.

Fecha real de terminación:

22 de noviembre del 2019.

Bitácora fecha de inicio 02/09/2019 fecha de nota de termino de los trabajos 22/11/2019.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	Afianzadora LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	No. Fianza 2148942-0000	Fecha 22 de noviembre del 2019	Importe \$ 146,290.11 (c/lva)
---	---	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/lva)	Amort. (s/lva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance liquido (Inc. lva)
Anticipo			\$504,451.06				\$585,163.23
Estimación 1	02/09/2019	16/09/2019	\$205,043.97	\$82,017.59	40%	\$820.18	\$141,890.42
Estimación 2	17/09/2019	29/09/2019	\$210,652.72	\$84,261.09	40%	\$842.62	\$145,771.67
Estimación 3	30/09/2019	29/10/2019	\$645,552.19	\$338,172.39	40%	\$2,582.20	\$353,978.37
Estimación 4 CONV MOD EXC	30/10/2019	14/11/2019	\$80,947.55			\$323.80	\$93,575.36
Estimación 5 CONV MOD EXT	15/11/2019	22/11/2019	\$118,925.25			\$475.70	\$137,477.59
Total			\$1,261,121.68	\$504,451.07		\$5,044.50	\$1,457,856.64

Costo de obra: \$1,462,901.16 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 16/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$6.94 (SEIS PESOS 94/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados. |

Así como también se hace constar que el contratista el ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 092/2019

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP. PRES DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA
MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
CONTRATISTA

ING. CECILIO MARTÍNEZ SÁENZ
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA