

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO "JOSÉ PISTOLAS MENESES", UBICADO EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS DE EL SAUZ, CHIHUAHUA.

Ejecutada por: **ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA.**

Reg. Fed. Cont: **OEML-740315-2A2**

Contrato No. 092/2019	Monto con Iva \$ 1,462,908.10	Periodo Contratado: 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	Elaborado: agosto 19 del 2019
Anticipo del 40% \$585,163.23	Entregado:	Acuerdo de Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Fianza de Vicios Ocultos No. 2148942-0000	Monto con Iva \$146,290.11	Fecha: nov. 22 del 2019
---	----------------------------	-------------------------

2019-PDM-FODESM-DR-055 \$ 1,425,000.00	2019-PDM-DR-062 \$ 52,943.61
Recursos 2019 TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2019 \$ 1,477,943.61	
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 15,042.47	

TRAMITE		ESTIMADO				AMORTIZACION		0.20%		0.20%	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGR	IMPORTE	IVA				NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Anticipo	504,451.06	80,712.17								585,163.23	585,163.23		
Estimación 1	Normales	205,043.97	32,807.04			82,017.59	13,122.81	410.09	410.09		141,890.42	142,710.60	sep. 2 del 2019	sep. 16 del 2019
Estimación 2	Normales	210,652.72	33,704.44			84,261.09	13,481.77	421.31	421.31		145,771.67	146,614.29	sep. 17 del 2019	sep. 29 del 2019
Estimación 3	Normales	645,552.19	103,288.36			338,172.39	54,107.58	1,291.10	1,291.10		353,978.37	356,560.57	sep. 30 del 2019	oct. 29 del 2019
Estimación 4 CONV MOD EXC	Excedentes	80,947.55	12,951.61			0.00	0.00	161.90	161.90		83,575.36	93,899.16	oct. 30 del 2019	nov. 14 del 2019
Estimación 5 CONV MOD EXT	Extras	118,925.25	19,028.04			0.00	0.00	237.85	237.85		137,477.59	137,953.29	nov. 15 del 2019	nov. 22 del 2019

SALDOS 2019		1,261,121.68	201,779.48	0.00	0.00	504,451.07	80,712.16	2,522.25	2,522.25	1,457,856.64	1,462,901.14
<u>COSTO DE OBRA: 1,462,901.16</u>		<u>AMORTIZACIÓN: 585,163.23</u>		<u>EJERCIDO: 1,462,901.14</u>		<u>PERÍODO REAL:</u>		<u>sep. 2 del 2019</u>	<u>nov. 22 del 2019</u>		
<u>POR ESTIMAR: 6.94</u>		<u>POR AMORTIZAR: 0.00</u>		<u>POR EJERCER: 15,042.47</u>		<u>RET.0.2%</u>		<u>2,522.25</u>	<u>RET 0.2%</u> <u>2,522.25</u>		

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

CONTRATISTA

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP. PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.