



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **25 NOVIEMBRE** del presente año, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE 48, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Encargado de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Encargado de la Subdirección de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por el contratista el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. JOSÉ DAVID PONCE DE LEÓN MENDOZA**, en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **118/2018** de fecha **09 de noviembre del 2018**.

Monto

Contratado: Contrato Original: **\$21,018,271.92 (VEINTIUN MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Convenio Adicional por Monto y Plazo: **\$16,194,038.06 (DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018

Oficio de Autorización Presupuestal:
Estatat:

2018-2K06418-A-1168
2019-2K06418-A-2685

06 de agosto del 2018.
25 de marzo del 2019.

Municipal:

2018-PDM-OP-056
2019-PDM-FODESM-OP-016
2019-PDM-33FM-OP-027

26 de septiembre del 2018.
12 de abril del 2019.
15 de febrero del 2019.

Periodo de
Ejecución:

Contrato Original del 12 de noviembre del 2018 al 13 de agosto del 2019.
Acuerdo de Diferimiento del Plazo del 13 de diciembre del 2018 al 13 de septiembre del 2019.
Convenio Adicional por Monto y Plazo a terminar el 15 de noviembre del 2019.

Fecha real de terminación:

15 de noviembre del 2019.

Bitácora fecha de inicio 12/11/2018 fecha de nota de termino de los trabajos 15/11/2019.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	Afianzadora SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.	No. Fianza 2405121	Fecha 15 de noviembre del 2019	Importe \$3,721,231.00 (s/iva)
---	--	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 9.0%	Alcance liquido (inc. Iva)
Anticipo (1era Asignación)			\$3,424,381.30				\$3,972,282.30
Anticipo (2da Asignación)			\$2,881,100.28				\$3,342,076.32
Anticipo (Convenio)			\$4,858,211.41				\$5,635,525.24
Estimación 1	12/11/18	30/11/18	\$125,064.21	\$37,519.26	30%	\$1,125.58	\$100,426.56
Estimación 2	01/12/18	15/12/18	\$548,913.50	\$164,674.05	30%	\$4,940.23	\$440,777.53
Estimación 3	16/12/18	31/12/18	\$170,119.77	\$51,035.93	30%	\$1,531.08	\$136,606.17
Estimación 4	01/01/19	15/01/19	\$561,953.22	\$168,585.97	30%	\$5,057.59	\$451,248.42



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018

Estimación 5	16/01/19	31/01/19	\$566,799.68	\$170,039.90	30%	\$5,101.20	\$455,140.14
Estimación 6	01/02/19	28/02/19	\$2,361,879.27	\$708,563.78	30%	\$21,256.92	\$1,896,589.05
Estimación 7	01/03/19	15/03/19	\$796,295.58	\$238,888.67	30%	\$7,166.66	\$639,425.36
Estimación 8	16/03/19	31/03/19	\$1,011,139.51	\$303,341.85	30%	\$9,100.26	\$811,945.03
Estimación 9	01/04/19	15/04/19	\$905,300.37	\$271,590.11	30%	\$8,147.70	\$726,956.20
Estimación 10	16/04/19	30/04/19	\$1,920,400.19	\$576,120.06	30%	\$17,283.60	\$1,542,081.35
Estimación 11	01/05/19	15/05/19	\$1,084,980.78	\$325,494.23	30%	\$9,764.82	\$871,239.58
Estimación 12	16/05/19	31/05/19	\$1,034,722.85	\$310,416.86	30%	\$9,312.51	\$830,882.44
Estimación 13	01/06/19	15/06/19	\$1,786,012.82	\$167,280.82	30%	\$16,074.12	\$1,861,655.00
Estimación 14	16/06/19	30/06/19	\$2,892,420.38	\$867,726.11	30%	\$26,031.78	\$2,322,613.57
Estimación 15	01/07/19	15/07/19	\$582,526.66	\$0.00		\$5,242.73	\$670,488.20
Estimación 16	16/07/19	31/07/19	\$2,793,114.54	\$837,934.36	30%	\$25,138.03	\$2,242,870.98
Estimación 17	01/08/19	10/08/19	\$1,025,854.45	\$1,000,854.45	30%	\$9,232.69	\$19,767.31
Estimación 18	11/08/19	15/08/19	\$850,774.15	\$105,415.15	30%	\$7,656.97	\$856,959.47
Estimación 19	16/08/19	31/08/19	\$1,671,093.00	\$501,327.90	30%	\$15,039.85	\$1,341,887.67
Estimación 20	16/08/19	31/08/19	\$3,346,386.32	\$1,003,915.90	30%	\$30,117.47	\$2,687,148.22
Estimación 21	01/09/19	13/09/19	\$279,475.74	\$83,842.72	30%	\$2,515.28	\$224,419.02
Estimación 22	01/09/19	13/09/19	\$1,320,072.00	\$396,021.60	30%	\$11,880.64	\$1,060,017.82
Estimación 23	14/09/19	30/09/19	\$2,539,890.09	\$761,967.03	30%	\$22,859.01	\$2,039,531.74
Estimación 24	01/10/19	05/10/19	\$729,185.81	\$218,755.74	30%	\$6,562.67	\$585,536.21
Estimación 25	06/10/19	10/10/19	\$835,577.85	\$0.00		\$7,520.21	\$961,750.10
Estimación 26	11/10/19	15/10/19	\$975,358.85	\$0.00		\$8,778.23	\$1,122,638.03
Estimación 27	16/10/19	31/10/19	\$898,264.24	\$269,479.27	30%	\$8,084.38	\$721,306.18
Estimación 28	01/11/19	15/11/19	\$3,598,734.16	\$1,622,901.26	30%	\$32,388.61	\$2,259,577.55
Total			\$37,212,309.99	\$11,163,692.98		\$334,910.82	\$42,831,368.76

Costo de obra: \$43,166,279.58 (CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

ENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 118/2018

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP. PRES DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA
MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN**