



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2017**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL  
DE OBRA PÚBLICA**

**LUGAR Y FECHA:** EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

**OBJETO:** ENTREGA Y RECEPCIÓN PARCIAL FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE **"CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA"**. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ**, Y QUE SE RECIBEN POR LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

**INTERVIENEN:** POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS CC. **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA** EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION Y EL **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ**, EN SU CALIDAD DE **SUPERINTENDENTE DE LA OBRA**. QUIEN ENTREGA.

**DATOS BASICOS:** CONTRATO NÚMERO: **057/2017** DE FECHA **19 DE MAYO DE 2017**.

**MONTO CONTRATADO:** CONTRATO ORIGINAL: **\$60,146,704.03 (SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:**  
**MUNICIPAL:** 2016-PDM-OP-064

20 DE ABRIL DE 2017



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2017**

**PERIODO DE  
EJECUCION:**

**CONTRATO ORIGINAL 22 DE MAYO A 17 DE DICIEMBRE DE 2017.**

**ACUERDO DE  
REPROGRMACIÓN:**

**22 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018.**

**RELACIÓN DE PAGO DE ESTIMACIONES:**

| No. de Estim.  | Periodo         |                  | Monto de estimación (S/IVA) | Amort. (s/IVA) | Factor de Amort. | Retenido Conv. CMIC (0.6%) | Alcance Liquido (INC. IVA) |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anticipo       |                 |                  | 24,058,681.61               |                |                  |                            | 27,908,070.67              |
| Estimación 1   | may 22 del 2017 | may 31 del 2017  | 347,642.86                  | 139,057.14     | 30%              | 1,390.58                   | 240,568.86                 |
| Estimación 2   | jun 1 del 2017  | jun 30 del 2017  | 7,457,420.11                | 2,982,968.04   | 30%              | 29,829.68                  | 5,160,534.72               |
| Estimación 3   | jul 1 del 2017  | jul 31 del 2017  | 9,923,028.15                | 3,969,211.26   | 30%              | 39,692.12                  | 6,866,735.47               |
| Estimación 4   | ago 1 del 2017  | ago 15 del 2016  | 5,004,420.71                | 2,001,768.28   | 30%              | 20,017.68                  | 3,463,059.14               |
| Estimación 5   | ago 16 del 2017 | ago 31 del 2017  | 6,310,281.80                | 2,524,112.72   | 30%              | 25,241.12                  | 4,366,715.01               |
| Estimación 6   | sep 1 del 2017  | sep 15 del 2017  | 3,305,590.94                | 1,322,236.38   | 30%              | 13,222.36                  | 2,287,468.93               |
| Estimación 7   | sep 16 del 2017 | sep 30 del 2017  | 2,497,864.44                | 999,145.78     | 30%              | 9,991.46                   | 1,728,522.19               |
| Estimación 8   | oct 1 del 2017  | oct 15 del 2017  | 3,300,958.56                | 1,320,383.42   | 30%              | 13,203.84                  | 2,284,263.32               |
| Estimación 9   | oct 16 del 2017 | oct 31 del 2017  | 5,009,002.48                | 2,003,600.99   | 30%              | 20,036.00                  | 3,466,229.73               |
| Estimación 10  | nov 1 del 2017  | nov 15 del 2017  | 2,535,515.71                | 1,014,206.28   | 30%              | 10,142.06                  | 1,754,576.88               |
| Estimación 11  | nov 16 del 2017 | nov 23 del 2017  | 1,904,338.55                | 761,735.42     | 30%              | 7,617.36                   | 1,317,802.27               |
| Estimación 12  | nov 24 del 2017 | nov 30 del 2017  | 1,014,979.77                | 405,991.91     | 30%              | 4,059.92                   | 702,366.00                 |
| Estimación 13  | dic 1 del 2017  | dic 7 del 2017   | 1,168,688.30                | 467,475.32     | 30%              | 4,674.76                   | 808,732.30                 |
| Estimación 14  | dic 8 del 2017  | dic 11 del 2017  | 645,776.09                  | 258,310.44     | 30%              | 2,583.10                   | 446,877.05                 |
| Estimación 15  | dic.12 del 2017 | dic. 16 del 2017 | 4,141,118.23                | 1,656,447.29   | 30%              | 16,564.48                  | 2,865,653.81               |
| Estimación 15A | dic 12 del 2017 | dic 16 del 2017  | 5,580,077.28                | 2,232,030.97   | 30%              | 22,320.30                  | 3,861,413.42               |
| TOTAL          |                 |                  | 60,146,703.98               | 24,058,681.64  |                  | 240,586.82                 | 41,621,519.10              |

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL IMPORTE DE CONTRATO, QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO Y CIERRE ADMINSTRATIVO DEL TOTAL DE LA OBRA.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2017**

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA **ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ** HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.


DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

**POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES"**

  
\_\_\_\_\_  
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

  
\_\_\_\_\_  
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO.  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"**

  
\_\_\_\_\_  
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A DE C.V.  
ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ.  
REPRESENTANTE LEGAL