



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA

28 de junio de 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: REHABILITACION EN SENDA PARQUE EL ENCINO POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No CONTRATO 202018
CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCION DE BARRA DE MAMPUESTERIA, REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y RELLENO, MALLA CICLONICA Y CANALIZACION DEL RIO CHUVISCAR OFICIO DE AUTORIZACION No.2018-POM-FISM-QP-002 Y LICITACION DOPM-03-2018

MONTO DE CONTRATO: \$1,281,083.54 CON IVA MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 30 DE JULIO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DEFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTECIP. DEFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ 333,081.75 26.00%
REAL: \$ 250,000.00 19.51%

POR PARTIDA			PROG.	REAL	POR PARTIDA		
1					9		
2					10		
3					11		
4					12		
5					13		
6					14		
7					15		
8							

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %



MESES

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

EXCAVACION SE REALIZA EXCAVACION PARA MAMPUESTERIA
PLANTILLA
ZAPATA SE TRABAJA EN COLOCACION DE PIEDRA
MURO MAMPUESTERIA
RELLENO
MALLA CICLONICA
CANALIZACION SE REALIZA TRABAJOS DE CANALIZACION DEL RIO CHUVISCAR
EXTRAS
NOTAS SE INICIO LOS TRABAJOS EL DIA MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 CON CANALIZACION EL RIO CHUVISCAR

