



CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV

RFC: CFH041209B26

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31110
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Teléfono:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MC1651010V22

Domicilio: Mina No. 408, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Folio

- 2391

Fecha

9/8/2018 14:50:52
(Ninguno)

Agente:

Cantidad	Unidad SAT	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	E48	72152705 - 040	Servicio de instalación de aceras o rampas - Estimado 1 (Uno) Por trabajos en la Obra: Construcción de rampa desembarque en Presa Chihuahua. Contrato No. 072/2018	93,583.420	0.00	002 - IVA - 14,973.35	93,583.42

Importe con letra:

CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.

Importe Estimado 93,583.42
Impuestos Traslados 14,973.35
Total 108,556.77
5 al Millar D.I.Y.V.: 0.00
2 al Millar I.C.I.C: 187.17
2 al Millar DIF: 187.17
S.V.C.O.: 0.00
LIQUIDO A PAGAR: 108,182.43

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001000000404329004
C3266BD3-053A-4964-AB2A-3D29BE66A1B3
00001000000404486074
Agosto 9 2018 - 15:50:55

Sello Digital del CFDI

Bb5tR3V+NNX3/kwgiBINjhcOE/GAVCSPAfHO8Xnzp8GsinxNE9WQGwdhIN28z5srhRFPBE2K1QBC40P54k
vUwJ9oyWf/5iqYnpP3RDDg/0ChkmbdHREer6791Ct6qNN2Pz0151FT/kcTEoxZF1C5tpqTPNS1osa/a/E
QF/ADQ0Y5/S+9sa904wPBVG6Gv7T5J1ni+aszJg7KDItHy29vX/6D7oxskb/2KGFfABZ0fwdYjMlNnd3lch
6803pVbLNP9lfbH+eROCAFyS4ZytdP7YhmokhzosLkDf7atg1P5oV7QK7T3aCvVMQn+nBbYARSP0VVA==

Sello del SAT

Fm1pRW+ftCEZsm4pIhZcWArkma3IDD0wCHlUDYNI6vrtPEridQp/DFuaeYt32hNZroVDIi33R1S6
w1Z2O58CYoaqPYtPbbyZATyNdWdCmwqP3K2TOayQOK/8Yzk3/Oz65hm8ZCV14U4e7nVUoyZbHsgyidB
8B6dtrmF5q5tF0Q7F7aj9OM8YnbqjPvVOTqyhb9G9lGU+WL6ap97N44udCQlfrGKIVG8l/1wtdwg
dPK9MlsgtIQHQCkInqiaFA+glbWmWq/TDdpBSWIA+VOSfEsRG2XusZ8KpGLOX7urPhnclYkxzcax
CZWDb0PyPU5Y2c/gE+FMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||C3266BD3-053A-4964-AB2A-3D29BE66A1B3|2018-08-09T15:50:55|MAS0810247CO|Bb5t
R3V+NNX3/kwgiBINjhcOE/GAVCSPAfHO8Xnzp8GsinxNE9WQGwdhIN28z5srhRFPBE2K1QBC40P5
4kUwJ9oyWf/5iqYnpP3RDDg/0ChkmbdHREer6791Ct6qNN2Pz0151FT/kcTEoxZF1C5tpqTPNS
1osa/a/EQF/ADQ0Y5/S+9sa904wPBVG6Gv7T5J1ni+aszJg7KDItHy29vX/6D7oxskb/2KGFfABZ0
fwdYjMlNnd3lch6803pVbLNP9lfbH+eROCAFyS4ZytdP7YhmokhzosLkDf7atg1P5oV7QK7T3aCvX
MQn+nBbYARSP0VVA==|00001000000404486074||

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:


Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CFI041209B26	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3266BD3-053A-4964-AB2A-3D29BE66A1B3	2018-08-09T14:50:52	2018-08-09T15:50:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$108,182.43	Ingreso	Vigente	

Imprimir

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA:	CONTRATO No.	CONTRATADOS	\$ 231,144.07 CON IVA
OBRA: Construcción de rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua.	072/2018	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 1	
UBICACIÓN: SN #SN COLLABOR DE TERRAZAS	PERIODO EJEC.	11-JUL-2018 al 31-JUL-2018	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)		\$ 108,556.77
RFC CF1041209B26	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)		\$ 0.00
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)		\$ 108,556.77
TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES	
NORMALES	\$ 93,583.42 /	1er estimacion	
EXCEDENTES	\$ 0.00		
EXTRAS	\$ 0.00		
DEVOLUCIÓN	\$ 0.00		
RETENCIÓN	\$ 0.00		
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)			
\$ 93,583.42			

DESCUENTOS	
0.2 % CMIC	\$ 187.17
0.2 % DIF	\$ 187.17
SUMA DESCUENTOS	\$ 374.34

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 93,583.42
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 93,583.42
I.V.A.	\$ 14,973.35
TOTAL	\$ 108,556.77

(CON LETRA)
(CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)

DESCUENTOS \$ 374.34

SALDO NETO A RECIBIR \$ 108,182.43

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	
ELABORO CONTRATISTA	
REVISO	
ING. VICTOR MIRTELES VILLEGAS	
AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M	
Vo. Bo.	
Aquí va el valia	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

01 DE AGOSTO DEL 2018



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:
(CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.) /

\$ 108,182.43

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 1 CONTRATO No. 072/2018 POR LA CANTIDAD DE: \$ 231,144.07
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Construcción de
rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	93,583.42
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	93,583.42
IVA	\$	14,973.35
TOTAL	\$	108,556.77

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	187.17 /
DIF DEL 0.20%	187.17 /
SUMA	374.34 /

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	\$	231,144.07
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	108,556.77
	\$	108,556.77
	\$	122,587.30

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTA ESTIMACION	\$ 187.17	\$ 187.17
ACUMULADO ACTUAL	\$ 187.17	\$ 187.17

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
CFI041209B26


OBRA: Construcción de rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua;

UBICACIÓN: S/N #S/N Col. LABOR DE TERRAZAS

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1

No. CONTRATO: 072/2018

PERIODO: DEL 11/07/2018 AL 31/07/2018



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS								
CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR	VOL ESTIMADO	UNITARIO	IMPORTE
	OBRA NORMAL							\$ 93,583.42
	RAMPA PARA LANCHAS							\$ 93,583.42
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00

SUBTOTAL	\$ 93,583.42
IVA	\$ 14,973.35
TOTAL	\$ 108,556.77


CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.


OBRA: Construcción de rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua;

UBICACIÓN: S/N #S/N Col. LABOR DE TERRAZAS

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1

No. CONTRATO: 072/2018

PERIODO: DEL 11/07/2018 AL 31/07/2018



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							\$ 93,583.42
	RAMPA PARA LANCHAS							\$ 93,583.42
1	Trazo y nivelación incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t.	m2	180.0000	180.0000	0.0000	180.0000	\$ 9.28	\$ 1,670.40
2	Excavación con medios mecanicos en material variable, incluye: mano de obra, maquinaria, carga y acarreo fuera del area de trabajo a banco de tiro, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	36.0000	1.6000	0.0000	1.6000	\$ 245.08	\$ 392.13
4	Suministro y colocacion de Relleno con material producto del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada.	m3	36.0000	27.0000	0.0000	27.0000	\$ 177.91	\$ 4,803.57
6	Suministro y colocación de guarnición de concreto de sección de 20 X 25 x 60 cm trapezoidal con fibra de polipropileno f'c= 200 kg/cm2, juntas a cada 3.00 m. Incluye: materiales, equipo, desperdicios, sellado de juntas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	m	40.0000	40.0000	0.0000	40.0000	\$ 526.95	\$ 21,078.00
7	Suministro y Colocacion de Concreto hidráulico por unidad de obra terminada: simple, colado en seco, de f'c= 250 kg/cm2, utilizado en losa de rampa, de sección de 9.0 de ancho x 20.00 m de largo y 0.15 m de espesor, incluye: suministro y colocación del concreto, acabado a vuelta de plana, rayado de acuerdo a proyecto, desperdicios, cimbra metálica, silletas de acero, traspaleos, ganchos, traslapes, descimbrado, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, curado, limpieza, vibrado y todo los necesario para su correcta ejecución.	m3	27.0000	13.5000	0.0000	13.5000	\$ 3,093.13	\$ 41,757.26
8	Suministro, Habilitado y Colocación de acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 a base de varillas corrugadas de conun rango de 1" a 3/8", p.u.o.t. a utilizarse en cualquier elemento estructural incluye: mano de obra, herramienta y equipo, alambre recocido, silletas, amarres, traslapes, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. por unidad de obra terminada.	kg	1,214.9994	816.7600	0.0000	816.7600	\$ 29.24	\$ 23,882.06
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

G E N E R A D O R

OBRA:	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	PRESA CHIHUAHUA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018
--------------------------	---	----------------	---

1 Trazo y nivelación incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t.	LONGITUD		ANCHO		VOLUMEN		
	20.00		9.00		180.00		
					180.00		M2
					TOTAL		

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A
180.00
M2

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	PRESA CHIHUAHUA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018
--------------------------	---	----------------	---

2 Excavación con medios mecanicos en material variable, incluye: mano de obra, maquinaria, carga y acarreo fuera del area de trabajo a banco de tiro, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

LONGITUD	ANCHO	PROF.	VOLUMEN	
20.00	0.20	0.20	1.60	
		1.60	M3	TOTAL

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A
1.60
M3

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	PRESA CHIHUAHUA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018
--------------------------	---	----------------	---

4 Suministro y colocacion de Relleno con material producto del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada.

LONGITUD	ANCHO	PROF.	VOLUMEN	
20.00	9.00	0.15	27.00	
		27.00	M3	TOTAL

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A
27.00
M3

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	PRESA CHIHUAHUA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018
--------------------------	---	----------------	---

6 Suministro y colocación de guarnición de concreto de sección de 20 X 25 x 60 cm trapezoidal con fibra de polipropileno $f_c = 200$ kg/cm², juntas a cada 3.00 m. Incluye: materiales, equipo, desperdicios, sellado de juntas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.

LONGITUD	LADOS	VOLUMEN	
20.00	2.00	40.00	
40.00	M	TOTAL	

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A
40.00
M

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	PRESA CHIHUAHUA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018
--------------------------	---	----------------	---

7 Suministro y Colocacion de Concreto hidráulico por unidad de obra terminada: simple, colado en seco, de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, utilizado en losa de rampa, de sección de 9.0 de ancho x 20.00 m de largo y 0.15 m de espesor, incluye: suministro y colocación del concreto, acabado a vuelta de plana, rayado de acuerdo a proyecto, desperdicios, cimbra metálica, silletas de acero, traspaleos, ganchos, traslapes, descimbrado, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta.

LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	
20.00	4.50	0.15	13.50	
			13.50	M3 TOTAL

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A
13.50
M3

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	PRESA CHIHUAHUA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018
--------------------------	---	----------------	---

8 Suministro, Habilitado y Colocación de acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ a base de varillas corrugadas de conun rango de 1" a 3/8", p.u.o.t. a utilizarse en cualquier elemento estructural incluye: mano de obra, herramienta y equipo, alambre recocido, silletas, amarres, traslapes, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. por unidad de obra terminada.

LONGITUD	SEPARAC	LARGO	KG/ML	VOLUMEN
20.000	0.25	9.00	0.556	405.32
9.000	0.25	20.00	0.556	411.44
			816.76	KG TOTAL

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A
816.76
KG

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA