



CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV

RFC: CF041209B26

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31110
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	- 2392
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	9/8/2018
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Agente:	15:10:57 (Ninguno)
Teléfono:			

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MC651010V22
Domicilio: Mina No. 408, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Cantidad	Unidad	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	E48	72152705 - 040	Servicio de instalación de aceras o rampas - Estimacio 2 (Dos) Por trabajos en la Obra: Construcion de rampa desembarque en Presa Chihuahua. Contrato No. 0772/2018	101,914.990	0.00	002 - IVA - 16,306.40	101,914.99

Importe con letra:

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 73/100 M.N.

Importe Estimado	101,914.99
Impuestos Traslados	16,306.40
Total	118,221.39
5 al Millar D.I.V.V.:	0.00
2 al Millar I.C.I.G.	203.83
2 al Millar DIF:	203.83
S.V.C.O.:	0.00
LÍQUIDO A PAGAR:	117,813.73

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001000000404329004
85F422D4-4A60-427B-9DA0-DD28B85DA89A
00001000000404486074
Agosto 9 2018 - 16:11:00

Sello Digital del CFDI

a7pK12vRLkV/cbQvYgw7hXCRhLAtiwgKoabE9DNm3v4apdna2wniVAfa/4RuftbnZgiIV1UthYTU09MIE8v9
WK57LGnN7bVZT2RkYhkmh6pqEwZyn7o8rYcXmagXlaVYKSEK6mbjOb8M8d0tRlYnG0PULXI0qI+b+thz+
Z7Df5Gb84TQfARBq100qTUQIT3rthoFShtvCtI/ko7Dm2IZCTk+CbRNE57NgCVXkT196aupGHckcC1IOYssOI
zLOTY/CL6pAV79pY7CD170yWKn/dmeChxUdMHNlPurf6Yc6eZxYk2xZXLNUfY7VL9Ea1Nad4CagqundUzQ==

Sello del SAT

SW98uanduv2OZCTTugfzv+RUG5vVF1h5iq7agMdg7becVhKPDl4LUPway9zqu3ZgVEBiULgELty
sf1JVC7OY1qNNTTh8++r7e1f3LUHE91LO3H5JVOXCokqGLP/OhnoQodNeAv2lftaQqbPlDK7Y0EL
TTXRNMNEdP/MU2Wwed31VUKBI0EEXvF8kAX7DD10qW3ziqXQknGzhK9QDb625EXrQyC8KoiID3zvf
CMAFK1XLH3AGSMB/MzJ7TWbaZbIll1NALNNIOHo+K0m3W2bzPodZm0WwprM5aw7JYnp6gkxHP50suY
pUgZyLwHN7Z0YeiIwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1.185F422D4-4A60-427B-9DA0-DD28B85DA89A|2018-08-09T16:11:00|MAS08102470C01a7pK
12vRLkV/cbQvYgw7hXCRhLAtiwgKoabE9DNm3v4apdna2wniVAfa/4RuftbnZgiIV1UthYTU09MIE8
v9WK57LGnN7bVZT2RkYhkmh6pqEwZyn7o8rYcXmagXlaVYKSEK6mbjOb8M8d0tRlYnG0PULXI0q
I+b+thz+Z7Df5Gb84TQfARBq100qTUQIT3rthoFShtvCtI/ko7Dm2IZCTk+CbRNE57NgCVXkT196aup
GHckcC1IOYssOIzLOTY/CL6pAV79pY7CD170yWKn/dmeChxUdMHNlPurf6Yc6eZxYk2xZXLNUfY7VL
9Ea1Nad4CagqundUzQ==|00001000000404486074||

🏠 (http://www.gob.mx) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CFI041209B26	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85F422D4-4A60-427B-9DA0-DD28B5DA89A	2018-08-09T15:10:57	2018-08-09T16:11:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$117,813.73	Ingreso	Vigente	

Imprimir



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: -		CONTRATO No. 07/2/2018		CONTRATADOS	\$ 231,144.07 CON IVA
OBRA: Construcción de rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua.		ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 2			
		PERIODO EJEC. 01-AGO-2018 al 08-AGO-2018 ✓			
UBICACIÓN: S/N #S/N Col.LABOR DE TERRAZAS		IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)			\$ 118,221.39
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.		ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)			\$ 108,556.77
RFC CF041209B26		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)			\$ 226,778.16

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
NORMALES	\$ 62,481.42 ✓	2da estimacion
EXCEDENTES	\$ 39,433.57 ✓	
EXTRAS	\$ 0.00	
DEVOLUCION	\$ 0.00	
RETENCIÓN	\$ 0.00	

IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)

\$ 101,914.99 ✓

DESCUENTOS	
0.2 % CMIC	\$ 203.83 ✓
0.2 % DIF	\$ 203.83 ✓
SUMA DESCUENTOS	\$ 407.66 ✓
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 101,914.99 ✓
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 101,914.99 ✓
I.V.A.	\$ 16,306.40 ✓
TOTAL	\$ 118,221.39 ✓
(CON LETRA)	
(CIENTO DIECIOCHOMIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 407.66 ✓
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 117,813.73 ✓

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
ELABORO CONTRATISTA
REVISO
ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.
Aquí va el vald
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 117,813.73 ✓

(CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 73/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 2 CONTRATO No. 072/2018 POR LA CANTIDAD DE: \$ 231,144.07
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Construcción de
 rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$ 101,914.99 ✓
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 101,914.99 ✓
IVA	\$ 16,306.40 ✓
TOTAL	\$ 118,221.39 ✓

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	203.83 ✓
DIF DEL 0.20%	203.83 ✓
SUMA	407.66 ✓

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO	
\$ 231,144.07 ✓	
\$ 0.00 ✓	
\$ 108,556.77 ✓	
\$ 118,221.39 ✓	
\$ 226,778.16 ✓	
\$ 4,365.91 ✓	

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 187.17 ✓	\$ 187.17 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 203.83 ✓	\$ 203.83 ✓
ACUMULADO ACTUAL	\$ 391.00 ✓	\$ 391.00 ✓

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

CFI041209B26


OBRA: Construcción de rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua;

UBICACION: S/N #S/N Col. LABOR DE TERRAZAS

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 2

No. CONTRATO: 072/2018

PERIODO: DEL 01/08/2018 AL 08/08/2018



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							\$ 62,481.42 ✓
	RAMPA PARA LANCHAS							\$ 62,481.42
	OBRA EXCEDENTE							\$ 39,433.57 ✓
	RAMPA PARA LANCHAS							\$ 39,433.57
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00

SUBTOTAL \$ 101,914.99 ✓

IVA \$ 16,306.40 ✓

TOTAL \$ 118,221.39 ✓

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Construcción de rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua;

UBICACION: S/N #S/N Col. LABOR DE TERRAZAS

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 2

No. CONTRATO: 072/2018

PERIODO: DEL 01/08/2018 AL 08/08/2018



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL								\$ 62,481.42 ✓
RAMPA PARA LANCHAS								\$ 62,481.42 ✓
4	Suministro y colocacion de Relleno con material producto del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada.	m3	36.0000	36.0000 ✓	27.0000 ✓	9.0000	\$ 177.91	\$ 1,601.19 ✓
7	Suministro y Colocacion de Concreto hidráulico por unidad de obra terminada: simple, colado en seco, de f'c= 250 kg/cm2, utilizado en losa de rampa, de sección de 9.0 de ancho x 20.00 m de largo y 0.15 m de espesor, incluye: suministro y colocación del concreto, acabado a vuelta de plana, rayado de acuerdo a proyecto, desperdicios, cimbra metálica, silletas de acero, traspaleos, ganchos, traslapes, descimbrado, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta, curado, limpieza, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	27.0000	27.0000 ✓	13.5000 ✓	13.5000	\$ 3,093.13	\$ 41,757.26 ✓
8	Suministro, Habilitado y Colocación de acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 a base de varillas corrugadas de con un rango de 1" a 3/8", p.u.o.t. a utilizarse en cualquier elemento estructural incluye: mano de obra, herramienta y equipo, alambre recocido, silletas, amarres, traslapes, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. por unidad de obra terminada.	kg	1,214.9994	1,024.7000 ✓	816.7600 ✓	207.9400	\$ 29.24	\$ 6,080.17 ✓
9	Limpieza general, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	180.0000	180.0000	0.0000 ✓	180.0000	\$ 72.46	\$ 13,042.80 ✓
OBRA EXCEDENTE								\$ 39,433.57 ✓
RAMPA PARA LANCHAS								\$ 39,433.57
1	Trazo y nivelación incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t.	m2	180.0000	225.0000 ✓	180.0000 ✓	45.0000	\$ 9.28	\$ 417.60 ✓
4	Suministro y colocacion de Relleno con material producto del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada.	m3	36.0000	90.0000 ✓	36.0000 ✓	54.0000	\$ 177.91	\$ 9,607.14 ✓
6	Suministro y colocación de guarnición de concreto de sección de 20 X 25 x 60 cm trapezoidal con fibra de polipropileno f'c= 200 kg/cm2, juntas a cada 3.00 m. Incluye: materiales, equipo, desperdicios, sellado de juntas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	m	40.0000	50.0000 ✓	40.0000 ✓	10.0000	\$ 526.95	\$ 5,269.50 ✓

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Construcción de rampa para desembarque de lanchas en Presa Chihuahua;

UBICACIÓN: S/N #S/N Col. LABOR DE TERRAZAS

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 2

No. CONTRATO: 072/2018

PERIODO: DEL 01/08/2018 AL 08/08/2018



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
7	Suministro y Colocacion de Concreto hidráulico por unidad de obra terminada: simple, colado en seco, de f'c= 250 kg/cm2, utilizado en losa de rampa, de sección de 9.0 de ancho x 20.00 m de largo y 0.15 m de espesor, incluye: suministro y colocación del concreto, acabado a vuelta de plana, rayado de acuerdo a proyecto, desperdicios, cimbra metálica, silletas de acero, traspaleos, ganchos, traslapes, descimbrado, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, curado, limpieza, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	27.0000	33.7500 ✓	27.0000 ✓	6.7500	\$ 3,093.13	\$ 20,878.63 ✓
9	Limpieza general, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	180.0000	225.0000 ✓	180.0000 ✓	45.0000	\$ 72.46	\$ 3,260.70 ✓
OBRA EXTRAORDINARIA								\$ 0.00

CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	PRESA CHIHUAHUA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	2	PERIODO	DEL 01 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018
--------------------------	---	----------------	--------------------------------

1 Trazo y nivelación incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t.

LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN			
5.00	9.00	45.00			
		45.00	M2	TOTAL	

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A
45.00
M2

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA

CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN PRESA CHIHUAHUA

CONTRATISTA CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN

2

PERIODO

DEL 01 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018

- 4 Suministro y colocacion de Relleno con material producto del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada.

	LONGITUD	ANCHO	PROF.	VOLUMEN
	20.00	9.00	0.05	9.00
	5.00	9.00	0.20	9.00
Talud	25.00	1.00	0.60	30.00
Bordo	25.00	1.00	0.60	15.00
			63.00	M3
				TOTAL

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A

63.00
M3

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCOBAR RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA

CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN PRESA CHIHUAHUA

CONTRATISTA CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN

2

PERIODO

DEL 01 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018

6 Suministro y colocación de guarnición de concreto de sección de 20 X 25 x 60 cm trapezoidal con fibra de polipropileno $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, juntas a cada 3.00 m. Incluye: materiales, equipo, desperdicios, sellado de juntas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.

LONGITUD	LADOS	VOLUMEN	
5.00	2.00	10.00	
		10.00	M
			TOTAL

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.

A

10.00

M

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA

CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN PRESA CHIHUAHUA

CONTRATISTA CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN

2

PERIODO

DEL 01 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018

7 Suministro y Colocacion de Concreto hidráulico por unidad de obra terminada: simple, colado en seco, de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, utilizado en losa de rampa, de sección de 9.0 de ancho x 20.00 m de largo y 0.15 m de espesor, incluye: suministro y colocación del concreto, acabado a vuelta de plana, rayado de acuerdo a proyecto, desperdicios, cimbra metálica, silletas de acero, traspaleos, ganchos, traslapes, descimbrado, acarreo, materiales, mano de obra,

LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
20.00	4.50	0.15	13.50
5.00	9.00	0.15	6.75
		20.25	M3
			TOTAL

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A

20.25
M3

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	PRESA CHIHUAHUA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	2	PERIODO	DEL 01 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018
--------------------------	---	----------------	--------------------------------

8 Suministro, Habilitado y Colocación de acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ a base de varillas corrugadas de conun rango de 1" a 3/8", p.u.o.t. a utilizarse en cualquier elemento estructural incluye: mano de obra, herramienta y equipo, alambre recocido, silletas, amarres, traslapes, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. por unidad de obra terminada.

LONGITUD	SEPARAC	LARGO	KG/ML	VOLUMEN
5.000	0.25	9.00	0.56	105.08
9.000	0.25	5.00	0.56	102.86
			207.94	KG TOTAL

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A

207.94
KG

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESEMBARQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA

CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN PRESA CHIHUAHUA

CONTRATISTA CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN

2

PERIODO

DEL 01 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018

9 Limpieza general, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN	
25.00	9.00	225.00	
225.00	M2	TOTAL	

CROQUIS Y/O FOTOS



Vol.
A

225.00
M2

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS
CONTRATISTA