



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA

FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: **CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CALLE DE 1,250.00 M DE LARGO CON BASE DE 20 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO HIDRAULICO MR=40KG7CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR.**

OBRA	CONTRATISTA	FECHA PROG DE OBRA		MONTO DEL CONTRATO C/IVA	IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO	ANTICIPO CON IVA(30%)	ANTICIPO AMORTIZADO	MONTO EJERCIDO
		INICIO	TERM.					
CONSISTE EN LA REMODELACION DE LA COMANDANCIA NORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES MARRRO S.A. DE C.V.	08/08/2018	09/09/2018	\$643,268.51	\$687,971.26	-	\$0.00	\$687,971.26

ESTIMACION	FACT	PERIODO	IMPORTE CON IVA	ACUMULADO CON IVA	IMPORTE AMORTIZACION	AMORTIZACION ACUM	AVANCE FINANCIERO	ESTIMADO s/iva
ANTICIPO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1		EST 1	\$560,937.28	\$560,937.28	\$0.00	\$0.00	87.20%	\$483,566.62
2		EST 2	\$127,033.98	\$687,971.26	\$38,110.19	\$38,110.19	101.02%	\$109,512.05
3				\$687,971.26	\$0.00	\$38,110.19	101.02%	\$0.00
4				\$687,971.26	\$0.00	\$38,110.19	101.02%	\$0.00
5				\$687,971.26	\$0.00	\$38,110.19	101.02%	\$0.00
6				\$687,971.26	\$0.00	\$38,110.19	101.02%	\$0.00
7				\$687,971.26	\$0.00	\$38,110.19	101.02%	\$0.00
8				\$687,971.26	\$0.00	\$38,110.19	101.02%	\$0.00
9				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
10				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
11				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
12				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
13				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
14				\$687,971.26	\$0.00	\$38,110.19	0.00%	\$0.00
			pagado en estim	106.95%				contrato S/IVA falta S/IVA
			avance real	92.20%				
			avance financiero	101.02%				

