



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 002/2016**

I- OBJETO:

EN CHIHUAHUA, CHIH. A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2016, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR, **CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.** LA OBRA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

II - INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA:

- 1.- DESCRIPCIÓN: "REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO"
- 2.- NÚMERO DEL CONTRATO: 002/2016
- 3.- IMPORTE EJERCIDO: \$ 8,618,815.98 SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 4.- PERIODO EJECUTADO: DEL 07 DE MARZO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016

III - ANTECEDENTES:

LA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA EL 2016, SEGÚN EL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016-PDM-33FM-MU-008 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,

IV - PERSONALIDADES QUE INTERVIENEN:

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 002/2016

- SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA: ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA: ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA
- POR EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS TRABAJOS: ING. MARIO A. GALLEGOS DE LA GARZA, CONSTRUCCIONES NIRVANA, S. A. DE C.V.

V - ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE
EST. No. 1	A893	07 AL 31 DE MARZO DEL 2016	\$ 684,764.60
EST. No. 2	A932	01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016	\$ 1,087,722.23
EST. No. 3	A948	01 AL 31 DE MAYO DEL 2016	\$ 1,212,823.46
EST. No. 4	A962	01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016	\$ 958,670.44
EST. No. 5	A975	01 AL 31 DE JULIO DEL 2016	\$ 1,124,594.17
EST. No. 6	A984	01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 928,382.78
EST. No. 7	A993	16 DE AGOSTO AL 02 DE SEPT. 2016	\$ 1,681,623.83
EST. No. 8	A1005	03 DE SEPT. AL 03 DE OCTUBRE	\$ 940,234.47
SUBTOTAL			\$ 8,618,815.98
IVA			\$ 1,379,010.56
TOTAL			\$ 9,997,826.54

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 002/2016**

VI - TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EJECUTA LA RECEPCIÓN:

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ES LA ENCARGADA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE RECIBE. EL MUNICIPIO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VII - FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:


ING. MARIO A. GALLEGOS DE LA GARZA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. AMADO ARTURO GÓMEZ BALLONA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
E INFRAESTRUCTURA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 002/2016
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
"REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON
BACHEO"

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LA **ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA**, EL **ING. A. ARTURO GÓMEZ BALLONA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA**, EL **C. ALEJANDRO PÉREZ PINEDO RESIDENTE DE OBRA** Y EL **ING. MARIO ALBERTO GALLEGOS DE LA GARZA REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A DE C.V.** ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 002/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **"AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO"**

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 05 de octubre del 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **29 de febrero del 2016** se formalizó contrato de Obra Pública no. **002/2016** con el contratista **Construcciones Nirvana, S.A. de C.V.**, por un monto de **\$ 7,678,907.55 (siete millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos siete pesos 55/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, así mismo se autorizó un convenio adicional en monto y plazo al contrato No.002/2016, por un monto de **\$ 1,090,681.24 (un millón noventa mil seiscientos ochenta y un pesos 24/100 M.N.)** para la ejecución de la obra **"Rehabilitación de calles y vialidades con bacheo"**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$ 8,618,815.98 (Ocho millones seiscientos diez y ocho mil ochocientos quince pesos 98/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **volumetría según estimación.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos,



proyectos y especificaciones, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra.


Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los 05 de octubre del 2016

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
E INFRAESTRUCTURA**



ING. A. ARTURO GÓMEZ BALLONA

RESIDENTE DE OBRA


C. ALEJANDRO PÉREZ PINEDO



CONTRATISTA


CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.
ING. MARIO ALBERTO GALLEGOS DE LA GARZA

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 002/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO"



OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO"

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONT. 002/2016

No.	CONCEPTOS	VOLUMEN EJECUTADO
1.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	3,272.50 M3



FINQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE CALLES Y VALDADES CON BACHEO
Ejecutada por: CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CN 9012082C1

Contrato No. 002/2016 Monto con IVA \$ 8,907,532.76
Anticipo del 30% \$2,672,259.83 Entregado: 28 de febrero de 2016
finanza de vicios ocultos no. 2047968
Suspensión apartir: Elaborado:
Período Contratado: 01 de marzo al 12 de septiembre del 2016 Elaborado: 23 de febrero de 2016
Período Ofendido: Acuerdo elaborado:
Levantamiento de Suspensión apartir: Elaborado: 23 de mayo 2016

Convertido adicional en monto y plazo Incremento \$ 1,090,681.24 Fecha de Terminación 03 de octubre 2016
recursos 2016
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 9,998,214.00
OFICIOS DE AUTORIZACION 2016-POM-33FN-MU-008
2016-POM-33FN-MU-M48

NUMERO	DESCRIPCION	TRAMITE	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SAVACION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	0.20%	0.20%	SALDO	EJERCIDO	FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	TERMINACION
Anticipo 1	Normales		A983	664,744.60	109,562.34				205,425.36	32,868.70	1,369.53	1,369.53	551,920.27	556,028.86			mar. 7 del 2016	mar. 31 del 2016
Anticipo 2	Normales		A932	1,087,722.23	174,035.57				326,376.67	52,210.67	2,176.44	2,176.44	861,230.46	863,230.46			abr. 1 del 2016	abr. 30 del 2016
Anticipo 3	Normales		A948	1,272,823.46	194,051.75				563,847.04	58,215.53	2,458.85	2,458.85	709,526.41	711,526.41			may. 1 del 2016	may. 31 del 2016
Anticipo 4	Normales		A962	950,670.44	153,387.27				287,601.13	46,016.18	1,917.34	1,917.34	663,069.26	665,069.26			jun. 1 del 2016	jun. 30 del 2016
Anticipo 5	Normales		A1023	1,124,594.17	179,353.07				337,370.25	53,560.32	2,184.73	2,184.73	787,223.92	789,223.92			jul. 1 del 2016	jul. 31 del 2016
Anticipo 6	Normales		A1024	926,362.18	146,541.24				276,514.63	44,562.37	1,872.94	1,872.94	649,847.51	651,847.51			ago. 1 del 2016	ago. 31 del 2016
Anticipo 7	Normales		A1025	1,081,623.83	289,059.81				504,564.97	80,733.60	3,469.91	3,469.91	577,058.91	579,058.91			sep. 1 del 2016	sep. 30 del 2016
Anticipo 8	Normales		A1005	940,234.47	150,437.52				265,431.47	42,531.47	1,864.47	1,864.47	674,803.00	676,803.00			oct. 1 del 2016	oct. 31 del 2016
SALDOS 2016				\$ 8,918,615.98	\$ 1,379,910.57	\$ 56,228.51	\$ 56,228.51	\$ 2,303,872.27	\$ 368,557.56	\$ 17,237.63	\$ 17,237.63	\$ 17,237.63	\$ 17,237.63	\$ 17,237.63	\$ 17,237.63	\$ 17,237.63	\$ 17,237.63	\$ 17,237.63

COSTO DE OBRA: \$ 9,997,826.55	EJERCIDO: \$ 9,997,826.55	RET. 0.2%	\$ 17,237.63	RET. 0.2%	\$ 17,237.63	RET. 0.2%	\$ 17,237.63	RET. 0.2%	\$ 17,237.63	RET. 0.2%	\$ 17,237.63	RET. 0.2%	\$ 17,237.63	RET. 0.2%	\$ 17,237.63	RET. 0.2%	\$ 17,237.63	RET. 0.2%	\$ 17,237.63
POR ESTIMAR \$ 0.00	AMORTIZACION: \$ 2,672,259.84																		
POR CANCELAR: \$ 387.45	POR AMORTIZAR: 0.00																		
	POR EJERCER: 0.00																		

VOLUMENES DE ESTIMACIONES

RESUMEN	BACHEO (M3)
Estimación 1	250.00
Estimación 2	413.00
Estimación 3	460.50
Estimación 4	364.00
Estimación 5	427.00
Estimación 6	352.50
Estimación 7	638.50
Estimación 8	357.00
BACHEO	3,272.5 m3

3,272.5m3 x \$ 2,633.71 = \$8,618,615.98

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A DE C.V.

SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ING. XOCITL PÉREZ BLANCO

RESIDENTE D.O.P.M.

C. ALVARO PEREZ PINEDO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL

ING. XOCITL PÉREZ BLANCO