



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 003/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO NÚM. S/N DE FECHA 31/03/2016, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y LA ARQ. CARMEN GABRIELA FLÓREZ HURTADO EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL. QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 003/2016 P.D. DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$ 71,648.63 (SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-33FM-OP-025
2016-PDM-33FM-OP-M/23

Camino a la
Preso Chuvísar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 003/2016

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 07 DE MARZO DE 2016 AL 25 DE MARZO DE 2016

FECHA REAL DE
TERMINACIÓN:

23 DE MARZO DE 2016

BITACORA

FECHA DE INICIO

07/03/2016

FECHA DE CIERRE 23/03/2016

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	DE	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
		PAGARÉ	S/N	23 DE MARZO DE 2016	\$ 7,164.10

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL/CONVENIO

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (s/iva)	Factor de Amort.	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	Alcance Liquido
Anticipo							
Est. 1	07/03/16	23/03/16	\$ 61,759.46	0.00		370.56	71,270.41

COSTO DE OBRA: \$ 71,640.97 (SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 97/100 M.N.)
CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO A CANCELAR DE \$ 7.66 (SIETE PESOS 66/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA RESIDENTE DE OBRA ARQ. CARMEN GABRIELA FLÓREZ HURTADO.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA

Camino a la
Preso Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Ch'h. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

[Firma]

**CONSTRUIMOS
FUTURO**





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 003/2016

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO"

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. CARMEN GABRIELA FLÓREZ HURTADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 76 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 102 y 106 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Contralista: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

Reg. Fed. Cont: MOPG-641106-L62

Contrato No. 003/2016	Monto con Iva \$ 71,648.63	Periodo Contratado: 07 MARZO A 25 DE MARZO DE 2016	Elaborado: marzo 7 del 2016
Anticipo del 0%	Entregado:	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Plaza Vicios Ocultos No. PAGARE Monto con Iva \$ 7,164.10 Fecha: 23 de marzo de 2016

2016-POM-33FM-OP-028 \$ 90,892.44
2016-POM-33FM-OP-023 \$ 90,892.44

Reservados 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 90,892.44

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 11,840.97

TRAMITE		FACTURA		ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO		FINANC.		INICIO	TERMINACION
Anticipo						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimación 1 (UNICA)	Normales					0.00	0.00	123.52	123.52	0.00					

COSTO DE OBRA: 71,640.97		SALDOS 2016		61,759.46		9,881.51		0.00		0.00		123.52		123.52		71,640.97	
POR ESTIMAR: 7.58		AMORTIZACION: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		EJERCIDO: 71,640.97		POR EJERCER: 10,951.87		EJERCIDO REAL: mar. 7 del 2016		RET.0.2% 123.52		RET 0.2% 123.52		mar. 23 del 2016	

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

ARQ. C. GABRIELA FLOREZ HURTADO

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Ing. Xóchitl Pérez Blanco

ING. RAMON DAVIS RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

I.- PARTIDA
NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que correspondan

1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m3	10.81	\$	198.52	\$2,124.38	10.88	2,138.14	-0.07	10.88	2,138.14	-0.07	-13.76
2.00	AFINE Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA RECIBIR BANQUETAS, POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	118.19	\$	91.38	\$10,800.20	115.43	10,547.99	2.76	115.43	10,547.99	2.76	252.21
3.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE A MANO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, TRASPALCOS, CARGA MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m3	8.17	\$	318.14	\$2,599.20	17.85	5,678.80	-9.68	17.85	5,678.80	-9.68	-3,079.80
4.00	CORTE CON DISCO EN BANQUETAS PARA DEMOLICIÓN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ml	80.97	\$	51.11	\$3,116.18	60.52	3,093.18	0.45	60.52	3,093.18	0.45	23.00
5.00	BANQUETA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO ESTAMPADO SEGUN ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE, INCLUYE DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	36.82	\$	406.77	\$14,977.27	25.92	10,543.48	10.90	25.92	10,543.48	10.90	4,433.79
6.00	BANQUETA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	78.12	\$	302.70	\$23,954.37	83.14	25,171.47	-4.02	83.14	25,171.47	-4.02	-1,217.10
7.00	GUARNICIÓN DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, 0.35 M DE ALTURA, 0.20 CM DE BASE, 0.15 CM DE CORONA, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ml	15.96	\$	220.82	\$3,435.96	13.90	3,069.40	1.66	13.90	3,069.40	1.66	366.56
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADQUIN DE 0.4X0.40 SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CAMA DE ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	2.25	\$	337.11	\$758.50	4.50	1,517.00	-2.25	4.50	1,517.00	-2.25	-758.50
						\$61,766.06		\$61,759.46			\$61,759.46		\$6.62

SUBTOTAL	\$61,766.06	\$61,759.46	\$6.62
IVA	\$9,882.57	\$9,881.51	\$1.05
TOTAL	\$71,648.63	\$71,640.97	\$7.66

Se levanta el presente finiquito según contrato de obra pública No. 00472016, referente al saldo a cancelar de \$7.66 (sete pesos 00/100 m.n.)

POR EL CONTRATISTA

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PERA

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. C. GABRIELA FLOREZ HURTADO

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.