


BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRIL DE ACCESO
PLATE. DE LA JUNCION A LA ALTURA
DE LA CARRETERA WASHINGTON.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NORTE-SUR ING. RAUL AMBROSIO
CONTRATO: 009/16
MONTO: 591,552.71 CIUP.
FECHA DE INICIO: 7 marzo / 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 8 abril / 2016

FIRMAS


Ing. Francisco Montes Lpez.
RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


Ing. Salvador Contreras
RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Nota #1 T/ma/16
 CON ESTA FICHA SE DA ADECUADA
 A LA BITHCOAA DONDE SE LLEVARA
 A CABO TODAS LAS ANOTACIONES
 E INSIDENCIAS QUE TRANSCURRA
 DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.
 ASI MISMO DE HACER VISITAS
 Y NOVEDADES DONDE SE VA A CONTINUAR
 EL CAMINO DE ACERVO DE CEMENTO
 EC = 300 kg/cm²

Nota #2 T/ma/16
 SE TRABA EL AREA DE DENO-
 LACION DE MATERIAL, SE APILA
 Y SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA
 PARA QUE CARGUE

Nota #3 14/MAR/16
 Se nota que se corrigió
 el trazo debido a que existe
 una línea extra de tubería
 de 8" de agua potable. Por
 este motivo se ~~huelga~~
 trazar.

Nota #4 15/MAR/16
 Se continúa con los trabajos
 de corte en NATURAL "C".
 Al lado con el retiro de material
 al depósito abriendo por el fondo
 de la dirección de obra.

A trazar en el caso.

Nota # 5 21 MAR 72
SE ANOTA QUE ESTE DIA SE TIERON
AINDA COMO LOS CORTES DE MAT' C'
POR LO QUE PROCEDE A LA
COMPACTACION DE TIERRAS NATURALES
TAMBIEN SE LE PIDE CHECAR
LOS COMPACTACIONES POR MEDIO DE
LABORATORIO

Nota # 6 25 MAR 72
SE ANOTA QUE ESTE DIA SE CORTO
PERO CON EL ACARRO DE MANTENIMIENTO
DE BANCAS APT (COMO COMO EL TENDIDO
DE LA MINA)

Nota # 7 28 MAR 72
SE TENDIO EL MATERIAL DE BANCAS
A) COMO SE IMPRIMO CON APT
AS FALTICO

NOTA # 8 21 ABRIL 16
SE EMPLEO CON LOS COLADOS DE
CONCRETO $f_c = 300 \text{ kg/cm}^2$ CON UNA
COBERTURA DE 20 CM DE ESPESOR
AUTORIZADO EN PROYECTO

NOTA # 9 5 ABRIL 16
SE CONTINUA CON LOS COLADOS LA
ULTIMA PARTE AS COMO CON LAS
PINTURNAS SI COMO CON EL CONCRETO
LANZADO

NOTA # 10 8 ABRIL 16
EN ANOTO QUE HAY SE TIERRA
LA CON DUREZA DE CARRIL DE
ACERO BITUMEN CERRADO