



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Finiquito de Obra

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS (FRENTE AL IMSS)

Ejecutada por: CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. CNS9104023W0

Contrato No. 011/2016	Montó con Iva \$	\$ 270,668.60	Periodo Contratado: 07-Mar al 31-Mar-16	Elaborado: Marzo 7 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Entregado:	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-33FM-OP-029 \$ 277,165.00

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 277,165.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 6,486.44

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales	Nº 203	233,334.96	37,333.59			0.00	0.00	466.67	466.67	466.67	269,268.54	270,668.55	Mar 7 del 2016	Mar 31 del 2016
TOTALES			233,334.96	37,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	466.67	466.67	269,268.54	270,668.55		

COSTO DE OBRA: 270,668.55

AMORTIZACIÓN: 0.00

EJERCIDO: 270,668.55

PERIODO REAL: Mar 7 del 2016 Mar 31 del 2016

POR CANCELAR: 0.05

POR AMORTIZAR: 0.00

POR EJERCER: 6,486.44

RET 0.2% 466.67

RET 0.2% 466.67

RET 0.2% 466.67

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M

ING. EVER GARFIO PALMA

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS (FRENTE AL IMSS)

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		
			CONTRATO							
1.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A	M3	136.5	\$ 280.01	\$ 38,221.37	136.50	38,221.37	0.00	136.50	38,221.37
2.-	EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL B CON UNA PROFUNDIDAD DE 75 CMS PARA ALOJAR SUBRASANTE Y CONCRETO INC. EQUIPO, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. MEDIR COMPACTO	M3	105	\$ 169.00	\$ 17,745.00	105.00	17,745.00	0.00	105.00	17,745.00
3.-	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 15 CMS, INC. ESCARIFICACION, EQUIPO AGUA, COMPACTACION AL 90% PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	21	\$ 123.00	\$ 2,583.00	21.00	2,583.00	0.00	21.00	2,583.00
4.-	SUMINISTRO Y CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA CON UN ESPESOR DE 25 CMS Y TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR INC. EQUIPO, MATERIAL, M. DE OBRA, TOPOGRAFIA, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. MEDIR COMPACTO	M3	35	\$ 237.00	\$ 8,295.00	35.00	8,295.00	0.00	35.00	8,295.00
5.-	SUMINISTRO Y FORMACION DE SUBBASE HIDRAULICA A BASE DE MATERIAL CALIZO TRITURADO EN TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" EN UN ESPESOR DE 30 CMS Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR INC. MATERIAL, M. DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. MEDIR COMPACTO	M3	42	\$ 211.00	\$ 8,862.00	42.00	8,862.00	0.00	42.00	8,862.00
6.-	SUMINISTRO DE RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO Y 1.5 LTS POR M2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN P.U.O.T.	LT	210	\$ 13.00	\$ 2,730.00	210.00	2,730.00	0.00	210.00	2,730.00
7.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 300 Kg/CM2 Y UN ESPESOR DE 20 CMS INC. M. DE OBRA, TENDIDO, CURACRETO, DESPERDICIO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	28	\$ 3,600.00	\$ 100,800.00	28.00	100,800.00	0.00	28.00	100,800.00
8.-	SEÑALAMIENTO A BASE DE BARRERAS, CONOS, TANQUES INC. M. DE OBRA, CINTA DE PRECAUCION, BANDEREROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	140	\$ 34.99	\$ 4,898.60	140.00	4,898.60	0.00	140.00	4,898.60
9.-	SONDEOS MANUALES PARA DESCUBRIR TUBERIAS E INFRAESTRUCTURAS SEMBRADAS EN EL LUGAR POR OTRAS INSTANCIAS, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5	\$ 600.00	\$ 3,000.00	5.00	3,000.00	0.00	5.00	3,000.00
10.-	REPARACION DE BARÁNDAL CENTRAL EN CAMELLON EN UNA LONGITUD DE 18.00 ML INC. MATERIAL, M. DE OBRA, INSTALACION, APLICACIÓN DE PINTURA EN PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO SOLDADURA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	18	\$ 2,100.00	\$ 37,800.00	18.00	37,800.00	0.00	18.00	37,800.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS (FRENTE AL IMSS)

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	
11.-	INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOYAS- BOLARDOS DE 4" DE ALTURA Y 50 CMS DE LONGITUD, INC. MATERIAL, M. DE OBRA, PIJAS, PERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	24	\$ 350.00	\$ 8,400.00	24.00	8,400.00	0.00	24.00	8,400.00
					\$ 233,335.00		233,334.98			233,334.98
					\$ 37,333.60		37,333.59			37,333.59
					\$ 270,668.60		270,668.55			270,668.55

Se levanta el presente finiquito, a las 10:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 05 de abril de 2016 según contrato de obra pública 011/2016.

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ING. EVER GARFIO PALMA