

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TMOS. AISLADOS)

Ejecutada por: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A DE C.V.

Reg. Fed. Cont: DTA920302UN2

Contrato No. 012/2016	Monto con iva \$ 501,012.48	Periodo Contratado: 07 marzo a 08 abr. Del 2016	Elaborado:
Anticipo del 0%	Entregado:	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$ TIEMPO	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$ 0.00	Fecha de Terminación	Elaborado:

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 527,394.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 26,482.75

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION		
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION	
Estimación 1	Normales	Nº 296	431,820.04	69,091.21			0.00	0.00	863.64	863.64	863.64	498,320.33	500,911.25	mar. 7 del 2016	mar. 11 del 2016	
SALDOS 2016			431,820.04	69,091.21		0.00	0.00	0.00	0.00	863.64	863.64	863.64	498,320.33	500,911.25		

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO	TIPOS DE CONCEPTOS		IMPORTE	IMPUESTO			IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
</															

COSTO DE OBRA: 500,911.25	AMORTIZACION: 0.00	EJERCIDO: 500,911.25	PERIODO REAL:	mar. 7 del 2016	mar. 11 del 2016
POR CANCELAR: 26,482.75	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 0.00	RET.0.2% 863.64	RET.0.2% 863.64	RET.0.2% 863.64

REHABILITACION

EST. No. 1 5,081.17 M2.

TOTAL: 5,081.17 M2.

CONTRATISTA

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A DE C.V.

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

RESIDENTE D.O.P.M.

C. ALEJANDRO PEREZ PINEDA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL

ING. ARMANDO COMEZ/BALLONA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTINEZ