

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

TRABAJOS DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMENTO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCACION DE CERCO DE ALMBRE Y PINTURA DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXISTENTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO

Contratista. **COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

262916.638

Reg. Fed. Cont: CAL-010910-B6A

Contrato No. 015/2016	Monto con iva \$ 304,983.30	Período Contratado: 07 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016	Elaborado: 07 de marzo de 2015
Anticipo del 30% \$91,494.99	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

FIANZA No. 1923514 Monto con iva \$ 30,498.33 Fecha: abr. 30 del 2015

Recursos 2015	2016-PDM-33FM-OP-038 \$ 330,353.49
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 330,353.49	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 25,370.19

TRÁMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo	ANTICIPO		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Estimación 1	Normales								525.83	525.83	525.83				
SALDOS 2015			262,916.64	42,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	525.83	525.83	525.83	303,405.81			304,983.30

COSTO DE OBRA: 304,983.30	AMORTIZACIÓN:	EJERCIDO: 304,983.30	PERÍODO REAL: mar. 7 del 2016 mar. 31 del 2016
POR ESTIMAR: -0.00	POR AMORTIZAR:	POR EJERCER: 25,370.19	RET.0.2% 525.83 RET.0.2% 525.83 RET.0.2% 525.83

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS

ING. ENRIQUE VILARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

TRABAJOS DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMENTO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCACION DE CERCO DE ALMBRE Y PINTURA DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXISTENTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFIC	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
				CONTRATO	CONVENIO					

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

SEÑALAMIENTO													
	SEÑALES PREVENTIVAS (SP) SP-32 DE 71X71CM (PEATONES) CON POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3.5 M. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.00		\$1,498.51	\$5,994.04	4.00	\$5,994.04	0.00	4.00	\$5,994.04	0.00	\$0.00
	SEÑALES PREVENTIVAS (SP) SP-39 DE 71X71CM (CICLISTAS) CON POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3.5 M. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.00		\$1,498.51	\$5,994.04	4.00	\$5,994.04	0.00	4.00	\$5,994.04	0.00	\$0.00
	SEÑALES RESTRICTIVAS (SR) SR-6 DE 30 CM POR LADP (ALTO) CON POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3.5 M. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.POR UNIDAD DE OBRA	PZA	4.00		\$1,498.51	\$5,994.04	4.00	\$5,994.04	0.00	4.00	\$5,994.04	0.00	\$0.00
						\$17,982.12		\$17,982.12			\$17,982.12		\$0.00
2	OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS												
	OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS (OD), OD-13 BOYAS METALICAS REFLEJANTE AMARILLO (AMBAS CARAS) CON ANCLAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	422.00		\$101.08	\$42,655.76	422.00	\$42,655.76	0.00	422.00	\$42,655.76	0.00	\$0.00
						\$42,655.76		\$42,655.76			\$42,655.76		\$0.00
3	RECUBRIMIENTO CON PINTURA												
3.1	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO: RAYA DE 12 CM DE ANCHO CON MICROESFERA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	613.00		\$92.62	\$56,776.06	613.00	\$56,776.06	0.00	613.00	\$56,776.06	0.00	\$0.00

TRABAJOS DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMENTO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCACION DE CERCO DE ALMBRE Y PINTURA DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXISTENTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO

Finiquito de los Trabajos													
N°	ESPECIFIC	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN A FINIQUITAR
				CONTRATO	CONVENIO								
3.2		RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO: POR PIEZA CRUCES PEATONALES Y ACHURADO SOBRE EL PAVIMENTO, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2688.00		\$12.80	\$34,406.40	2,688.00	\$34,406.40	0.00	2,688.00	\$34,406.40	0.00 \$0.00
3.3		RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO: POR PIEZA CRUCES PEATONALES Y ACHURADO SOBRE EL PAVIMENTO, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.72		\$106.89	\$5,421.46	50.72	\$5,421.46	0.00	50.72	\$5,421.46	0.00 \$0.00
3.4		RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO: POR PIEZA EN LEYENDA DE SIMBOLOS DE "ALTO" EN EL PAVIMENTO, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00		\$1,124.51	\$4,498.04	4.00	\$4,498.04	0.00	4.00	\$4,498.04	0.00 \$0.00
3.5		RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO: POR PIEZA EN LEYENDA DE SIMBOLOS DE VELOCIDAD EN EL PAVIMENTO, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00		\$1,410.50	\$5,642.00	4.00	\$5,642.00	0.00	4.00	\$5,642.00	0.00 \$0.00
							\$106,743.96		\$106,743.96			\$106,743.96	\$0.00
		TRABAJOS DIVERSOS											
4.1		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO, A BASE DE POSTES METALICOS Y CUATRO HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGAS, ACARREOS, DES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		855.00		\$99.34	\$84,935.70	855.00	\$84,935.70	0.00	855.00	\$84,935.70	0.00 \$0.00
4.2		DESISTALACION DE CERCO EXISTENTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGAS, ACARREOS DES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		415.00		\$25.54	\$10,599.10	415.00	\$10,599.10		415.00	\$10,599.10	0.00 \$0.00

TRABAJOS DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMENTO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCACION DE CERCO DE ALMBRE Y PINTURA DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXISTENTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO

Finiquito de los Trabajos											
N°	ESPECIFIC	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
				CONTRATO	CONVENIO						
							\$95,534.80	\$95,534.80		\$95,534.80	\$0.00

RESUMEN

SEÑALAMIENTO	\$17,982.32	\$17,982.32	\$17,982.32	\$0.00
OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS	\$42,655.76	\$42,655.76	\$42,655.76	\$0.00
RECUBRIMIENTO CON PINTURA	\$106,743.96	\$106,743.96	\$106,743.96	\$0.00
TRABAJOS DIVERSOS	\$95,534.80	\$95,534.80	\$95,534.80	\$0.00
	\$262,916.64	\$262,916.64	\$262,916.64	\$0.00
	\$42,066.66	\$42,066.66	\$42,066.66	\$0.00
	\$304,983.30	\$304,983.30	\$304,983.30	\$0.00

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 015/2016; resultando sin saldo a cancelar

POR EL CONTRATISTA

COMPANIA RIO FLORIDA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.