

Nota 0: Con esta fecha y nota se da la apertura a la presente bitácora, con el fin de acentar asuntos relacionados con la obra: Reconstrucción de canal-bobecaz, priv de Justinián colonia San Rafael, que al amparo del contrato 022/2016 ejecutado por el Ing. Héctor Castro Chávez con un importe de \$44,140.00 c/iva incluido con un periodo de ejecución del 07 de Marzo al 27 de Marzo del 2016, la Dirección de Obras Públicas, designa como residente al Ing. Sergio de la O Rubio, para realizar anotaciones.


La empresa contratista designa como residente al Ing. Héctor Castro Chávez para realizar anotaciones en esta misma, para tal efecto los residentes antes mencionados, contratista y Obras Públicas registran su nombre y firma.

Ing. Enrique Villareal A.

Ing. Sergio de la O R.


Ing. Héctor Castro CH.

lunes 09/Marzo/16
NOTA 1: Se entregan Puntos por parte de Supervisión de
manifiesto Ing. Sergio de la O Rubio, Trazando arco de
Trabajo, se inicia con demoliciones



Ing. A. Rubio


Miércoles 11/Marzo/16
NOTA 2: Se prosigue con demoliciones y se comienza con retiro
de escombros fuera de arco de Trabajo



Ing. A. Rubio

Vicente 13 / Marzo 16


Nota 3- Se corta plantilla y se deja el Sombreado de
castillos, pero



Arg. Alvarado


hoy 16 / Marzo 16

Nota 4- Se Prosigue con muros de Block de 15x20x40.
y se encascan castillos para colocarlos.




Arg. Alvarado

19/03/2016
Nota #5: Se inicia con colocación de cuanta nueva en
arco de losa y se comienza con el armado de
perilla



Arq. Aldeh


23/03/2016
Nota #6: Se cubre losa con concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ G.C.C.
y se coloca concreto en losa.



Arq. Aldeh

Miércoles 25 / Marzo / 2016

Nota # 7: Se entrega obra concluida en un 100 % a
supervision de Mpio. Ing. Sergio de la O Rubio
quedando concluida la obra en su totalidad y
cumpliendo con la limpieza.



Ing. Alda