



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

Finiquito de Obra

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 04 de Abril de 2016 se elabora el presente finiquito.

REHABILITACIÓN DE PUENTE LOCALIZADO, AV. INDUSTRIAS Y ARROYO LOS ARCOS, COL. PORVENIR

Ejecutada por: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

R.F.C. VIQM-650816-7SA

Contrato No. 017/2016	Monto con Iva \$ 186,212.99	Período Contratado: 07 de Marzo al 25 de Marzo de 2016	Elaborado: Marzo 7 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-33FM-OP-045 \$ 189,838.02

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 189,838.02

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 3,825.03

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	IVA	RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	
								0.20%	0.20%	0.20%			FINANC.	TERMINACIÓN
Anticipo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales	Nº 47	160,528.44	25,684.55	0.00	0.00	0.00	321.06	321.06	321.06	185,249.82	186,212.99	Mar 7 del 2016	Mar 25 del 2016
TOTALES			160,528.44	25,684.55	0.00	0.00	0.00	321.06	321.06	321.06	185,249.82	186,212.99		

COSTO DE OBRA:	186,212.99	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	186,212.99	PERÍODO REAL:	Mar 7 del 2016	Mar 25 del 2016
POR ESTIMAR:	0.00	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	0.00	RET 0.2% C.M.I.C.	321.06	RET 0.2% D.I.F.
								321.06

CONTRATISTA

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. SERGIO DE LA O. RUBIO

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

REHABILITACIÓN DE PUENTE LOCALIZADO, AV. INDUSTRIAS Y ARROYO LOS ARCOS, COL. PORVENIR

Finiquito de los Trabajos


N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
1	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION	m2	126.69	\$ 8.53	\$ 1,080.67	126.69	0.00	126.69	0.00
2	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	8.32	\$ 605.20	\$ 5,035.26	8.32	0.00	8.32	0.00
3	EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO B, EN SECO INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA, AMACICE O LIMPIEZA DE PANTILLAS Y TALUDES DE 0.00 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD	m3	176.9	\$ 130.69	\$ 23,119.06	176.90	0.00	176.90	0.00
4	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	176.9	\$ 69.44	\$ 12,283.94	176.90	0.00	176.90	0.00
5	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIDO COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	25.34	\$ 243.67	\$ 6,174.60	25.34	0.00	25.34	0.00
6	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 30 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON DOS LECHOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CM. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	m2	23.23	\$ 1,910.12	\$ 44,372.09	23.23	0.00	23.23	0.00
7	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO MR-50 DE 15 CM. DE ESPESOR INCLUYE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.5 ML., CIMBRADO, VIBRADO Y CURADO.	m2	39.63	\$ 495.95	\$ 19,654.50	39.63	0.00	39.63	0.00
8	CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	m2	58.71	\$ 659.18	\$ 38,700.46	58.71	0.00	58.71	0.00
9	DALA DE BORDE DE 30X65 CMS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIOS DE 1/4" @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	10.4	\$ 892.85	\$ 9,285.64	10.40	0.00	10.40	0.00
10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA.	m2	126.69	\$ 6.49	\$ 822.22	126.69	0.00	126.69	0.00
					SUBTOTAL	\$ 160,528.43		\$ 160,528.43	\$ -
					IVA	\$ 25,684.55		\$ 25,684.55	\$ -
					TOTAL	\$ 186,212.97		\$ 186,212.97	\$ -

Se levanta el presente finiquito, a las 10:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 04 de Abril de 2016 según contrato de obra pública 027/2016.

POR EL CONTRATISTA


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

POR EL CONTRATANTE


ING. SERGIO DE LA O RUBIO