



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 01 de Abril de 2016 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MUSICA, C. MANUEL DOBLADO No. 4501, COL. POPULAR

Ejecutada por: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

R.F.C. RAPE-830726-QF6

Contrato No. 025/2016	Monto con Iva \$ 36,391.23	Periodo Contratado: 07 de Marzo al 25 de Marzo de 2016	Elaborado: Marzo 7 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-33PM-OP-046 \$ 41,367.00

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 41,367.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 4,971.11

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO			AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	REINTEGR	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales	N° 64	31,367.16	5,018.74		0.00	0.00	62.73	62.73	62.73	36,197.69	36,385.89	Mar 7 del 2016	Mar 25 del 2016
TOTALES			31,367.16	5,018.74	0.00	0.00	0.00	62.73	62.73	62.73	36,197.69	36,385.89		

<u>COSTO DE OBRA:</u>	<u>36,385.89</u>	<u>AMORTIZACIÓN:</u>	<u>0.00</u>	<u>EJERCIDO:</u>	<u>36,385.89</u>	<u>PERÍODO REAL:</u>					<u>Mar 7 del 2016</u>	<u>Mar 25 del 2016</u>
<u>POR CANCELAR:</u>	<u>5.33</u>	<u>POR AMORTIZAR:</u>	<u>0.00</u>	<u>POR EJERCER:</u>	<u>5.33</u>	<u>RET 0.2% I.C.I.C.</u>	<u>62.73</u>	<u>RET 0.2% C.M.I.C.</u>	<u>62.73</u>	<u>RET 0.2% D.I.F.</u>	<u>62.73</u>	

CONTRATISTA

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. SERGIO DE LA O RUBIO

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MUSICA, C. MANUEL DOBLADO No. 4501, COL. POPULAR

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN A FINIQUITAR		
			CONTRATO									
1	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE; ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	1.13	\$ 509.85	\$ 576.13	2.25	1,147.16	-1.12	2.25	1,147.16	0.00	
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	24.11	\$ 8.93	\$ 215.30	23.92	213.61	0.19	23.92	213.61	0.00	
3	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	m2	22.38	\$ 15.57	\$ 348.46	22.67	352.97	-0.29	22.67	352.97	0.00	
4	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	7.8	\$ 122.66	\$ 956.75	7.80	956.75	0.00	7.80	956.75	0.00	
5	PLATILLA DE CONCRETO F'c= 150 KH/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	12.85	\$ 112.60	\$ 1,446.91	12.85	1,446.91	0.00	12.85	1,446.91	0.00	
6	PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR CON SIP-TRIP @ 4 MTS. INCLUYE; AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	21.57	\$ 295.04	\$ 6,364.01	21.80	6,431.67	-0.23	21.80	6,431.67	0.00	
7	MURETE A BASE DE BLOCK DE 20 X 20 X 40 CMS RELLENO CON CONCRETO F'c= 100 KG/ CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR #3 A CADA 60 CMS.	m2	18.14	\$ 455.48	\$ 8,262.41	17.80	8,107.54	0.34	17.80	8,107.54	0.00	
8	LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR #3 @ 10CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, ARMADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	7.43	\$ 626.30	\$ 4,653.41	7.43	4,653.41	0.00	7.43	4,653.41	0.00	
9	DALA DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, PARA REFORZAR MALLA CICLONICA. INC. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	7.6	\$ 78.90	\$ 599.64	7.50	591.75	0.10	7.50	591.75	0.00	
10	REPARACION DE MALLA CICLONICA, INCLUYE: ANCLAJE DE TUBO VERTICALES, COLOCACION DE GRAPAS Y TORNILLOS FALTANTES.	lote	1	\$ 1,857.85	\$ 1,857.85	1.00	1,857.85	0.00	1.00	1,857.85	0.00	
11	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	8.15	\$ 125.65	\$ 1,024.05	9.36	1,176.08	-1.21	9.36	1,176.08	0.00	
12	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	20	\$ 240.35	\$ 4,807.00	17.44	4,191.70	2.56	17.44	4,191.70	0.00	
13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE; LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRADE FUERA DE LA OBRA.	m2	32	\$ 8.12	\$ 259.84	29.50	239.54	2.50	29.50	239.54	0.00	
					SUBTOTAL	\$ 31,371.75		\$ 31,367.15		\$ 31,367.15		\$ -
					IVA	\$ 5,019.48		\$ 5,018.74		\$ 5,018.74		\$ -
					TOTAL	\$ 36,391.23		\$ 36,385.89		\$ 36,385.89		\$ -

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 01 de Abril de 2016 según contrato de obra pública 028/2016.

POR EL CONTRATISTA

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

POR EL CONTRATANTE

ING. SERGIO DE LA O RUBIO