



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 01 de Julio de 2016 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

ADECUACIÓN DE ANDADORES, BANQUETAS Y JUEGOS INFANTILES, PARQUE CAMPO BELLO, C. VILLA DE ALTAIR Y VILLA DE ANTARES, COL. CAMPO BELLO

Ejecutada por: ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

R.F.C. OEML7403152A2

Contrato No. 030/2016	Monto con iva \$	\$ 84,680.00	Periodo Contratado: 01 al 22 Abril de 2016	Elaborado: Marzo 7 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Entregado:	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-33FM-OP-032 \$ 105,600.00

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 105,600.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 26,996.08

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales	Nº 553	67,762.00	10,841.82			0.00	0.00	135.52	135.52	135.52	78,197.36	78,803.92	Abr 1 del 2016	Abr 22 del 2016
TOTALES			67,762.00	10,841.91	0.00	0.00	0.00	0.00	135.52	135.52	135.52	78,197.36	78,803.92		

COSTO DE OBRA:	78,803.92	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	78,803.92	PERÍODO REAL:							Abr 1 del 2016	Abr 22 del 2016
POR CANCELAR:	6,076.08	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	6,076.08	RET 0.2% I.C.I.C.	135.52	RET 0.2% C.M.I.C.	135.52	RET 0.2% D.I.F.	135.52			

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ

ING. ENRIQUE VILARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ADECUACIÓN DE ANDADORES, BANQUETAS Y JUEGOS INFANTILES, PARQUE CAMPO BELLO, C. VILLA DE ALTAIR Y VILLA DE ANTARES, COL. CAMPO BELLO

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINQUITAR		
1	RETIRO DE JUEGOS EXISTENTES INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLADO A LUGAR INDICADO	PZA	6	\$ 1,580.82	\$ 9,484.92	6.00	9,484.92	0.00	6.00	9,484.92	0.00
2	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 M DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 88/1010. ACABADO ESCABILLADO, INCLUYE JUNTAS, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	54	\$ 97.00	\$ 5,238.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMUMPIO MODELO CP-103 2.0 DE L=3.28 M A 1.59 M ALTO 2.66 M. PARA 3 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	1	\$ 18,334.47	\$ 18,334.47	1.00	18,334.47	0.00	1.00	18,334.47	0.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS ONDULADO GRANDE MOD PPO-124 DE L=3.00 M. A 0.48 M. ALTO 1.70 M. PARA 3 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	1	\$ 7,951.29	\$ 7,951.29	1.00	7,951.29	0.00	1.00	7,951.29	0.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESBALADILLA RPL-116 2.0 DE L=2.88 M. A 0.45 M. ALTO 1.74 . INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	1	\$ 10,753.02	\$ 10,753.02	1.00	10,753.02	0.00	1.00	10,753.02	0.00
6	SUMINISTRO Y COLOCAICÓN DE RESPABALDILLA MODELO RPL-117 2.0 DE L= 3.38 M. A 2.32 M. ALTO 2.10 M. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	1	\$ 12,378.02	\$ 12,378.02	1.00	12,378.02	0.00	1.00	12,378.02	0.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA MODELO SB-103 DE L=3.00 M.A. 1..15 M. ALTO 1.0 M. PARA 4 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	1	\$ 8,860.29	\$ 8,860.29	1.00	8,880.29	0.00	1.00	8,860.29	0.00
SUBTOTAL					\$ 73,000.00		\$ 67,762.01		\$ 67,762.01		\$
IVA					\$ 11,680.00		\$ 10,841.92		\$ 10,841.92		\$
TOTAL					\$ 84,680.00		\$ 78,603.93		\$ 78,603.93		\$

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 01 de Julio de 2016 según contrato de obra pública 030/2016.

POR EL CONTRATISTA


ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

POR EL CONTRATANTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ