

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE RETORNO DE AV. LA
CANTERA ENTRE PERIF DE LA JUVENTUD.
X AV TONALI VALLES COL MISIONES DE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NORTE-SUR ING RAUL AMBROSIO

CONTRATO: 033 / 2016


MONTO: 484,762.46 CIU

FECHA DE INICIO: 7 MARZO / 16

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MARZO / 2016

FIRMAS


J.G. Francisco Morales Riquelme
RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


Ing. Salvador Cervantes
RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

7/MAR/16 Nota #1
CON ESTA FECHA SE DA INICIO Y
APERTURA DE LA BITOLA DONDE
SE LLEVABA A CABO TODA LA EVIDEN-
CIA DE LA OBRA ASI COMO LOS
AVANCES Y LA OALA CONSTA DE REGISTRO
DE CAMILLON ASI COMO LA CONS-
TRUCCION DE LA RAIL DE RETORNO
DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICION
Y TORNACERIAS.

8/MAR/16 Nota #2
SE EXTRA TRAZO DE LA OBRA
ASI COMO SE LE HACE ENTREGA
DEL TERRENO PARA QUE SE INICIE
A LOS TRABAJOS

11/MAR/16 Nota # 3
SE ANOTA QUE VA SE COTA
TAD ADDONADO EN EL CORTE DE
MATERIA, ASI COMO SE LE PIDE
AL CONTRATISTA REFORZAR EL
SEÑALAMIENTO PARA EVITAR ALGUN
PROBLEMA CON EL TAFECO,
ASI MISMO SE ANOTA QUE SE
PRESENTA UN PROBLEMA CON EL
ALUMBRADO PUBLICO YA QUE NO
SE SABIA QUE PASABA POR
EL AREA DE CORTE DE CA-
BLEADO DEL ALUMBRADO PUBLICO.

13/MAR/16 Nota # 4
ESTE DIA SE LE DA AUTORIZACION
PARA QUE SE LEVANTE LA COTA
DE VALVULAS QUE COTA SIN
TAPA EN TAL ESTADO.

15 MAR 1966 NOTA # 5
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE COMPACTACION DE TIERRA
NATURAL ASI COMO CON
EL ACERQUE DE BARRIO HIDRAULICA

NOTA # 6 18 MAR 1966
SE DAVIDA EN BITUMEN DE RETIRO
DE SEÑALAMIENTO ASI COMO DE
QUE DE TRAZADO EN LA CONSTRUCCION
DE GUBERNACIONES EL CONTIN
DE MATERIAL ES APROX. 60 CM X
EN LA CURVA ALTA 72 CM DE
CORPUSOR TAMBIEN SE LE PIDE
LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO
DE RETORNO YA QUE SE TRATA
DE INDICAR.

21 / MAR 16 Nota # 2
SE RECIBEN TERRECIOS PARA
LA IMPERMEABILIZACION ASI COMO
SE PREPARA Y SE PROGRAMAN
PARA COLARDO EL 23 MAR 16,
SE CONTINUA REEFIRMANDO PARA
COLARDO DE GUARNICION CON LA
COLA. SE LE PIDE SACAR MUEB
TRA DE COMPACTACION DE BASE
HIDRAULICA

25 / MAR 16
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE
COLARDO DE CONCRETO, ASI COMO
CON LOS DETALLES DE INSTALACION
DE CABLE PARA ALUMBRADO PU
BLICO,

25 MAR/16

NOTA #8

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE COLADO Y SE TERMINA LA
DETALLE DE CONSTRUCCION ASI
COMO EL COLADO DE GUARNICION,

29/MAR/16

NOTA #9

ESTE DIA SE HACE LIMPIEZA GENE-
RAL PARA PREPARAR LA ANTOJA
DE DIVISION DE CARRIL
DE GUARNICION

31 MAR/16

NOTA #10

SE ANOTA EN BITACORA QUE ESTE
DIA SE TERMINA LOS TRABAJOS
ALO HABIENTE NINGUN DETALLE
SE CIERRA LA BITACORA

2/ABRIL/16

Nº 11

SE LE PUE AL CONTRATISTA QUE
LE FALTA COLOCAR EL SEÑAL
ALICATO DE RETORNO YA QUE
LO ESTOY COLOCANDO Y SE LE
ALICATO A COLOCARLO DE NUEVO

4/ABRIL/16

Nº 12

SE DIO YA QUE YA ESTÁ LA 2ª
OBRERA TERMINADA DE LOS 10
BITACORAS COMPLETAS