



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS ARTICULOS 90, 172 Y DEMAS APPLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL LIC. LUIS GERARADO TERRAZAS VALLES, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL LIC. LUIS GERARADO TERRAZAS VALLES, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: 034/2016 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$25,306,553.40 (VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-33FM-OP-006
2016-PDM-33FM-OP-078

25 DE ENERO DE 2016.
16 DE MAYO DE 2016.

PERIODO DE EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 08 DE MARZO A 04 DE AGOSTO DE 2016.

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN:

08 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2016

ACUERDO DE
SUSPENSIÓN:

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

ACUERDO DE
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN:

23 DE FEBRERO DEL 2017.

FECHA REAL DE
TERMINACIÓN:

27 DE FEBRERO DE 2017.

BITACORA

FECHA DE INICIO 08/03/2016

FECHA DE CIERRE 27/02/2017.

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

GARANTIA CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	DE	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	2049041	27 DE FEBRERO DE 2017	\$1,206,095.33

No. de Est.	Periodo		Monto de estimación (\$/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de Amort.	Retenido	Alcance Liquido
Anticipo							
Estimación 1	Mar 8 del 2016	Mar 31 del 2016	\$46,312.78			\$277.89	\$53,444.93
Estimación 2	Abr 1 del 2016	Abr 30 del 2016	\$918,772.72			\$5,512.65	\$1,060,263.71
Estimación 3	May 1 del 2016	May 8 del 2016	\$465,498.44			\$2,793.00	\$537,185.19
Estimación 4	May 9 del 2016	May 15 del 2016	\$216,534.53			\$1,299.21	\$249,880.84
Estimación 5	May 16 del 2016	May 31 del 2016	\$550,431.34			\$3,302.58	\$635,197.77
Estimación 6	Jun 1 del 2016	Jun 15 del 2016	\$1,384,923.34			\$8,309.55	\$1,598,201.52
Estimación 7	Jun 16 del 2016	Jun 30 del 2016	\$1,206,820.41			\$7,240.92	\$1,392,670.76
Estimación 8	Jul 1 del 2016	Jul 15 del 2016	\$1,245,187.31			\$7,471.11	\$1,436,946.17
Estimación 9	Jul 16 del 2016	Jul 31 del 2016	\$2,937,171.73			\$17,623.02	\$3,389,496.19
Estimación 10	Ago 1 del 2016	Ago 4 del 2016	\$1,014,899.65			\$6,089.40	\$1,171,194.19
Estimación 11	Ago 5 del 2016	Ago 31 del 2016	\$312,616.84			\$1,875.69	\$360,759.84
Estimación 12	Sep 1 del 2016	Sep 15 del 2016	\$88,918.46			\$533.52	\$102,611.89
Estimación 13 (ultima)	Feb 23 del 2017	Feb 27 del 2017	\$9,286.08			\$55.71	\$10,716.14
TOTAL			\$10,397,373.63			\$62,384.25	\$11,998,569.14

COSTO DE OBRA: \$12,060,953.39 (DOCE MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2016**

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$17,294,648.55 C/IVA.


EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA EL LIC. LUIS GERARADO TERRAZAS VALLES, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.


LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"



LIC. LUIS GERARADO TERRAZAS VALLES
REPRESENTANTE LEGAL DE
CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V. EN
ASOCIACIÓN CON AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.