

Finiquito de Obra

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVE. LA JUNTA Y AVE. TEÓFILO BORUNDA, EN LA COLONIA INDUSTRIAL (NO INCLUYE RAMPAS) SEGUNDA ETAPA.

Contratista. **CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **CNS-910402-3W0**

Contrato No. 037/2016	Monto con iva \$ 400,701.84	Período Contratado: 28 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2016	Elaborado: marzo 28 del 2016
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Flanza Vicios Ocultos No. PAGARÉ	Monto con iva \$ 40,070.18	Fecha: 26 DE ABRIL DE 2016
---	----------------------------	-----------------------------------

Recursos 2016	2016-PDM-33FM-OP-058 \$ 400,701.84
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 400,701.84	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales						0.00	0.00	690.87	690.87	690.87	398,629.23	400,701.84	mar. 28 del 2016	abr. 26 del 2016
Estimación 2	Normales y Exc			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		


SALDOS 2016		345,432.62	55,269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	690.87	690.87	690.87	398,629.23	400,701.84	
COSTO DE OBRA: 400,701.84		AMORTIZACIÓN: 0.00		EJERCIDO: 400,701.84				PERÍODO REAL: mar. 28 del 2016 abr. 26 del 2016					
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		POR EJERCER: 0.00				RET.0.2%	690.87	RET 0.2%	690.87	RET 0.2%	690.87
												RET 0.2%	690.87


CONTRATISTA

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE MAYO DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVE. LA JUNTA Y AVE. TEÓFILO BORUNDA, EN LA COLONIA INDUSTRIAL (NO INCLUYE RAMPAS) SEGUNDA ETAPA.

Finiquito de los Trabajos

N	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
---	----------------	-----------	--------	-----------------------	------------	---------	------------------	----------------	------------------------	----------------------

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1	F.C. 1	Suministro y colocacion de de juego de anclas de acero f'y= 4200 kg/cm2 con ocho (8) piezas de 1" de diametro para dados de de cimentacion, empotrados en elementos estructurales de acuerdo a proyecto, incluye tornilleria,, suministro de los materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	jgo	1.00	\$2,596.76	\$2,596.76	1.00	2,596.76	0.00	1.00	2,596.76	0.00	0.00
2	F.C. 2	Suministro y colocacion de de juego de anclas de acero f'y= 4200 kg/cm2 con doce (12) piezas de 1" de diametro para dados de de cimentacion, empotrados en elementos estructurales de acuerdo a proyecto, incluye tornilleria,, suministro de los materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	jgo	2.00	\$3,895.16	\$7,790.32	2.00	7,790.32	0.00	2.00	7,790.32	0.00	0.00
3	F.C. 3	Concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2 t.m.a. =3/4" a emplearse en losa de concreto de metalosa; incluye: suministro y bombeo del concreto, malla electrosoldada 6/6 6/6, cimbra y descimbrado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	92.78	\$444.55	\$41,245.35	92.78	41,245.35	0.00	92.78	41,245.35	0.00	0.00
4	F.C. 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	pza	3.00	\$1,594.97	\$4,784.91	3.00	4,784.91	0.00	3.00	4,784.91	0.00	0.00
5	F.C. 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO A BASE DE PTR 3X3, PTR 2X2 Y TUBO DE 1/2" CEDULA 30.	ml	126.00	\$1,024.12	\$129,039.12	126.00	129,039.12	0.00	126.00	129,039.12	0.00	0.00
6	F.C. 6	ROTULO (CALCOMANIA) EN VINIL NEGRO. INCLUYE ROTULACION ARRIBA EN UBICACION CON GRUA DE CANASTILLA	pza	1.00	\$9,953.26	\$9,953.26	1.00	9,953.26	0.00	1.00	9,953.26	0.00	0.00
7	F.C. 7	ROTULO (CALCOMANIA) EN VINIL NEGRO. INCLUYE ROTULACION ABAJO EN UBICACION	pza	1.00	\$1,699.04	\$1,699.04	1.00	1,699.04	0.00	1.00	1,699.04	0.00	0.00
8	F.C. 8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE COLOR VERDE MUNICIPIO EN PERALTE DE METALOSA Y TUBO DE CUERDA SUPERIOR DE ARMADURA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	437.00	\$166.29	\$72,668.73	437.00	72,668.73	0.00	437.00	72,668.73	0.00	0.00
9	F.C. 9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE A BASE DE PTR DE 3X3, INCLUYE PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	6.00	\$964.00	\$5,784.00	6.00	5,784.00	0.00	6.00	5,784.00	0.00	0.00

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVE. LA JUNTA Y AVE. TEÓFILO BORUNDA, EN LA COLONIA INDUSTRIAL (NO INCLUYE RAMPAS) SEGUNDA ETAPA.

Finiquito de los Trabajos

Nº	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN A FINIQUITAR	
				CONTRATO									
10	F.C. 10	INSTALACION DE LUMINARIA RIPO PROYECTOR INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXION, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	8.00	\$5,524.90	\$44,199.20	8.00	44,199.20	0.00	8.00	44,199.20	0.00	0.00
11	F.C. 11	PROGRAMACION DMX	pza	1.00	\$25,671.93	\$25,671.93	1.00	25,671.93	0.00	1.00	25,671.93	0.00	0.00
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						345,432.62		345,432.62			345,432.62		0.00
						\$345,432.62		\$345,432.62			\$345,432.62		\$0.00

SUBTOTAL \$345,432.62

IVA \$55,269.22
TOTAL \$400,701.84

\$345,432.62

\$55,269.22
\$400,701.84

\$345,432.62

\$55,269.22
\$400,701.84

\$0.00

\$0.00
\$0.00

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 037/2016, resultando sin saldo a cancelar

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCION NORTE SUR S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE MAYO DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.