

**Factura**

SERIE:

FOLIO: 294

FECHA: 1/9/2016 10:54:23

Documento Válido**Constructora Santa Rosalia SA de CV**CSR860912S25 PERIFERICO VICENTE LOMBARDO
TOLEDANO No. 1411 Int. No. D PLOMEROS,
CHIHUAHUA 31370
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
País: MÉXICO

Lugar de Expedición: PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1411 D. PLOMEROS, 31370, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) BIS (AJUSTE DE COSTOS ESTIMACIONES 2 Y 3) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN: CONSTRUCCION DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DE PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHEMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 040/2016 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016. RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 5,232.71 0.2% C.M.I.C. \$ 5,232.71 0.2% D.I.F. \$ 5,232.71 SUMA DE DESCUENTOS \$ 15,698.13 SALDO NETO A RECIBIR \$ 3,019,275.53	2,616,356.60	2,616,356.60


Importe con letra

TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS 66/100

Método de Pago

Otros

SUBTOTAL:	2,616,356.60
I.V.A.:	418,617.05
TOTAL:	3,034,973.65



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTRPAQ

Versión 3.0



Serie del Certificado del emisor:	00001000000202750873
Folio fiscal:	EEA00739-2FE2-4AED-9360-AF5BF82F7A41
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2016 - 11:54:27

nq40t1cKV3B8rC/1KwK2144Bk5H4/ba93cfF3YJezIve6HIIIs1Za2sHm1myFlzzw4hGqODE6FXWEMbGCULdaa
KcQtFtMRpCw5x007RNdEsHkHixzTzKwC3XsVe1sI4LU9RCONF44kc5u02MRsZdJ3u0F2Ngv21iFJqdgqJQHtk=

cz0uFR+kSIIIE4p6F4V5jy4ExNus58C2sZtluKxQs6EFRL7P/CADH/Og/lqs7KKa+z4HLJ8IbiWeH3he
+c/Q5B54DNOCERQAfFTVUUHSHLiKQ9SshmuYz99aqpz8xt2Gjmj8Y37CrEve+zD1anyvXjRQ51q/afK
Lz2Hj9Icnw=

111.01EEA00739-2FE2-4AED-9360-AF5BF82F7A41|2016-09-01T11:54:27|nq40t1cKV3B8rC/1K
wK2144Bk5H4/ba93cfF3YJezIve6HIIIs1Za2sHm1myFlzzw4hGqODE6FXWEMbGCULdaaKcQtFtMRpCw
5x007RNdEsHkHixzTzKwC3XsVe1sI4LU9RCONF44kc5u02MRsZdJ3u0F2Ngv21iFJqdgqJQHtk=10000
10000000202864883||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal RFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSR860912S25	Constructora Santa Rosalia SA de CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
EEA00739-2FE2-4AED-9360-AF5BF82F7A41	2016-09-01T10:54:23	2016-09-01T11:54:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$3,034,973.66	ingreso	Vigente	

Imprimir



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL		CONTRATO No. 040/2016	CONTRATADOS
OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua	ESTIMACIÓN No. No. 1 BIS (EST. 2 Y 3)	\$ 62,635,080.96 CON IVA	
		PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE MAYO 2016	
UBICACIÓN: Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtemoc	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	3,034,973.66 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	54,689,099.74 CON IVA
RFC CSR860912S25	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	57,724,073.40 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION No. 1 BIS (ESTIMACIONES 2 Y 3)	\$ 2,616,356.60	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 2,616,356.60	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$	5,232.71
0.2% C.M.I.C.	\$	5,232.71
0.2% D.I.F.	\$	5,232.71
SUMA DESCUENTOS	\$	15,698.13

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	2,616,356.60
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	2,616,356.60
I.V.A.	\$	418,617.06
TOTAL	\$	3,034,973.66

(CON LETRA)

(TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	15,698.13
SALDO NETO A RECIBIR	\$	3,019,275.53

AUTORIZO

ELABORO

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M. CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

27 DE JUNIO 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MPIO., LA CANTIDAD DE: \$ **3,019,275.53**
(TRES MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 1 BIS (EST. 2 Y 3 CONTRATO No. 040/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ **62,635,080.96**
 SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 96/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y
 Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **2,616,356.60**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ **2,616,356.60**
 IVA \$ **418,617.06**
 TOTAL \$ **3,034,973.66**

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% \$5,232.71
 C.M.I.C. DEL 0.2% \$5,232.71
 D.I.F. DEL 0.2% \$5,232.71
 SUMA \$15,698.13

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER CONVENIO
 POR EJERCER

CONTRATO

\$ **62,635,080.96**
 \$ -
 \$ 54,689,099.74
 \$ 3,034,973.66
 \$ 57,724,073.40
 \$ -
 \$ **4,911,007.56**

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% I.C.I.C

0.2% C.M.I.C

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR \$94,291.54 \$94,291.54 \$ 94,291.54
 ESTA ESTIMACION \$5,232.71 \$5,232.71 \$ 5,232.71
 ACUMULADO ACTUAL \$99,524.25 \$99,524.25 \$ 99,524.25

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
 CSR860912S25

OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad

Ubicación Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtémoc

No. CONTRATO: 040/2016

No. 1 BIS (EST. 2 Y 3)

ESTIMACIÓN No.

PERÍODO: 01 AL 31 DE MAYO 2016


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 1 BIS (ESTIMACIONES 2 Y 3)

2,616,356.60


SUBTOTAL	2,616,356.60
I.V.A.	418,617.06
TOTAL	3,034,973.66



POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

Departamento de Construcción
Oficio No. DG-2418/2016

27 de junio de 2016.

ING. JUAN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2015, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 30 de mayo del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a las estimaciones No. 2 y 3, con periodo comprendido del 01 al 31 mayo de 2016; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$ 3'034,973.66 (tres millones treinta y cuatro mil novecientos setenta y tres pesos 66/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

A T E N T A M E N T E

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.-ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO.-Subdirectora Obra Pública e Infraestructura
C.c.p.-ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

Camino a la Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.


Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65/51
Larga Distancia
(614) 200 48 00



CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, TRABAJOS DIVERSOS.
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.

04/0/2016
NO APLICA
\$53,995,759.45 SIN IVA

FECHA ENTREGA ANTIPO:
MONTO DE CONTRATO

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS										
PERIODO DE ANALISIS: MAYO 2016										
CONCEPTO	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	TOTAL
PROGRAMA	\$1,375,019.84	\$12,495,534.03	\$17,681,430.09	\$12,370,255.46	\$8,449,955.60	\$1,623,564.43				\$53,995,759.45
ACUM PROGR	\$1,375,019.84	\$13,870,553.87	\$31,551,983.96	\$43,922,239.42	\$52,372,195.02	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45
ESTIMADO	\$217,244.46	\$15,490,566.03				\$0.00				\$15,490,566.03
ACUM ESTIM	\$217,244.46	\$15,707,810.49	\$15,707,810.49	\$15,707,810.49	\$15,707,810.49	\$15,707,810.49	\$15,707,810.49	\$15,707,810.49	\$15,707,810.49	\$15,707,810.49
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$1,157,775.38	-\$2,995,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO ESCAL	\$0.00	\$15,490,566.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,490,566.03
% ESCALAT.	0.00%	16.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MONTO ESCAL	\$0.00	\$2,616,356.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616,356.60
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO DE ESC	\$0.00	\$2,616,356.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616,356.60
									SUBTOTAL	\$2,616,356.60
									IVA	\$418,617.06
									TOTAL	\$3,034,973.66
REVISÓ		VISTO BUENO					AUTORIZO		IMPORTE	\$3,034,973.66
									DE	
ING. ENRIQUE VILLAFRANCA ALEMÁN		(ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO)					ING. RAMÓN DAVID RAMÍREZ ARMENTA		AJUSTE	DE
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCIÓN		SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA					DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO		COSTOS DEL MES	DE MAYO 2016
									IVA INCLUIDO	

CHIHUAHUA, CHIH. A 27 DE JUNIO DE 2015

ELABORÓ Y FORMULÓ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO

2