



Factura

SERIE:
FOLIO: 337
FECHA: 27/6/2017 10:44:55

Documento Válido

Constructora Santa Rosalia SA de CV

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono: CHIHUAHUA
Ciudad: CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1411 D. PLOMEROS, 31370, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO


C.P.: 31000
País: MÉXICO

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Unidad	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
1 00	NO APLICA	ESTIMACION ESTIMACIÓN No. 5 (SEIS) BIS (AJUSTE DE COSTOS ESTIMACION 11, 12, 13 Y 14) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN "CONSTRUCCION DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DE PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHTEMOC. COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA", DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 040/2016 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 933.80 0.2% C.M.I.C. \$ 933.80 0.2% D.I.F. \$ 933.80 SUMA DE DESCUENTOS \$ 2,801.4 SALDO NETO A RECIBIR \$ 538,804.41	466,901.56	466,901.56

Importe con letra
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 81/100
Método de Pago

SUBTOTAL: 466,901.56
I.V.A.: 74,704.25
TOTAL: 541,605.81



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por
CONTRPAQ
Sistema de comprobación fiscal completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404806970
Folio fiscal:	B88D3A0B-D95F-443E-AAB0-EEA0077CB8CD
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación	Junio 27 2017 - 11:45:03

Gw6e7L3cOGI721c1Nkxkvz3d1I9XOMu1CJB/ug+sBh3114mSNiQ3/mj/LH3Apnctj1r/wzc/SvFjQIrfQ/pp62
Stx1eQhR2FadwG1zJkzhQN6DS1LPJ1ScEX-e63uS490B9PSHgHczsKPoV75IEB91WQ56OKIj2rh5j7V2uL2z
QCI1cDf5CPSaRiQVY6WLRGJXQp9VS1rg1I10TJcyq/mearueo/91p5FchGzc6KXcU5q1HdmXk/uo0+Terz2SeK
#dC/2YmkvS/SnSFjOAGmrfxzCj3EPckdpyNpXSkb+Pq74am1UbK7dIWtF4APXKOJ1/jf1MKu2nsOmH2w/dgQ==

RAJ22016FMfEPpGv9IMDqferiIV+sHnKrNmUY77Q9ZcGtXpL/rjYucK3EntCP30RpySCRHS1NdrqSpXoc
N0ueQhX9M/bsh521yChn2YhHNIuiKmwCJWwrr7wf44GU75jID3SLJkfFWGLFu+7dnicmvyQWovN07
twVYB2YjD61qGv1lwRV3f0jhcQgEz/VesJY40jtkq1wbHCSkaZ/atY1+Q2j2cvR4pAbQCUKiFuiCMAK
S+1qEPD7ZmxICaQ1WAlMuD3DhLA1TnJcc/QieGvtdZA-HGzH11/8XSfYz4pQZnj2611cD6amzHmXk
Q2XEDr5M2FRNGfngNOaDSQ==

111.01598D3A0B-D95F-443E-AAB0-EEA0077CB8CD|2017-06-27T11:45:03|Gw6e7L3cOGI721c1N
kxYqJd1r5XOMu1CJB/ug+sBh3114mSNiQ3/mj/LH3Apnctj1r/wzc/SvFjQIrfQ/pp62stx1eQhR2F
adwG1zJkzhQN6DS1LPJ1ScEX-e63uS490B9PSHgHczsKPoV75IEB91WQ56OKIj2rh5j7V2uL2zQCI1c
Df5CPSaRiQVY6WLRGJXQp9VS1rg1I10TJcyq/mearueo/91p5FchGzc6KXcU5q1HdmXk/uo0+Terz2Se



*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por

CONTRAQUE

Software para el pago de impuestos

Serie del Certificado del emisor.	00001000000404806970
Folio fiscal.	B88D3A0B-D95F-443E-AAB0-EEA0077CB8CD
No de Serie del Certificado del SAT.	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación.	Junio 27 2017 - 11:45:03

Gw6e7L3rOGI721clnXkyqJd1T9XOMuiCJB/ug+sRh3114mSNiQ8/mj/LH3Apncttj1r/wzc/BvFjQirQ/np62
StxIeQnR2FadNFGIzJkzhcQM6DS1LPJ1ScEX+e63u5480B9PSHgHcZsKFcV151EB91WQ56CKIJrVh5j7V2uLZz
QOIfoDr5CPSaRIQVY6WLRgJxQp9V51:giI10Ijcyq/meareuo/9ip5FcHCZc6KXtJ5qlHdmXk/uu0+Ierz2SeK
fDC/2yMkvS/Sn5FjOAGmrFxxzOj9EpckdpYnpXSkb+Pg74amiJbk7dIWtF4AMXOU1/jfIMKuZns0mHZw/dgQ==

RAj820L6FMF8PpQy9IMDqFeRIiV+5hNKRnMuy77Q8ZcGtxPl/rjYuoK3EntP30RpySCRHSLNdrqSpxcq
NouEQnR2FadNFGIzJkzhcQM6DS1LPJ1ScEX+e63u5480B9PSHgHcZsKFcV151EB91WQ56CKIJrVh5j7V2uLZz
QOIfoDr5CPSaRIQVY6WLRgJxQp9V51:giI10Ijcyq/meareuo/9ip5FcHCZc6KXtJ5qlHdmXk/uu0+Ierz2SeK
fDC/2yMkvS/Sn5FjOAGmrFxxzOj9EpckdpYnpXSkb+Pg74amiJbk7dIWtF4AMXOU1/jfIMKuZns0mHZw/dgQ==

11.01B88D3A0B-D95F-443E-AAB0-EEA0077CB8CD|2017-06-27T11:45:03|Gw6e7L3rOGI721cln
XkyqJd1T9XOMuiCJB/ug+sRh3114mSNiQ8/mj/LH3Apncttj1r/wzc/BvFjQirQ/np62StxIeQnR2Fa
dNFGIzJkzhcQM6DS1LPJ1ScEX+e63u5480B9PSHgHcZsKFcV151EB91WQ56CKIJrVh5j7V2uLZzQOIfo
Dr5CPSaRIQVY6WLRgJxQp9V51:giI10Ijcyq/meareuo/9ip5FcHCZc6KXtJ5qlHdmXk/uu0+Ierz2Se
KfDC/2yMkvS/Sn5FjOAGmrFxxzOj9EpckdpYnpXSkb+Pg74amiJbk7dIWtF4AMXOU1/jfIMKuZns0mHZ
w/dgQ==100001000000404486074||

C



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSR860912S25	Constructora Santa Rosalia SA de CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
B88D3A0B-D95F-443E-AA80-EEA0077CB8CD	2017-06-27T10:44:55	2017-06-27T11:45:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$541,605.81	ingreso	Vigente	

Imprimir





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 040/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zooloconía, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zooloconía, en esta Ciudad de Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. 6 BIS (EST. 11,12,13 y 14)	\$ 77,765,416.36 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	
UBICACIÓN: Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtémoc	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 541,605.81 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 4,760,065.66 CON IVA
RFC CSR860912S25	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 5,301,671.47 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION No. 6 BIS (ESTIMACIONES 11,12,13 Y 14)	\$ 466,901.56	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 466,901.56

DESCUENTOS	
0.2% I.C.I.C	\$ 933.80
0.2% C.M.I.C.	\$ 933.80
0.2% D.I.F.	\$ 933.80
SUMA DESCUENTOS	\$ 2,801.40
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 466,901.56
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 466,901.56
I.V.A.	\$ 74,704.25
TOTAL	\$ 541,605.81

(CON LETRA)

(QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 2,801.40
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 538,804.41

AUTORIZO

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
RESIDENTE D.O.P.M.

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABEZALLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO

CONTRATISTA

REVISO

ING. EDNALL DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 41/100 M.N.) \$ 538,804.41
ESTIMACIÓN NUM. 6 BIS (EST.11,12,13 Y 14) CONTRATO No. 040/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 77,765,416.36 INCLUYE CONVENIO
COMO PAGO A LA
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 39/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y
Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 466,901.56
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 466,901.56
IVA \$ 74,704.25
TOTAL \$ 541,605.81

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
I.C.I.C. DEL 0.2% \$933.80
C.M.I.C. DEL 0.2% \$933.80
D.I.F. DEL 0.2% \$933.80
SUMA \$2,801.40

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESCALATORIAS
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER CONVENIO
POR EJERCER DE ESCALATORIAS
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 62,635,080.96
\$ 15,130,335.40
\$ 5,688,792.05
\$ 76,409,460.34
\$ 541,605.81
\$ 76,409,460.34
\$ 1,355,951.64
\$ 387,120.58
\$ 1,355,956.02

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2% I.C.I.C. 0.2% C.M.I.C. 0.2% D.I.F.
\$139,947.45 \$139,947.45 \$139,947.45
\$933.80 \$933.80 \$933.80
\$140,881.25 \$140,881.25 \$140,881.25

RECIBIMOS
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
CSR860912S25

OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Ferriero Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
PERÍODO: 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 6 BIS (ESTIMACIONES 11,12,13 Y 14)

466,901.56

SUBTOTAL	466,901.56
I.V.A.	74,704.25
TOTAL	541,605.81

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMEÑDARIZ RONQUILLO



CHIHUAHUA
Juntos crecimos mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Departamento de Construcción
Oficio No. D-0261/2017

01 de febrero de 2017.

ING. JUAN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 02 de enero del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a las Estimaciones Nos. 11, 12, 13 y 14, con periodo comprendido del 04 al 30 de Noviembre de 2016; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$541,605.81 (quinientos cuarenta y un mil seiscientos cinco pesos 81/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

A T E N T A M E N T E

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcn*

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6539 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, TRABAJOS DIVERSOS.
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.
040/2016
NO APLICA

PERIODO DE EJECUCION	22 DE ABRIL AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PERIODO DE EJECUCION	04 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE
PERIODO DE EJECUCION	19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE
PERIODO DE SUSPENSION	16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016
REPROGRAMACION DE OB	22 DE ABRIL DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE

FECHA ENTREGA ANTICIPO:	\$53,995,759.45 SIN IVA
MONTO DE CONTRATO	\$4,652,875.97 SIN IVA
MONTO DE CONVENIO MODIF MONTO Y PLAZO	\$8,390,516.61 SIN IVA
MONTO DE CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO	\$67,039,152.03 SIN IVA
TOTAL	

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: NOVIEMBRE 2016

CONCEPTO	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	TOTAL
PROGRAMADO SEGUN CONTRATO								\$6,994,415.49	\$6,048,977.09	\$67,039,152.03
MONTO ACUM PROGRAMADO								\$60,990,174.94	\$67,039,152.03	
MONTO ESTIMADO								\$6,846,063.96		\$60,841,819.57
MONTO ESTIMADO ACUMULADO								\$60,841,819.57		
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,351.53	\$0.00	\$0.00
MONTO A ESCALAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,846,063.96	\$0.00	\$6,846,063.96
% AJUSTE DE COSTOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.82%	0.00%	
IMPORTE DE LA ESCALATORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,901.56	\$0.00	\$466,901.56
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO NETO DE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,901.56	\$0.00	\$466,901.56
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,901.56	\$0.00	\$466,901.56
IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,704.25	\$0.00	\$74,704.25
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,605.81	\$0.00	\$541,605.81
REVISIO								AUTORIZO		
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION								ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
ELABORO Y FORMULO										
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA LIBER DEL PROYECTO										