

Constructora Santa Rosalia SA de CV

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MC1651010V22
Domicilio: MIÑA No. 408
Teléfono: CHIHUAHUA
Ciudad: CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1411 D. PLOMEROS, 31370, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Colonia: CENTRO C.P.: 31000
Estado: CHIHUAHUA Pais: MÉXICO

Documento Válido

SERIE: 340
FOLIO: 27/6/2017 10:50:04

Cantidad	Unidad	Concepto y Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION ESTIMACION No. 9 (NUEVE) BIS (AJUSTE DE COSTOS ESTIMACION 19) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN "CONSTRUCCION DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DE PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHTEMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA", DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA, PUBLICA No. 040/2016 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 189.35 0.2% C.M.I.C. \$ 189.35 0.2% D.I.F. \$ 189.35 SUMA DE DESCUENTOS \$ 568.05 SALDO NETO A RECIBIR \$ 109,254.14	94,674.30	94,674.30

CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 19/100

NA



FIRMA DE CONFIRMACION

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por
CONTRAPAQ
SAT - Acreditado en el padrón de contribuyentes

Serie del Certificado del emisor	000010000000404806970
Folio fiscal	EC780C4C-B56D-4AA6-9708-4DAE655B8175
No de Serie del Certificado del SAT	000010000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 27 2017 - 11:50:07

CI/gszgqx2KjOgrPqPqBEXF2cWGXx8W3z2eR16KoInGLA/ZgWe3x15xNbsVF2qQiuwKVQndue9IApVXsQyPL128Lrfl5Y5
Li28Lrfl5Y5s13UAPSA0utPIR5OUyKSCtBdbn3Mm+JlVSKzC9Xn3a7Bba9CLRCZFCMDqFchs6wnIWSaezfORMJ
e100QmxlVE-Wbuik6nQBb37/3QAgTcNjcle6/280vUAHcFIy6BXHFAClbydHTzWHgDDEu//SzuleKHW14eXw
FVZC9/dR9f0ZzqHn9ZlCPAVRphlnsNldcSSFCUWNG+UYUbnV/ABd9P1B0Uz5cqIXnqzLJbIK8Q0FV/3MS55Q

P8m10SXJQB190ZFAND8apRH/dfoT2Icd3I+9M5RH2Zc2FMDX30X4mcF2RM4a87bgfZi8tampN+NiBnV
YlXKcLlILXcoVmiIFh6A0nL87kgvYL2OLRC657NKCvPSiZn2cc0isF6W08054RuflKqscJueZfpzHS/X
6mbcQXyJzYX2iEPg6Eudcz/OGVYj7pwxS4VN7qm4ZpKy2+Qczd6dnJew8cc9hvfF6LzsmQ3k2DwCNV0
cm80tusx2B+BCKnfgNFze2+IGMI1972ZgVBSVv+ZIDRgrwsmxc5CsErgL405XEGIR3I4XGfmmw1IV59Y
M9BXFP039XpYcc4CchgFLXA=

111.01EC780C4C-B56D-4AA6-9708-4DAE655B817512017-06-2711:50:071ci/gszgqx2KjOgrP
qPqBEXF2cWGXx8W3z2eR16KoInGLA/ZgWe3x15xNbsVF2qQiuwKVQndue9IApVXsQyPL128Lrfl5Y5
15UAPSA0utPIR5OUyKSCtBdbn3Mm+JlVSKzC9Xn3a7Bba9CLRCZFCMDqFchs6wnIWSaezfORMJ
e100QmxlVE-Wbuik6nQBb37/3QAgTcNjcle6/280vUAHcFIy6BXHFAClbydHTzWHgDDEu//SzuleKHW14eXw



*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por

CONTRPAQ


Software unipersonal fiscal completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404806970
Folio fiscal:	EC780C4C-B56D-4AA6-9708-4DAE655B8175
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 27 2017 - 11:50:07

cI/gs2gqXx2KjOgrFqPExXF2cWEXx3WM3zz2eRi6KoInG1A/ZgWe3x15xNbSVF2qQUiWkVQndue9IAPvXsQyp
L1ZELrIL5yS1BUPSAOutpIR5ouyKSCtBDbn3Mm+JlvSKzCgXn3a7Bba9OLROZFCMDqPthS6wnIW5aeZfORMj
e100QmxLVErWbuiK6nOBb37/3QAgteNjole6/28OvUAHcFliy6BXHFAClbydHTzNHgDDEu//8zuleKHw14eXw
PVZC9/4R8fuzqdneZ1QpAvRphIneNidttSSPeUWNG+UYUENV/ABd9p1BoUz5oqIXnpz1JbIkSn0FVT3MBz5Q==

P9mJcSXVQbIscZFANd9epRN/d5UTZlod3I+9MsHHZ2o-FMDX30XAmcF2KM4e97bgfZ7t8tmPNvNTbNvyi
YlXkcl1LXcoVmtPh6AUnL87kGyfl2OLKC6STNkCvP5S12nzocI9F6wUB54RuYlKqscjuEfpzHS/k
6mboqYjzYx21Epg6EuDcf/OGVVJ7pwXS4VN7qm4ZpKxz+QczD6dnJew6cc8hVfP61asmQ3k2DwQNV0
cM2GcuSxZb+BCXnFgNfzae2+IGM1T972ZgVBS5vv+ZIDRgrWamwc5C8ErGl4Q5XEGIR3I4XGfMw1IV59Y
M9BXP033xpVtc4CchgF1YA==

11.01EC780C4C-B56D-4AA6-9708-4DAE655B8175|2017-06-27T11:50:07|cI/gs2gqXx2KjOgrF
qPExXF2cWEXx3WM3zz2eRi6KoInG1A/ZgWe3x15xNbSVF2qQUiWkVQndue9IAPvXsQypL1Z3LrIL5yS
1BUPSAOutpIR5ouyKSCtBDbn3Mm+JlvSKzCgXn3a7Bba9OLROZFCMDqPthS6wnIW5aeZfORMjle100Q
mxLVErWbuiK6nOBb37/3QAgteNjole6/28OvUAHcFliy6BXHFAClbydHTzNHgDDEu//8zuleKHw14eXw
vPVZC9/4R8fuzqdneZ1QpAvRphIneNidttSSPeUWNG+UYUENV/ABd9p1BoUz5oqIXnpz1JbIkSn0FVT3
MBz5Q==100001000000404486074||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSR860912S25	Constructora Santa Rosalia SA de CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
EC780C4C-B56D-4AA6-9708-4DAE655B8175	2017-06-27T10:50:04	2017-06-27T11:50:07	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$109,822.19	ingreso	Vigente	

Imprimir



<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

27/06/2017



PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL		CONTRATO No. 040/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA:	Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zooloecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zooloecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. 9 BIS (EST. 19)	\$ 77,765,416.36 CON IVA
		PERÍODO EJEC. 01 AL 28 DE FEBRERO 2017	
UBICACIÓN:	Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtémoc	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 109,822.19 CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 6,070,173.80 CON IVA
RFC	CSR860912S25	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 6,179,995.99 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION No. 9 BIS (ESTIMACION 19)	\$ 94,674.30	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 94,674.30

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C	\$	189.35
0.2% C.M.I.C.	\$	189.35
0.2% D.I.F.	\$	189.35
SUMA DESCUENTOS	\$	568.05
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	94,674.30
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	94,674.30
I.V.A.	\$	15,147.89
TOTAL	\$	109,822.19

(CON LETRA)
(CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
19/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	568.05
SALDO NETO A RECIBIR	\$	109,254.14

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ARMANDARIZ RONQUILLO RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABEZA GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 109,254.14
(CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 9 BIS (EST.19) CONTRATO No. 040/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 77,765,416.36 INCLUYE CONVENIO
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 36/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y
Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 94,674.30
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 94,674.30
IVA	\$ 15,147.89
TOTAL	\$ 109,822.19

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
I.C.I.C. DEL 0.2%	\$189.35
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$189.35
D.I.F. DEL 0.2%	\$189.35
SUMA	\$568.05

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 62,635,080.96
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 15,130,335.40
ESCALATORIAS	\$ 6,210,769.24
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 77,629,706.89
ESTA ESTIMACION	\$ 109,822.19
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 77,629,706.89
POR EJERCER CONVENIO	\$ 135,705.09
POR EJERCER DE ESCALATORIAS	\$ 30,773.25
POR EJERCER	\$ 135,709.47

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$144,310.12	\$144,310.12	\$ 144,310.12
ESTA ESTIMACION	\$189.35	\$189.35	\$ 189.35
ACUMULADO ACTUAL	\$144,499.47	\$144,499.47	\$ 144,499.47

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
CSR860912S25

OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia,
Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera
a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad
de Chihuahua.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
PERÍODO: 01 AL 28 DE FEBRERO 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 9 BIS (ESTIMACION 19) 94,674.30

SUBTOTAL	94,674.30
I.V.A.	15,147.89
TOTAL	109,822.19

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Departamento de Construcción
Oficio No. D-1068/2017

06 de abril de 2017.

ING. JUAN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-


Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2016, ejecutó su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 21 de marzo del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a las Estimación No. 19, con periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2017; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$ 109,822.19 ciento nueve mil ochocientos veintidós pesos19/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

~~A T E N T A M E N T E~~


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción Urbana.
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.

C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcg

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL.
ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, TRABAJOS DIVERSOS.
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

MONTO DE CONTRATO

MONTO DE CONVENIO MODIF MONTO Y PLAZO

MONTO DE CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO

TOTAL

040/2016
NO APLICA

PERIODO DE EJECUCION

22 DE ABRIL AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PERIODO DE EJECUCION

04 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO DE EJECUCION

19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION DE OBRA

16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016

REPROGRAMACION DE OBRA

22 DE ABRIL DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

PERIODO DE ANALISIS: FEBRERO 2017

CONCEPTO	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	TOTAL
PROGRAMADO SEGUN CONTRATO	\$1,375,019.84	\$12,495,534.03	\$17,681,430.09	\$12,370,255.46	\$8,449,955.60	\$1,623,564.43		\$6,994,415.49	\$833,414.62	\$4,167,073.11	\$1,048,489.36	\$67,039,152.03
MONTO ACUM PROGRAMADO	\$1,375,019.84	\$13,870,553.87	\$31,551,983.96	\$43,922,239.42	\$52,372,195.02	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$60,990,174.94	\$61,823,589.56	\$65,990,662.67	\$67,039,152.03	
MONTO ESTIMADO	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$6,513,246.76	\$6,849,980.03	\$0.00	\$6,846,063.96	\$814,996.32	\$4,213,408.47	\$1,051,936.68	\$65,870,224.36
MONTO ESTIMADO ACUMULADO	\$217,244.46	\$15,707,810.49	\$30,126,752.31	\$40,632,528.81	\$47,145,775.57	\$53,995,755.61	\$53,995,755.61	\$60,841,819.57	\$61,656,815.89	\$65,870,224.36	\$66,922,161.04	
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$1,157,775.38	-\$2,995,032.00	\$3,262,488.28	\$1,864,478.95	\$1,936,708.84	-\$5,226,415.60	\$0.00	\$148,351.53	\$18,418.30	-\$46,335.36	-\$3,447.32	
MONTO A ESCALAR	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$6,513,246.76	\$6,849,980.03	\$0.00	\$6,846,063.96	\$814,996.32	\$4,213,408.47	\$1,051,936.68	\$66,922,161.04
% AJUSTE DE COSTOS	0.00%	16.89%	2.02%	2.70%	7.94%	5.78%	0.00%	6.82%	8.27%	14.12%	9.00%	
IMPORTE DE LA ESCALATORIA	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$516,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$466,901.56	\$67,400.20	\$595,101.81	\$94,674.30	\$5,327,582.75
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO NETO DEL AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$516,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$466,901.56	\$67,400.20	\$595,101.81	\$94,674.30	\$5,327,582.75
SUBTOTAL	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$516,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$466,901.56	\$67,400.20	\$595,101.81	\$94,674.30	\$5,327,582.75
IVA	\$0.00	\$418,617.06	\$46,602.02	\$45,300.91	\$82,692.18	\$63,348.62	\$0.00	\$74,704.25	\$10,784.03	\$95,216.29	\$15,147.89	\$852,413.24
TOTAL	\$0.00	\$3,034,973.66	\$337,864.64	\$328,431.59	\$599,518.31	\$459,277.46	\$0.00	\$541,605.81	\$78,184.23	\$690,318.10	\$109,822.19	\$6,179,995.99

REVISÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO Y FORMULÓ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO

CHIHUAHUA, CHIH; A 06 DE ABRIL DE 2017