

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Departamento de Construcción
Oficio No. DG-3784/2016

30 de agosto de 2016.

RECIBIDO
30 AGO 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. JOSÉ LUIS REYES CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 041/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto, anexo al presente, me permito enviar a Usted., copia del Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución de la obra citada por caso fortuito o causa de fuerza mayor.

Así mismo, se le solicita presente a la brevedad posible, el programa de obra de acuerdo al período autorizado en el citado Acuerdo.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.-ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO. Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura. DOPM
C.c.p.-ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.-Jefe del Departamento de Construcción. DOPM
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Licitaciones y Control de Obra. DOPM
C.c.p.-ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ.-Residente de Obra. DOPM
C.c.p.-Archivo.

Camino a la RDRA/XPB/EVA/gch
Presidencia No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
30 AGO 2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUIMOS
FUTURO

OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chihuahua, a 26 de agosto del 2016

D. 3784/2016.


5/005/16

Ing Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
Presente.-

En relación al contrato número 041/2016, referente a " **CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**", por medio del presente le solicito se elabore convenio de reprogramación, por los siguientes motivos:

- Como el proyecto incluye trabajar sobre propiedad de "Ferrocarriles Mexicanos" tuvimos que solicitar autorización, misma que se realizó el día 10/05/16, a la cual tuvimos respuesta hasta el día 30/05/16, así mismo el día 08/07/16 solicitamos autorización para la excavación en el estribo del lado izquierdo y la excavación bajo las vías y hasta el 19/07/16 se dio la autorización.
- A un lado de la obra en cuestión se encuentra la escuela CECATI, el 16/05/16 solicitamos autorización para hacer excavaciones en terrenos de la misma, y el día 20/05/16 nos dieron la autorización.
- Asentado en notas de bitácora se establece que los días 27/06/16, 28/06/16, 04/08/16 y 10/08/16 se presentaron fuertes lluvias que imposibilitaron seguir con los trabajos, así mismo no omito mencionar que las lluvias no solamente nos impiden trabajar ese día de lluvia, sino que el material queda saturado y hay que esperar que seque.

Sin más por el momento, le agradezco su atención al presente y en espera de respuesta quedo de usted.



Atentamente.

ING. JOSÉ LUIS REYES CHÁVEZ.
Representante Legal.

Ccp.- Ing. Xóchitl Perez Blanco, Subdirector de Obra Pública e Infraestructura Urbana.
Ing. Enrique Villarreal Alemán, Jefe del Departamento de Construcción.
Ing. Andrés Escárcega Gutiérrez, Residente de Obra.

DOMICILIO FISCAL
CARR. SAN PEDRO - LA CUCHILLA KM. 3
TEL. / FAX 01 (872) 772-2013 Y 772-1376
C.P. 27800
SAN PEDRO, COAHUILA

www.ferhec.com.mx
ferhec1@yahoo.com.mx

¡ EN DIOS CONFIAMOS !

SUCURSAL CHIHUAHUA
CERRADA DE BARROCA NO. 6106
FRACC. PLAZA BARROCA C.P. 31215
TEL. (614) 414-0980 CON 10 LÍNEAS
CHIHUAHUA, CHIH.

3784



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 041/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. INGENIEROS XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, PARA HACER CONSTAR LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 041/2016, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA; POR CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR.

En Chihuahua, Chih., siendo las 09:00 horas del día 29 de agosto del 2016, el suscrito Director de Obras Públicas y Mantenimiento, asistido por la Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura y el Jefe del Departamento de Construcción de la Subdirección de Obra Pública e Infraestructura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 ultimo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza la reprogramación del plazo de ejecución por motivo de caso fortuito o causa de fuerza mayor, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha 20 de abril de 2016, se celebró con la empresa: OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V., el Contrato de Obra Pública No. 041/2016, el cual tiene como objeto la construcción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, por un monto de \$36'392,140.29 (treinta y seis millones trescientos noventa y dos mil ciento cuarenta pesos 29/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 151 días naturales, en el periodo --



ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 041/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

comprendido del 22 de abril al 19 de septiembre del 2016, pactándose que no se hará entrega de anticipo para el inicio de los trabajos.

II.- Mediante escrito S/N de fecha 26 de agosto del año en curso, el contratista solicita una prórroga para la conclusión de los trabajos al día 05 de octubre de 2016, por los siguientes motivos: hasta el día 30 de mayo se nos autorizó trabajar sobre el derecho de vía del ferrocarril, el día 8 de julio se solicitó la autorización para iniciar los trabajos del estribo del lado izquierdo y excavación bajo las vías, autorizándose el inicio de estos trabajos hasta el día 19 de julio de 2016. Así mismo hasta el día 20 de mayo de 2016, los directivos de la Escuela CECATI, autorizaron el inicio de los trabajos de excavaciones dentro del área que ocupa el plantel. Se anexa copia de las Notas de Bitácora. Tomando en consideración solo lo asentado en la Bitácora, se determinan 16 (dieciséis) días naturales no imputables a la empresa contratista, derivado de la liberación de las áreas de trabajo, por parte de la Empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., y la Escuela CECATI dado que la ubicación de los elementos estructurales, se encuentran dentro del derecho de vía del ferrocarril y del perímetro de la Escuela citada.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en el último párrafo del artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se reprograma el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 041/2016, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 22 de abril de 2016 y 05 de octubre de 2016, respectivamente.

SEGUNDO.- Notifíquese a: **OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.



ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 041/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua,
Chih., a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

LA SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Nº. 041/2016, RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN
ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA
CIUDAD DE CHIHUAHUA

BITACORA DE OBRA

No.

001

27/04/2016 NOTA No. 08

PLANOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE
MATERIAL DEL KM 66+00 AL KM 66+500.

03/05/2016 NOTA No. 09

AL TRABAJOS DE ESCAVACION EN CORTA Y DEMOLICIONES
SEDECA AFECTABA POR TRAZO DE OBRA DEL KM 66+00
H 66+140.

05/05/2016 NOTA No. 10

EL KM 66+190 EXISTE UNA CALLE (SERVIDUMBRE) QUE
SERVIA A CASAS HABITACION Y NEGOCIOS PARTICULARES
Y ALICIA SE VENIA AFECTADOS POR LAS EXCAVACIONES
DEBE YA QUE EXISTE UN DESLIVEL DE 2.40M DE LA
HTE DE LA CALLE EXISTENTE A LA RASANTE DEL
KM 66+190 DE SE NOTIFICA EN FORMA VERBAL
VICARIOS DE ESTA ZONA PARA QUE TOQUEN LAS DEBIDAS
MEDIDAS Y ACCESOS POR LA PARTE PONIENTE CON LA
RA LA CARRETERA DE CD. CUATRECEROS.

07/05/2016 NOTA No. 11

NO EL CONTRATISTA QUE LABORA TRES SEMANAS
Y LAS POR UNA DE RESERVO PARA EL PERSONAL DE
DOSES DE MANEJO PARA PREPARA Y DE CUBRIR A
EL AL PERSONAL DE MANEJO DE OBRA.

10/05/2016 NOTA No. 12

Y LOS TRABAJOS ENTE FERROCARRILES MEXICANOS PARA
EL CUIDADO DE LOS TRABAJOS QUE SE LEVANTA A CABO
YOTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR
EL KM 66+140 LAS VISTAS DEL FERROCARRIL.

13/05/2016

NOTA No. 13

TIENAN LOS TRABAJOS DE BORTE EN TELLADERIAS
 TELLERES CON MATERIAL A VOLTEO Y NO APTO EN CALIDAD
 A USARSE EN TELLERES, POR LO QUE SE ORDENA AL
 RABISTA SU RETIRO PARA PROCEDER A TELLERERIA
 ATERRIAL AUTORIZADO POR LABORATORIO A Y VEL DEL
 EMO NATURAL. SE AUTREGA POR PARTE DEL PROYECTISTA
 LOS ESTRUCTURALES DEL PASO INFERIOR CON LAS VIAS
 RECONOCABLE.

16/05/2016

NOTA No. 14

ALICATA AL DIRECTOR DEL PLANTEL CECATL PARA INFORMAR
 LOS DEPTOS DE LAS INSTALACIONES DEL MISMO. SE
 ESPERA AL CONTRASTA EN FORMA DIGITAL PLANO Y ASPEC-
 TOS DEL PUNTE PASO INFERIOR Y VIAS DEL RECONOCABLE.

17/05/2016

NOTA No. 15

DIRECTOR DEL PLANTEL CECATL, SOLICITA RAJES DE
 ALICATA TRABAJOS DEPTO DE LA ESCUELA, ENTREVISTAS
 RECONOC DEL AREA JURIDICA, YA QUE DEBIO A LA AFE-
 CU DE TELLERES QUE SURTIÓ ESTE PLANTEL, SE ORDENA
 PARTE DEL MUNICIPIO ALGUNAS MEJoras PARA BENEFICIO
 LA ESCUELA, LAS CUALES NO SE HAN CONCEPTADO EN
 LA OFICIAL, POR LO TANTO SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA
 DEBERA ESPERAR HASTA QUE SE DE AUTORIZACION POR
 E DE ESTA PRESIDENCIA PARA INICIAR TRABAJOS DE
 OLICION DE LA BARRA PERIMETRAL PROPIEDAD DEL
 TEL CECATL.

19/05/2016

NOTA No. 16

ORDENA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO
 EXTERNO ENTRE LA CARRETERA A CD. CUANAHUATIMOC Y LA BARRA
 CONSTRUCCION CON BARRERAS DE PROTECCION PARA EVITAR
 EL ACCIDENTE. SE SOLICITA AL PROYECTISTA PROCEDIMIENTO
 INSTRUCTIVO PARA EL PTAQUE DE LA CONSTRUCCION DEL
 PUNTE INFERIOR, PARA QUE SEA AUTORIZADO POR EL
 SECCIONAL DE LA EMPRESA FERROCARRIL MEXICANOS.

20/05/2016

NOTA No. 17

ORDENA POR PARTE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL CECATL
 EL CON TRABAJO DE DEPTO DE SUS INSTALACIONES, Y
 PARA EL CONTRATISTA QUE AUTORIZA LOS ACUERDOS DE LAS PASAD
 EL SE CONSTRUIRA UNA AREA DE ESTACIONAMIENTO y CAUCHO
 PARA PASEO CON CARGO AL CONTRATO DEL OBRA.

21/06/2016 Nota No. 30

TRABAJA ELIS DE APOYOS (ESTRIBOS) DEL BUENITO
 INFERIOR DE LAS VIAS DE FERROCARRIL A SOLISTUO
 ZEROSAL DE FERROCARRIL PARA VER LA VERIFICACION
 ESE COLOCAR LA BARRERA Y DE PLANTAR ASI
 EXCAVACION BAJO LAS VIAS PARA LA EXCAVACION
 ESTRIBOS LABOIZOUREDO.

23/06/2016 Nota No. 31

DO A LA CERCA UNA DE INSTALACIONES DEL PLANTIL
 TI CON EL CORTE DEL RIEGO, SE TIENE QUE PROCEDER
 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA
 DE TRANSMISION ENTRE LA ENTRADA Y SALIDA POR
 ESE ACCEDER AL ESTACIONAMIENTO OPERACIONAL
 DO DE LAS AFECTACIONES DEL PLANTIL QUE DEVIAN
 Y AUTORIZADOS POR LA DOPM.

25/07/2016 Nota No. 32

ENTRADA A LA COLOCACION DE LOSAS DE MURO DE
 ABRIDA Y EL RILLENDO DEL MISMO.

27/6/2016 Nota No. 33

RESERVA FERTES PRESIATACIONES PLANTIL EN LA
 OCACIONADO DESIA VER EL LAS INSTALACIONES DE
 ALOCACION DE FIBRA OPTICA PROPIEDAD DE FERROEX
 O QUE SE OBTIENE A LA EMPRESA A LA PRESTACION
 DE INSTALACIONES.

28/06/2016 Nota No. 34

UNA AUTOMATICA LLUVIAS EN LA OBRA PROVOCA UNO
 DACIONES EN EL TRAMO DE CONSTRUCCION DE
 ABRIDA Y POR LO TANTO RETARSA EN EL AVANCE
 DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

No. 009

30/06/2016 Nota No. 35

RESERVA GENERAL DE OBRAS PARA SUPERVISION
Y ESTIMACIONES 1, 2 Y 3.

02/02/2016 Nota No. 34

100 A LAS CUINAS SE DESLIZO LA PAREDE ADJUNTA AC
DE TIERRA ARRIBA, OCACIONANDO ACUMULACION DE
POLVO QUE SE ORDENÓ AL CONTRATISTA QUE RETIRO
STE PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE RELEVO.

04/07/2016 Nota No. 32

IRIR DE ESTA FECHA Y NOTA, INGRESA COMO RESIDENTE
DE OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA ED INC. VICTOR
LE VASQUEZ QUEL ENTREGA LAS NOTAS DE BITÁCORA
O SUBSECUESTE. COLGANDO SU NOMBRE COMPLETO: VICTOR
EL AHUANA VASQUEZ.

06/07/2016 Nota No. 38

INVIAR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LOSAS
MAYOR DE TIERRA ARRIBA Y SU RESERVA DE RELEVO

08/07/2016 Nota No. 39

OLICITA AL PERSONAL DE FERRETERIA LA AUTORIZACION
PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL ESTRIBO
1000 DE RELEVO, ASI COMO EL MUELLO DE LOS TRABAJOS
DE COLOCACION DE OBRAS FALSA QUE PERMITA LA EXCA-
VACION BAJO LAS VIAS DEL FERROCARRIL.

10/07/2016 Nota No. 40

LA OBRAS MATERIAL DE FERRETERIA QUE SE OBRAS
PARA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRAS FALSA
POHO LABO 128. DEL PUENTE PASO MUEBLE.

19/07/2016 Nota No. 46

TRABAJOS DE EXCAVACION BLO CAS VIAS DEL
CARRIL PARA LA PREPARACION DE COLADO DE NOVO
CARRIL LADO DERECHO EN PUENTE INTERVIA.

21/07/2016 Nota No. 47

TRABAJOS DE COLOCACION DE UNDA Y REUNION
LADO DE TIERRA ANARPA.

22/07/2016 Nota No. 48

TRABAJOS DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DEL PUENTE
Y PARA PREPARACION DE ESTRIBO LADO DERECHO

25/07/2016 Nota No. 49

VERA PLANTILLA PARA LUNAR CON ANILLO DE
COLADO LADO DE PUENTE PASO INTERVIA CAS
DEL TERRACARRIL.

26/07/2016 Nota No. 50

ABASTA Y ABASTA ESTRIBO LADO LADO DE PUENTE
LADO Y VIAS DEL TERRACARRIL.

28/07/2016 Nota No. 51

VERA ESTRIBO LADO LADO DE PUENTE PASO INTERVIA
PRESECCION CON LAS VIAS DEL TERRACARRIL.

29/07/2016 Nota No. 52

VERA PLANTILLA DE ESTRIBO LADO LADO DE PUENTE
Y PUENTE Y VIAS DEL TERRACARRIL.

30/07/2016 Nota No. 53

SE COLOCA ACERO DE REFUERZO PARA ESTABILIZAR PUENTE
DE ZOUVERO Y SE LUCHA CON PERFORACION PARA
BARRER DEL MISMO. (Atención vía Ferrocarril)

01/08/2016 Nota No. 54

SE LA ESTABILIZA LADO ZOUVERO DE PUENTE PASO
BIOR CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL

04/08/2016 Nota No. 55

INICIA LAS LUBRIFICACIONES EN LA OBRA, CAUSANDO
ASO EN EL AVANCE DEL MUNDO METEOROLOGICO
BILIBO Y EN EL PROCESO DE COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO PARA EL MISMO.

05/08/2016 Nota No. 56

SE LA PANTALLA DE ESTABILIZACION LADO ZOUVERO DE
EL PASO SUPERIOR CON LAS VIAS DEL FERRO.

08/08/2016 Nota No. 57

INICIA SE LE LLEGA Y RECIBIDA AL CONTRASTA
NO HA INICIADO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CECATI
DE TRABAJOS QUE SON COMPLETOS CON LAS AUTO-
VERIFICACIONES DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, ESTOS
ALOS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE UN
CONCRETO PARA VERIFICAR CALDAZAS Y UNA
DE FUNDACIONES ASI COMO TABLEROS LA
INSTALACION DE LA CANTERA DE BARRERAS

BITÁCORA DE OBRA

Nº 013

10/08/2016 Nota No. 58

SEUANDO DE LAS CONSTANTES LUMINAS AL EL SUTIO LA OBRA SE HAR GERERADO UNA SERIE DE BOCANAS EN LAS INSTALACIONES DE TELEFONOS DE VICO, LINEAS QUE CONDUCE FIBRA OPTICA, UBICADOS EL' KM 66+000 AL KM 66+120, POR LO QUE AER DE PERSONAL DE LA EMPRESA TELCEL SE HA CITADO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA PROTECCION DE LAS LINEAS A FIN DE EVITAR UNA POSIBLE RITICULACION DE LAS TUBERIAS PROVOCANDO DAÑOS Y FIBRA OPTICA, POR LO CUAL ATRAVES DE ESTA VERDICA SE SIRAN INSTALACIONES A LA EMPRESA QUE PROCEDE CON LA PROTECCION DE LAS LINEAS CON SUJECION PROVISIONAL POR LA PARTE ERIDA DE LA CARRETERA CON AYUDIA DE PRODUCTORES

11/08/2016 Nota No. 59

PROCEDE AL RETIRO DE OBRA FALSA PARA CONSTRUCCION DE ESTUDIO DE PUENTE LADO IZQ. CON LAS S DEL FECC Y SE RECHERCA CON MATERIALES DE SE HIDRAULICA PARA PROCEBERE CON LA PAERARACION DE LA COLOCACION DE OBRA FALSA PARA EL RETIRO DEL LADO DERECHO.

12/08/2016 Nota No. 60

HA COLOCADO LA OBRA FALSA DEL ESTUDIO DE PUENTE LADO DERECHO PARA PROCEBERE CON LA RESPECTIVA REPARACION PARA COLOAR DE PLANTILLA

13/08/2016 Nota No. 61

SE HA COMENZADO EXCAVACION EN ESTUDIO DE APOYO DE LADO DERECHO.

15/08/2016 Nota No. 62

SE DE AYUDIA ES CON VARILLA DE REFUERZO Y BARRAS DE ACERO EN LINEAS DE CONDUCCION DE OPTICA PROPIEDAD DE TELCEL.