



OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES - OPF-990215-
PQ1
CARR. SAN PEDRO - LA CUCHILLA KM. 3 C.P. 27800 TEL.
(872) 772-20-13
SAN PEDRO, COAHUILA.

SERIE Y FOLIO
759
FECHA Y HORA DE EMISION
Julio 6 2016 - 14:59:45

FACTURADO A	METODO DE PAGO	Folio fiscal del CFDI (UUID)
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	03	6AE127EF-E78F-40FB-BE25-
MINA No. 408	FORMA DE PAGO	F2F84ED1B4A0
CENTRO	EN UNA SOLA EXHIBICION	Serie de Certificado emisor:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	NOMBRE DE CUENTA DE PAGO	00001000000301970980
C.P. 31000	NO IDENTIFICADO	Serie del Certificado del SAT
R.F.C MCI651010V22		00001000000202864883
		Fecha y Hora de
		certificación.
		Julio 6 2016 - 15:59:49
		Fecha y Hora de
		certificación.
		Julio 6 2016 - 15:59:49

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.000	N/A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO), DEL PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, RELATIVO AL CONTRATO No. 041/2016, DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2016, REFERENTE A LA REALIZACION DE LA "CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUTEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA".		80,520.00
		ALCANCE DE LA ESTIMACION \$80,520.00		
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$-		
		RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO		
		0.2% C.M.I.C.	\$161.04	
		0.2% I.C.I.C.	\$161.04	
		0.2% D.I.F.	\$161.04	
		SUMA	\$483.12	
		NETO A RECIBIR :	\$92,920.08	
CANTIDAD CON LETRA			SUBTOTAL	80,520.00
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.			IMPORTE	12,883.20
			TOTAL	93,403.20

Regimen General de Ley de Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: CARR. SAN PEDRO - LA CUCHILLA KM 3 C.P. 27800, SAN PEDRO, COAHUILA.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital del CFDI


xpxwDbK6a5SVZ8w5jn4nGrtyv+YcYxa7Ogi8/xOpEeSSDf3QXXLH7hNzV4hga3dvePIPIV2mzHVp4uldoiWZ
LYKaYivIfEf8d5UvwrqdI8XneXQjvMI7efsOR3bcqRB0sjtkSSID4XeyJGJGnsLtoWmUCcBMPHwpCRAHRL8Mhk=

Sello del SAT

Ji9ItliaZ9hla0RM2prFUIRZTMfuD2y28dR4QKHsRHW+X5zEF9H0AOupv3I2cN4Az0YYOy5JmxT8aOy
///BOzRHMtjeP8R3YqpfxbBDAq/WQahlgH+taypKuPqDNMm161Ii9smKeocSSu60c5VZcsunOLyM+zq
TqXSshRL6wE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6AE127EF-E78F-40FB-BE25-F2F84ED1B4A0|2016-07-06T15:59:49|xpxwDbK6a5SVZ8w5
jn4nGrtyv+YcYxa7Ogi8/xOpEeSSDf3QXXLH7hNzV4hga3dvePIPIV2mzHVp4uldoiWZLYKaYivIfEf
d5UvwrqdI8XneXQjvMI7efsOR3bcqRB0sjtkSSID4XeyJGJGnsLtoWmUCcBMPHwpCRAHRL8Mhk=|0000
1000000202864883||



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

- Folio Fiscal
- RFC Emisor
- RFC Receptor
- X

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
OPF990215PQ1	OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
6AE127EF-E78F-40FB-BE25-F2F84ED1B4A0	2016-07-06T14:59:45	2016-07-06T15:59:49	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$93,403.20	ingreso	Vigente	





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RESUMEN DE ESTIMACION

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: ESTATAL - MUNICIPAL	CONTRATO No. 041/2016	CONTRATADOS
OBRA: "CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA".	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 36,392,140.29 CON IVA
UBICACIÓN: ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA	PERÍODO EJEC. 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2016	
CONTRATISTA: OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 93,403.20 CON IVA
RFC OPF-990215-PQ1	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 93,403.20 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 40,836.40	
<u>OBRA EXCELENTE</u>	\$ 39,683.60	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 80,520.00	

DESCUENTOS

C.M.I.C DEL 0.2%	\$ 161.04
I.C.I.C DEL 0.2%	161.04
D.I.F. DEL 0.2%	\$ 161.04
SUMA DESCUENTOS	\$ 483.12

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 80,520.00
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 80,520.00
I.V.A.	\$ 12,883.20
TOTAL	\$ 93,403.20

(CON LETRA)

(NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS
20/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 483.12
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 92,920.08

AUTORIZO

ELABORO

ING. ANDRÉS ESCARCEBA GUTIERREZ
RESIDENTE D.O.P.M

OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE LARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CD. CHIHUAHUA, CHIH., A 30 DE ABRIL DEL 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MPIO., LA CANTIDAD DE: \$ 92,920.08
(NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 041/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 36,392,140.29
(TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 29/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF.
FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	80,520.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-

		SUBTOTAL	\$	80,520.00
		IVA	\$	12,883.20
		TOTAL	\$	93,403.20
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
C.M.I.C DEL 0.2%	161.04			
I.C.I.C DEL 0.2%	161.04			
D.I.F. DEL 0.2%	161.04			
SUMA	483.12			

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 36,392,140.29
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 93,403.20
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 93,403.20
POR EJERCER	\$ 36,298,737.09

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	C.M.I.C DEL 0.2%	I.C.I.C DEL 0.2%	D.I.F. DEL 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 161.04	\$ 161.04	\$ 161.04
ACUMULADO ACTUAL	\$ 161.04	\$ 161.04	\$ 161.04

RECIBIMOS

OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.
OPF-990215-PQ1

OBRA: "CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

UBICACIÓN: ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRI

No. CONTRATO:

ESTIMACION No.: 1


041/2016

CONTRATISTA: OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.


PERÍODO: 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>OBRA NORMAL</u>	40,836.40
	<u>OBRA EXCECENTE</u>	39,683.60
	<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	0.00
	SUBTOTAL	80,520.00
	I.V.A.	12,883.20
	TOTAL	93,403.20


RESIDENTE

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ
D.O.P.M. DE CHIHUAHUA


CONTRATISTA
OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.

OBRA: "CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN
ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHEMOC, COL. ESPERANZA Y
OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN:
ESTIMACION No.: 1
PERIODO: 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO
1
041/2016

No. CONTRATO:

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	ESPECIF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	

EJE 66							
TERRACERIAS							
13	009-D-04-a)	Despalmes, desperdiciando el material, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.01.003-H.03): de cortes. Incluye el retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	260.00	260.00	0.00	\$ 40,836.40
15	009-F-09-b)2)	Compactación, por unidad de obra terminada: de la cama de los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional (Inciso: 3.01.01.005-H.09): para noventa por ciento (90%).	m3	1,100.00	660.00	0.00	23,047.20
13	009-D-04-a)	Despalmes, desperdiciando el material, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.01.003-H.03): de cortes. Incluye el retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	260.00	840.00	260.00	\$ 39,683.60

(NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.)				Sub-Total:	80,520.00
				16% I.V.A.:	12,883.20
				Total:	93,403.20

RESIDENTE
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ
D.O.P.M. DE CUHUAHUA

CONTRATISTA
OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION

Hoja 1/1

CONTRATO: 041/2016		TRAMO:							
OBRA: "CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE		CONTRATISTA : OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE							
ESTIMACION No. 1		CROQUIS	VOLUMEN						
PERIODO: 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2016									
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS							
No.	Especific.	Descripción	Unid.	Cadenamiento	Long.	Ancho	Area	Esp.	Vol.
13	009-D-04-a)	Despalme, desperdiciando el material, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.01.003-H.03); de cortes. Incluye el retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	66+000 - 66+140	140.00	14.00	1,960.00	0.20	392.00
				66+310 - 66+470	160.00	14.00	2,240.00	0.20	448.00
								Total =	840.00
CROQUIS ANEXO									
									840.00 m3



RESIDENTE

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHIHUAHUA



CONTRATISTA

ING. VICENTE E. MURILLO D.

OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION

Hoja 1/1

CONTRATO: 041/2016		TRAMO:							
OBRA: "CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE		CONTRATISTA : OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE							
ESTIMACION No. 1		CROQUIS	VOLUMEN						
PERIODO: 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2016									
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS							
No.	Especif.	Descripción	Unid.	Cadenamiento	Long.	Ancho	Area	Esp.	Vol.
15	3.01.01	TERRACERIAS	m3	66+000 - 66+140	140.00	11.00	1,540.00	0.20	308.00
	009-F-09-b(2)	Compactación, por unidad de obra terminada: de la cama de los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional (Inciso: 3.01.01.005-H.09): para noventa por ciento (90%).		66+310 - 66+470	160.00	11.00	1,760.00	0.20	352.00
								Total =	660.00
CROQUIS ANEXO									
VOLUMEN TOTAL									
660.00 m3									

RESIDENTE

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA

ING. VICENTE E. MURILLO D.

OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.

ALBUM FOTOGRAFICO

"CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

Contrato No.: 041/2016

Estimación: 1

30-abr-16



D.O.P.M. DE CHIHUAHUA
ING. ANDRES ESCARCEGA G.
Residente



OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.

ALBUM FOTOGRAFICO

"CONSTRUCCION DE EJE SESENTA Y SEIS (66) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHEMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

Contrato No.: 041/2016

Estimación: 1

30-abr-16



D.O.P.M. DE CHIHUAHUA
ING. ANDRES ESCARCEGA G.
Residente



OBRAS Y PAVIMENTOS FERREC, S.A. DE C.V.