

Fecha:

No. 017

05/10/2016

NOTA No. 76

SE QUELTA PLANTILLA PARA DESPLAZAR DE LUGROS PARA LA PROTECCION DE GASODUCTO DE PEMEX Y SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA DATOS DE SECCIONES Y RASANTE DEL TRAMO MODIFICADO DEL KM 66+320 AL KM 66+400 ASI COMO TAMBIEN COORDINADAS DE LOS DATOS PARA LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Y EL REE 66.

06/10/2016

NOTA No. 77

SE INICIA CON ARMADO DE ZAPATAS Y MURO EN LA ZONA DE CRUCE CON EL GASODUCTO DE PEMEX.

07/10/2016

NOTA No. 78

CON ESTA FECHA Y NOTA SE LE ORDENA AL CONTRATISTA QUE SE ABSTENGA DE REALIZAR Y/O EJECUTAR TRABAJOS DE CONCEPTOS DE OBRA AUN NO INICIADOS, SIN EMBARCO DEBERA CONTINUAR REPARANDO LOS DETALLES PRESENTES DE LOS TRABAJOS RECURTADOS.

17/10/2016

NOTA No. 79

CON ESTA FECHA Y NOTA SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO SIN NUMERO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, MANIFIESTA A LA DEPENDENCIA SU INSOLVENCIA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO POR LO QUE SOLICITA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

28/10/2016

NOTA No. 80

CON ESTA FECHA Y NOTA SE HACE CONSTAR EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CONTINUARA CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA TERMINACION ANTICIPADA Y NO HABRAN MAS QUE ASENTAR EN LA PRESENTE BITÁCORA SE PROCEDA AL CIERRE DE LA MUESTRA.

Fecha:

No.:

016

23/09/2016

Nota No. 71

NUEVAMENTE SE LE ORDENA AL CONTRATISTA AUMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE SE REFLEJA UN ATRASO CONSIDERABLE SEGUN PROGRAMADE OBRA, AL CUAL VENICIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ESTANDO A PARTIR DE ESTA FECHA EN PERIODO DE PRODUCCION.

24/09/2016

Nota No. 72

CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN MAT. "C" SOBRE DUCTO DE GAS PROPIEDAD DE PEMEX, SIENDO EL ÚNICO FRENTE DE TRABAJO QUE SE LABORA EN LA OBRA.

28/09/2016

Nota No. 73

DEBIDO A LAS INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA QUE SE LOCALIZAN SOBRE LA BANQUETA DEL PERIF. A LA LLAIDA PROPIEDAD DE TELEFONOS DE MEXICO Y SEGUN LA RASANTE DE PROYECTO SE TIENE QUE EJECUTAR UN CORTO EN EXCAVACION DE APROX. 1.30M Y LA FIBRA OPTICA SE ENCUENTRA A 0.60M DEL NIVEL DE LA BANQUETA EXISTENTE Y DEBIDO AL COSTO QUE GENERARIA LA REUBICACION DE DICHA FIBRA, SE OPTO POR MODIFICAR LA RASANTE DE PROYECTO CON EL FIN DE NO AFECTAR LAS LINEAS DE TELEFONOS DE MEXICO POR LO QUE SE NOTIFICA AL CONTRATISTA PARA PROPONER LOS DATOS DE CONSTRUCCION DEL TRAMO MODIFICADO.

30/09/2016

Nota No. 74

SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN EL SITIO DE LA OBRA, CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN GASODUCTO DE PEMEX EN 66+420.

04/10/2016

Nota No. 75

SE AFINA SUPERFICIE DE EXCAVACION DE DUCTO DE PEMEX PARA PROCEDER AL COLADO DE PLANILLA. SE INTERINA AL CONTRATISTA LA AUTORIZACION POR PARTE DE ERROCARILES MEXICANOS PARA LA VENTANA SOLICITADA PARA EL MONTAJE DE TRABES EN VOR OCT. DEL PRESENTE.

Fecha:

No.

015

06/09/2016 Nota No. 66
CONTINUAN LOS TRABAJOS DETENIDOS EN LA OBRA, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE EL CONTRATO DE LA OBRA VUENE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y A LA FECHA NO HAN PRESENTADO A ESTA DEPENDENCIA JUSTIFICACION ALGUNAS POR LOS RETRASOS REFLEJADOS EN EL AVANCE DE LA OBRA. ESTO CON EL FIN DE REVISAR LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR UNA PROTECCION AL PROGRAMA DE OBRA QUE JUSTIFIQUE LOS RETRASOS DE LA MISMA.

13/09/2016 Nota No. 67

SE RENUNCIAN TRABAJOS EN LA OBRA CON LA PREPARACION DE MUROS DE CONCRETO EN EL ECTOOCAL EN LO QUE PARA LIGAR ESTOS CON EL MURO MECANICA HAY QUE ESTABLECIDO PARA PROCEDER CON LA FORMACION DE TERRAPLENES.

15/09/2016 Nota No. 68

SE TRABAJA EN LA PREPARACION DE MUROS DE CONCRETO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE CECATI, PARA CONTENER LAS TALLAS EN EL AREA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO VOLUNTARIOS CON LA OBRA.

19/09/2016 Nota No. 69

SE AUTORIZA POR PARTE DE PERSONAL DE PEMEX INICIAR LOS TRABAJOS DE PREPARACION PARA PROTECCION DE CASODUCTO UBICADO EN EL ECTOOCAL POR LO QUE SE TRAZA EL AREA DE EXCAVACION DE DICHAS OBTOS.

20/09/2016 Nota No. 70

SE INICIAN EXCAVACIONES PARA ALOJAR MUROS DE CONCRETO REFORZADO PARA LA PROTECCION DE LINEA DE CASODUCTO CON CRUCE DE ESTE ECTOOCAL.

Fecha:


No.

014

16/08/2016

Nota No. 63

SE CUELTA PLANTILLA Y SE HABILITA ACCESO DE RETORNO PARA ESTRIBO DE PUNTE LADO DERECHO EN EL PASO INFERIOR CON LAS VIAS DEL AFCC.



17/08/2016

Nota No. 64

SE CUELTA ESTRIBO DE PUNTE LADO DERECHO EN PASO INFERIOR CON VIAS DEL AFCC.



20/08/2016


Nota No. 65

A PARTIR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL ESTRIBO DE APOYO DE PUNTE DEL LADO DERECHO CON LAS VIAS DEL AFCC NO SE HAN PRESENTADO ACTIVIDADES EN LA OBRA, POR LO QUE SE SOLICITA LA EMPRESA JUSTIFICACION POR LO CUAL NO ESTA LABORANDO. UNICAMENTE SE ESTA LABORANDO EN LA FABRICACION DE LAS TRABES POR PARTE DE LA EMPRESA QUE A LA FECHA ESTAN FABRICANDO 3 DE 11 QUE LLEGA EL PROYECTO.

25/08/2016

Nota No. 64


SIGUEN DETENIDOS LOS TRABAJOS EN LA OBRA ARGUMENTANDO EL CONTRATO QUE A LA FECHA NO HA RECIBIDO PAGO ALGUNO DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS PROVOCANDO DE ESTA MANERA QUE LOS PROVEEDORES NO SUMINISTREN LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE LA OBRA.



30/08/2016

Nota No. 65

CONTINUO DETENIDA LA OBRA, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE PRESENTE GENERADORES DE OBRA PARA SU REMISION DE TRABAJOS EJECUTADOS PARA PROCEDER CON LA DESPACHO ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.



Fecha:

013

10/08/2016 Nota No. 58

DERIVADO DE LAS CONSTANTES LUVINAS EN EL SITIO DE LA OBRA SE HAN GENERADO UNA SERIE DE SCAVACIONES EN LAS INSTALACIONES DE TELEFONOS DE MEXICO, LINEAS QUE CONDUCEY FIBRA OPTICA, UBICADOS EN EL KM 66+000 AL KM 66+120, POR LO QUE A TRAVES DE PERSONAL DE LA EMPRESA TELMEX SE HA SOLICITADO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA PROTECCION DE LAS LUVINAS A FIN DE EVITAR UNA POSIBLE DESARTICULACION DE LAS TUBERIAS PROVOCANDO DAÑOS A LA FIBRA OPTICA, POR LO CUAL A TRAVES DE ESTA DESVIACION SE GIRAN INSTRUCCIONES A LA EMPRESA PARA QUE PROCEDA CON LA PROTECCION DE LAS LINEAS, CON SUjecION PROVISIONAL POR LA PARTE SUPERIOR DE LA CARRETERA CON ANCLAJES PROMOCIONALES.

11/08/2016 Nota No. 59

SE PROCEDE AL RETIRO DE OBRA FALSA PARA CONSTRUCCION DE ESTRIBO DE PUENTE LADO IZQ. CON LAS VIAS DEL FECC Y SE RECUERDA CON MATERIAL DE BASE HIDRAULICA PARA PROCEDER CON LA PREPARACION DE LA COLOCACION DE OBRA FALSA PARA EL ESTRIBO DEL LADO DERECHO.

12/08/2016 Nota No. 60

QUEDA COLOCADO LA OBRA FALSA DEL ESTRIBO DE PUENTE DEL LADO DERECHO PARA PROCEDER CON LA RESPECTIVA EXCAVACION PARA COLADO DE PLANTILLA.

13/08/2016 Nota No. 61



SE INICIA CON EXCAVACION EN ESTRIBO DE APOYO DE PUENTE LADO DERECHO.

15/08/2016 Nota No. 62

A BASE DE ANCLAJES CON VARILLA DE REFUERZO Y ALAMBROS SE PROTEGEN LINEAS DE CONDUCCION DE FIBRA OPTICA PROPIEDAD DE TELMEX.


30/07/2016 Nota No 53

SE COLOCA ACERO DE REFUEZO PARA ESTRIBO DE PUENTE
LADO IZQUIERDO Y SE INICIA CON PERFORACION PARA
UBRADO DEL MISMO. (AFECTACION VIA FERROCARRIL)

01/08/2016 Nota No 54

SE CUELTA ESTRIBO LADO IZQUIERDO DE PUENTE PASO
FERIOR CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL.


04/08/2016 Nota No 55

CONTINUAN LAS LLUVIAS EN LA OBRA, CAUSANDO
TRASO EN EL AVANCE DEL RIVERO, METRICAMENTE
ESTABILIZADO Y EN EL PROCESO DE COLOCACION DE
BARRAS DE TIRAPLEN PARA EL MISMO.






05/08/2016 Nota No 56

SE CUELTA PANTALLA DE ESTRIBO LADO IZQUIERDO DE
PUENTE PASO INFERIOR CON LAS VIAS DEL FERRO-

08/08/2016 Nota No 57

VENALIENTE SE LE INFORMA Y RECUBRIDA AL CONTRATISTA
RE NO HA INICIADO LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CERATI-
VOS TRABAJOS QUE SON COMPROMISO CON LAS AUTO-
RIDADES DEL PLANTEL, DERIVADOS DE LAS AFECTACIONES
E SUFRIERON POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, ESTOS
TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE UNA
TACIONAMIENTO PARA VENITE CAJONES Y UNA
CUBIERTA DE FUTBOL RAPIDO ASI COMO TAMBIEN LA
HABILITACION DE LA CALCHA DE BASQUETBOL
VISTENTE.

19/07/2016	NOTA No. 46	Se inician trabajos de excavación bajo las vías del acaril para la preparación de colado de apoyo estribo lado derecho en puente inferior.
21/07/2016	NOTA No. 47	Continúan trabajos de colocación de malla y relleno muro de tierra armada.
22/07/2016	NOTA No. 48	Se concluye excavación para estructuras del puente inferior para preparación de estribo lado izquierdo.
25/07/2016	NOTA No. 49	Se coloca plantilla para iniciar con armado de muro lado izquierdo de puente paso inferior y las vías del ferrocarril.
26/07/2016	NOTA No. 50	Se habilita y arma estribo lado izquierdo de puente inferior y vías del ferrocarril.
28/07/2016	NOTA No. 51	Se coloca estribo lado izquierdo de puente paso inferior y sección con las vías del ferrocarril.
29/07/2016	NOTA No. 52	Se coloca plantilla de estribo lado izquierdo de puente superior y vías del ferrocarril.

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:

No.

010

12/07/2016 Nota No. 41

INICIAN TRABAJOS DE PREPARACION DE OBRA FALSA EN PUNTE PASO INFERIOR QUE CONSISTE EN LA COLOCACION DE RILES PARA LOS A LAS VIAS Y DURMIENTES TRANSVERSALES EN CADA UNO DE LOS RILES DE LAS VIAS BOLLERECAS ORDO INTERROMPER EL TRAFICO DE TRAFICO.

13/07/2016 Nota No. 42

SEDA CONCLUIDA LA OBRA FALSA (EMPATINADO) DEL APOYO DO 12 QUIERO DEL PUNTE INFERIOR PARA PROCEDER A LA EXCAVACION Y PREPARACION PARA COLOCAR EL ESTRIBO.

14/07/2016 Nota No. 43

SE ENTREGA AL CONTRATISTA PROYECTO TIPO DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSIÓN ASI COMO TAMBIEN PERIL DE ACCIONES DE MURO SEGUN SU ALTURA QUE SE CONSTRUIRAN PARA PROTECCION DE TALUD EN EL AREA DE ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL CECATI.

16/07/2016 Nota No. 44

CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE HALLA PARA MURO DE TIERRA ARMADA.

18/07/2016 Nota No. 45

DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIO PARA LA COLOCACION DE HALLA DE ANCLAJE DE MURO DE TIERRA ARMADA DEL KM 6+000 AL KM 6+100 YA QUE POR LA ALTURA DEL MURO NO CUMPLE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE DE LA HALLA, SE OPTO POR LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSIÓN, PREVIAMENTE CONSULTADO Y AUTORIZADO POR EL JEFE INMEDIATO A ESTA RESIDENCIA Y EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA.

Fecha:

No.

009

30/06/2016 Nota No. 35

SE PRESENTAN GENERADORES DE OBRA PARA SUPERVISION PARA ESTIMACIONES 1, 2 Y 3.

02/07/2016 Nota No. 36

DEBIDO A LAS LLUVIAS SE DESLAVO LA PARTE ADJUNTA AL MURO DE TIERRA ARMADA, OCACIONANDO ACUMULACION DE LODO, POR LO QUE SE ORDENA AL CONTRATISTA EL RETIRO DE ESTE PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE RELENO.

04/07/2016 Nota No. 37

A PARTIR DE ESTA FECHA Y NOTA, INGRESA COMO RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL ING. VICTOR MANUEL VASQUEZ QUEN FIRMARA LAS NOTAS DE SITACORA EN LO SUBSECUENTE. COLABORANDO SU NOMBRE COMPLETO: VICTOR MANUEL VAHAZAN VASQUEZ.

06/07/2016 Nota No. 38

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CASAS PARA MURO DE TIERRA ARMADA Y SU RESPECTIVO RELENO.

08/07/2016 Nota No. 39

SE SOLICITA AL PERSONAL DE FERROMEX LA AUTORIZACION PARA INICIAR TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL ESTRIBO DEL LADO IZQUIERDO, ASI COMO EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE OBRA FALSA QUE PERMITA LA EXCAVACION BAJO LAS VIAS DEL FERROCARRIL.

10/07/2016 Nota No. 40

LLEGAN LA OBRA MATERIAL DE FERROMEX QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA FALSA DEL APOYO LADO IZQ. DEL PUENTE PASO INFERROR.


Fecha:

No.

003

21/06/2016 Nota No. 30

SE TRABAJAN EJES DE APOYOS (ESTRIBOS) DEL PUENTE ASO INTERIOR DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL A SOLISTUD DE PERSONAL DE FERROMEX PARA VER LA UBICACION ONDE SE COLOCARA LA OBRERA FALSA Y DEMARCAR ASI LA EXCAVACION BAJO LAS VIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTRIBO LADO IZQUIERDO.



23/06/2016 Nota No. 31

DEBIDO A LA CERCANIA DE INSTALACIONES DEL PLANTEL ECATI CON EL CORTE DEL RIEGO, SE TENDRA QUE PROCEDER LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA ZONA DE TRANSICION ENTRE LA ENTRADA Y SALIDA POR DONDE SE ACCEDERA AL ESTACIONAMIENTO QUEREMPLADO DENTRO DE LAS AFECTACIONES DEL PLANTEL QUE PREVIAN VERON AUTORIZADOS POR LA DOPM.



25/06/2016 Nota No. 32

SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LUSAS DE MURO DE TIERRA ARMADA Y EL RELLENO DEL MISMO.



27/6/2016 Nota No. 33

SE PRESENTAN FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA OBRERA OCACIONANDO DESLAVES EN LAS INSTALACIONES DE LA CONDUCCION DE FIBRA OPTICA PROPIEDAD DE TELMEX POR LO QUE SE ORDENA A LA EMPRESA A LA PRESTACION DE OBRAS INSTALACIONES.



28/06/2016 Nota No. 34

CONTINUAN INTENSAS LLUVIAS EN LA OBRERA PROVOCANDO MUJERACIONES EN EL TRAMO DE CONSTRUCCION DE TIERRA ARMADA Y POR LO TANTO RETRASOS EN EL AVANCE DE LA OBRERA.



Fecha:

No. 007

06/06/2016 NOTA No. 24

SE ORDENA AL CONTRATISTA EL RETIRO DE MATERIAL A ESPERDIDO PRODUCIDO DE LA EXCAVACION EN CORTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CECATI.

08/06/2016 NOTA No. 25

DEBIDO A LA INESTABILIDAD DE LOS TALUDES DENTRO DE LA ESCUELA CECATI, YA QUE ESTOS FUERON CONSTRUIDOS COMO ELLENO A VOLTEO Y DEBIDO QUE EL PROYECTO INDICABA ALUD EN CORTE DE 1.1 A 0.25 LAS CONDICIONES DEL TERRENO O LO PERMITEN, OBTANDO POR AVATIALOS DE 1.1 A 0.75, RECTANDO MAS AREA DE LO CONTEMPLADO A LA PROPIEDAD EL PLANTEL CECATI.

10/06/2016 NOTA No. 26

CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE Y RETIRO DEL MATERIAL DEL KM 66+320 AL KM 66+440.

13/06/2016 NOTA No. 27

SE INICIA CON COLADO DE DALA DE DESPLANTE PARA MURO ESCANIGAMENTE ESTABILIZADO DEL TRAMO EN CORTADO AL KM 66+140.

15/06/2016 NOTA No. 28

SE INICIA CON COLOCACION DE ESCANAS PARA MURO DE TERRA ARMADA DEL KM 66+100 AL KM 66+140.

17/06/2016 NOTA No. 29

CONTINUAN EXCAVACIONES EN CORTE SOBRE EL ACCESO DEL CAMINO A LAS MANANAS INTERROMPIENDOSE EL TRAFICO LOCAL EN ESTA ZONA.

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:

No.

005

23/05/2016	Nota No. 18	INFORMA AL CONTRATISTA QUE POR INSTRUCCIONES DE PERSONAL DE FERROCARRILES MEXICANOS QUE DEBERA ESPERAR UNA DISTANCIA DE 10.0M A PARTIR DEL EJE LAS VIAS PARA PODER CONTINUAR CON LAS EXCAVACIONES Y CORTE HASTA EN TANTO NO ESTE CONSTRUIDA LA OBRA (LSA) QUE PREVIAMENTE COLOCARA FERROMEX PARA PROTEGER EXCAVACION DE LOS APOYOS DEL PUENTE.
25/05/2016	Nota No. 19	ENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CECATI EXISTE UNA LINEA DE ALTA TENSION, DE LAS CUALES UNA DE LAS ESTRUCTURAS CONTIGUAS A LA OBRA CUENTA CON TRES DETENIDAS E INVADEN EL TRAZO DEL EJE GG, POR LO QUE SOLICITARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL PRESUPUESTO PRESUPUESTO PARA SU REUBICACION.
27/05/2016	Nota No. 20	CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CECATI
30/05/2016	Nota No. 21	SE ORDENA AL CONTRATISTA LA REUBICACION DE LOS BOLES QUE ESTAN DENTRO DEL TRAZO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN UBICADOS COMO LO HA INDICADO EL PERSONAL DE LA ESCUELA.
01/06/2016	Nota No. 22	SE INICIA CON LA REUBICACION DE ARBOLES AFECTADOS EL TRAZO DE LA OBRA.
03/06/2016	Nota No. 23	SE SOLICITA A PERSONAL DE PEMEX LA UBICACION Y PROFUNDIDAD GASOLINETO PROPIEDAD DE LA MISMA QUE CRUZA CON EL EJE EN EL KM 66+500.

Fecha:

No. 005

13/05/2016 NOTA No. 13
CONTINUAN LOS TRABAJOS DE REGORTE EN TERRACERIAS
EXISTENTES CON MATERIAL A VOLTRO Y NO APTO EN CALIDAD
ARA USARSE EN TERRAPLENES, POR LO QUE SE ORDENA AL
CONTRATISTA SU RETIRO PARA PROCEDER A TERRAPLENAR
CON MATERIAL AUTORIZADO POR LABORATORIO A NIVEL DEL
RELLENO NATURAL. SE ENTREGA POR PARTE DEL PROYECTISTA
PLANOS ESTRUCTURALES DEL PASO INFERIOR CON LAS VIAS
DEL FERROCARRIL.

16/05/2016 NOTA No. 14

SE SOLICITA AL DIRECTOR DEL PLANTEL CECATI PARA INICIAR
TRABAJOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MISMO. SE
ENTREGA AL CONTRATISTA EN FORMA DIGITAL PLANOS ESTRUCT-
URALES DEL PUENTE PASO INFERIOR Y VIAS DEL FERROCARRIL.

17/05/2016 NOTA No. 15

EL DIRECTOR DEL PLANTEL CECATI, SOLICITA ANTES DE
COMENZAR TRABAJOS DENTRO DE LA ESCUELA, ENTREVISTAR
A PERSONAL DEL AREA JURIDICA, YA QUE DEBIDO A LA AFEE-
CION DE TERRENO QUE SUFRIÓ ESTE PLANTEL, SE OFRECIO
POR PARTE DEL MUNICIPIO ALGUNAS MEJORAS PARA BENEFICIO
DE LA ESCUELA, LAS CUALES NO SE HAN CONCRETADO EN
ORDEN OFICIAL, POR LO TANTO SE INTORNA A LA CONTRATISTA
QUE DEBERA ESPERAR HASTA QUE SE DE AUTORIZACION POR
PARTE DE ESTA RESIDENCIA PARA INICIAR TRABAJOS DE
REMOLICION DE LA BARRA PERIMETRAL PROPIEDAD DEL
PLANTEL CECATI.

19/05/2016 NOTA No. 16

SE ORDENA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO
PREVENTIVO ENTRE LA CARRETERA A CO. CUANATEMOC Y LA OBRA
EN CONSTRUCCION CON BARRERAS DE PROTECCION PARA EVITAR
CUALQUIER ACCIDENTE. SE SOLICITA AL PROYECTISTA PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA EL ATAQUE DE LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE INFERIOR, PARA QUE SEA AUTORIZADO POR EL
PERSONAL DE LA EMPRESA FERROCARRILES MEXICANOS.

20/05/2016 NOTA No. 17

SE AUTORIZA POR PARTE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL CECATI
INICIAR CON TRABAJOS DENTRO DE SUS INSTALACIONES, Y
INFORMAR AL CONTRATISTA QUE DENTRO LOS ACUERDOS DE MEJORAS AL
PLANTEL SE CONSTRUIRA UNA AREA DE ESTACIONAMIENTO Y CAUCHA
DE PAVIMENTO RAPIDO CON CARGO AL CONTRATO DE LA OBRA.


Fecha:

No.

001


27/04/2016 NOTA No. 08

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE
RELEVO NATURAL DEL KM 60+00 AL KM 66+500.




03/05/2016 NOTA No. 09

INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN CERTA Y DENTALLICONES
Y BODEGA ASIGNADA POR TIRAZO DE OBRA DEL KM 66+00
AL KM 66+140.



05/05/2016 NOTA No. 10

EN EL KM 66+190 EXISTE UNA CALLE (SERVIDUMBRE) QUE
DA SERVIDIO A CASAS HABITACION Y NEGOCIOS PARTICULARES
DE LAS CUALES SI VERAN AFECTADOS POR LAS EXCAVACIONES
DE CORTE YA QUE EXISTE UN DESNIVEL DE 2.70M DE LA
FACILITAD DE LA CALLE EXISTENTE A LA RASA VERBAL
QUE 66. POR LO QUE SE NOTIFICA EN FORMA VERBAL
LOS VECINOS DE ESTA ZONA PARA QUE TOMEN LAS DEBIDAS
PRECAUCIONES Y ACCESOS POR LA PARTE PONIENTE CON LA
VIA A LA CARRETERA DE CD. CUAVATEMOC.




07/05/2016 NOTA No. 11

NOTIFICA EL CONTRATISTA QUE LABORARA TRES SEMANAS
CONTINUAS POR UNA ORE DESCANSO PARA EL PERSONAL DE
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CARGAS A
ABORDO AL PERSONAL DE MANO DE OBRA.



10/05/2016 NOTA No. 12

INICIAN LOS TRAMITES ANTE FERROCARRILES MEXICANOS PARA
LA SOLICITUD DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARAN A CABO
EN MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR
EL KM 66 CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL.



Fecha:

25/04/2016



No.:

003

NOTA NO. 03
CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE AMBAS PARTES DE ACREDITAR EN LA BITÁCORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NUMEROS GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS PREVISOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBAN IMPLEMENTAR.

POR LA DEPENDENCIA

POR LA CONTRATISTA

ING. ANDRES ESCARCEGA G.

ING. VICENTE MURALLO

25/04/2016



NOTA 04

CON ESTA FECHA Y NOTA LA DEPENDENCIA HACE ENTREGA FISICA DEL TRAZO DE LA OBRA, ASI COMO LOS PLANOS Y DATOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO QUE A CONTINUACION SE ENUNCIARAN.

- 1) PERFILES Y SECCIONES
- 2) PLANOS ESTRUCTURALES
- 3) PLANOS DE ACUMBRADO
- 4) SEÑALAMIENTO

POR LA DEPENDENCIA

POR LA CONTRATISTA


ING. ANDRES ESCARCEGA G.

ING. VICENTE MURALLO

26/04/2016

NOTA NO. 07

CON ESTA FECHA SE DAN INICIO LOS TRABAJOS RELATIVOS A SECCIONAMIENTO Y UNIFICACION DEL TRAZO DE LA OBRA YA QUE DEBIDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO OUBRIO CAMBIOS DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL PROYECTO. LA FECHA QUE SE INICIO LA OBRA YA QUE EXISTE UNA ANOMALIA DENTRO DE UN ARROYO QUE EL PROPIETARIO DEL PREDIO HUBO RELEVANDO CON PRODUCTO DE DESPERDICIOS DE EXCAVACION A VOLTEO PARA DAR NIVEL A SU PROPIEDAD.



Fecha: 25/04/2016

No. 002

NOTA No. 02

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE QUE LA PRESENTE BITÁCORA PERMANECERÁ EN EL SITIO DE LA OBRA PARA CONSULTA Y ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE LAS 7:00 AM A LAS 5:00 PM

POR LA DEPENDENCIA

POR LA CONTRATISTA

ING. ANORES ESCARCEGA G. ING. VICENTE MURILLO

25/04/2016 Nota No. 03

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE QUE UNA VEZ NOTADA LA NOTA, LA CONTRAPARTE ESTARÁ OBLIGADA A FIRMAR LA NOTA EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 HORAS Y CASO CONTRARIO SE DA POR ACEPTADA EL CONTENIDO DE LA MISMA.

POR LA DEPENDENCIA

POR LA CONTRATISTA

ING. ANORES ESCARCEGA G. ING. VICENTE MURILLO

25/04/2016 Nota No. 04

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE QUE UNA VEZ NOTADA Y FIRMANDO LA NOTA, LA MISMA NO PODRÁ SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE REALIZO LA NOTA

POR LA DEPENDENCIA

POR LA CONTRATISTA

ING. ANORES ESCARCEGA G. ING. VICENTE MURILLO

