



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 046/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 12 Y CALLE MADRID, COLONIA EL PALOMAR. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA AREAIN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GILBERTO BAFIDIS OCHOA, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. JUAN SAÚL AGUIRRE PRIETO, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 046/2016 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$ 175,149.45 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONVENIO MODIF POR MONTO Y PLAZO: \$ 100,180.30 (CIEN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 30/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 046/2016

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-33FMREF/14-OP-001
 2016-PDM-33FM-OP-149

12 DE ABRIL DE 2016
 04 DE JULIO DE 2016

PERIODO DE EJECUCIÓN: CONTRATO ORIGINAL 2 MAYO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONVENIO MODIF POR MONTO Y PLAZO: TERMINACION AL 31 DE AGOSTO DE 2016

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

BITACORA FECHA DE INICIO 03/05/2016 FECHA DE CIERRE 18/08/2016

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.	PAGARE	FOLIO	FECHA	IMPORTE
		1/1	18 DE AGOSTO DE 2016	\$31,833.27

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (S/IVA)	Factor de Amort.	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	Alcance Líquido (INC. IVA)
Anticipo							
Estimacion 1	02/05/16	14/05/16	\$ 70,638.13			\$ 423.84	\$ 81,940.23
Estimacion 2 (CIERRE DE CONTRATO)	5/07/16	31/07/16	\$ 104,510.65			\$ 627.06	\$ 121,232.35
Estimacion 3 (CONVENIO ULTIMA)	1/08/16	18/08/16	\$ 99,275.94			\$ 595.65	\$ 115,160.09
TOTAL			\$ 274,424.72			\$ 1,646.55	\$ 318,332.67

COSTO DE OBRA: \$ 318,332.67 (TRESCIENTOS DECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 1,049.85 CIVA.

Camino a la
 Presa Chuviccar No. 1108
 Col. Campesina Nueva
 C.P. 31410
 Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
 Tel./Fax Directo 418-65-51
 Larga Distancia
 (614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx

[Handwritten signature]





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 046/2016

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA C. GILBERTO BAFIDIS OCHOA HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO"

 ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

 ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.
 RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

 GILBERTO BAFIDIS OCHOA
 REPRESENTANTE LEGAL
 AREAIN, S.A. DE C.V