



Ing. Manuel Villarreal Quezada

Factura

SERIE: E

FOLIO: 55

FECHA: 27/7/2016 11:26:19

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301638347

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Julio 27 2016 - 12:26:25

Folio fiscal: 6B2D0064-9804-4EF5-9B62-8A421D03C230

Documento Válido

MANUEL VILLARREAL QUEZADA

R.F.C.: VIQM6506167SA

30a No. 133 ZARCO,

CHIHUAHUA 31020

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: CALLE MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

EMITIDO EN:

.....

OBSERVACIONES:

(Ninguno)

Colonia: CENTRO

C.P.: 31000

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Cantidad	UM	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 049/2016 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REPARACIÓN DE CANAL EN ÁREA DE 5a. ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES ROQUE JACINTO MORON Y CALLE BENITEZ Y C. JIMÉNEZ COL. CUARTELES.	8,579.03	8,579.03

ALCANCE ESTIMACION 1 \$8,579.03

(-) AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00

SUBTOTAL \$8,579.03

16% I.V.A. \$1,372.64

TOTAL \$9,951.67

MENOS RETENCIONES:

I.C.I.C. DE 0.2% \$17.16

C.M.I.C. DE 0.2% \$17.16

D.I.F. DE 0.2% \$17.16

TOTAL RETENCIONES \$51.48

NETO A RECIBIR \$9,900.19

Importe con letra

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión: 3.2* Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Régimen: Forma de Pago:NO IDENTIFICADO CUENTA: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 8,579.03

I.V.A.: 1,372.64

TOTAL: 9,951.67

Sello digital del CFDI

JU72sqxBxGZAOxtWPI4dMADooyVfidT1mKF8F0ES0EJ02wZQIQI7itwkk7HfJCxiis/3Zxno0hJJgBbev1IzKb
oA/8KRh02T4LHRIXEJF+aXoHSSEQJKn6hHrCZGFji57JqNEH5wC7pYLP4zVBlwN59kvAWEITzDX84uPrwVe0=

Sello del SAT

NFHqBu/p/VWw/GUG1Eyojd3dJNFVCja4Pnx77Z1rYWNfGDq8mzFGZBmxHNehcjzDtdlaV5wFm9v5n+GXv
xtJ2pXqMi9Uzxs54F3gU/DYISL8Tc78JMKDfNFGliuPF7Y258hxbA+U6z4knRNuZE7hW3+KwQJgloWy
gDZNihZ969k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B2D0064-9804-4EF5-9B62-8A421D03C230|2016-07-27T12:26:25|JU72sqxBxGZAOxtWP
i4dMADooyVfidT1mKF8F0ES0EJ02wZQIQI7itwkk7HfJCxiis/3Zxno0hJJgBbev1IzKboA/8KRh02T4
LHRIXEJF+aXoHSSEQJKn6hHrCZGFji57JqNEH5wC7pYLP4zVBlwN59kvAWEITzDX84uPrwVe0=|0000
1000000202864883||



Firma



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI




RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
VIQM6506167SA	MANUEL VILLARREAL QUEZADA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
6B2D0064-9804-4EF5-9B62-8A421D03C230	2016-07-27T11:26:19	2016-07-27T12:26:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$9,951.67	ingreso	Vigente	

Imprimir

Manuel Villarreal Q.

gl



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES




RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 049/2016	CONTRATADOS
OBRA: REPARACIÓN DE CANAL EN ÁREA DE Sa. ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES ROQUE JACINTO MORON Y CALLE BENITEZ Y C. JIMÉNEZ	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 376,948.01 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. DEL 31 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016	
CONTRATISTA: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 9,951.67 CON IVA
RFC VIQM65061675A	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 366,847.25 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 376,798.92 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ -	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 8,579.03	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 8,579.03	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	17.16
0.2% INSTITUTO	\$	17.16
0.2% D.I.F.	\$	17.16
SUMA DESCUENTOS	\$	51.48
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	8,579.03
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	8,579.03
I.V.A.	\$	1,372.64
TOTAL	\$	9,951.67
(CON LETRA)		
(NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	51.48
SALDO NETO A RECIBIR	\$	9,900.19

AUTORIZO	ELABORO
 ING. SERGIO DE LA O RUBIO RESIDENTE D.O.P.M	 ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
 ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	 ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
 ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, D.F.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$ 9,900.19
(NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 19/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 049/2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 379,942.03
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.
REPARACIÓN DE CANAL EN ÁREA DE 5a. ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE MARCELO CARAYO ENTRE CALLES ROQUE PACIFIC MOYON
Y CALLE BENITEZ Y C. JIMÉNEZ COL. CUARTELES

ALCANJE DE LA CANTIDAD \$ 1,579.63

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$

SUBTOTAL \$ 8,379.63

IVA \$ 1,372.64

TOTAL \$ 9,751.67

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 17.16

INSTITUTO 0.2% 17.16

D.I.F. 0.2% 17.16

SUMA 51.48

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 379,942.03
\$ 379,942.03
\$ 379,942.03
\$ 379,942.03
\$ 379,942.03
\$ 379,942.03

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$
\$
\$
\$
\$

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% I.C.I.C.

0.2% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 632.50	\$ 632.50	\$ 632.50
ESTA ESTIMACION	\$ 17.16	\$ 17.16	\$ 17.16
ACUMULADO ACTUAL	\$ 649.66	\$ 649.66	\$ 649.66

RECIBIMOS

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA
VIQM65061675A



OBRA: REPARACIÓN DE CANAL EN AREA DE 5a. ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES
ROQUE JACINTO MORON Y CALLE BENITEZ Y C. JIMÉNEZ COL. CUARTELES
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CONTRATISTA: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA
PERÍODO: DEL 31 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)
No. CONTRATO: 049/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	\$ -
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -
	<u>EXTRAS</u>	\$ 8,579.03

SUBTOTAL	\$	8,579.03
I.V.A.	\$	1,372.64
TOTAL	\$	9,951.67

POR EL CONTRATISTA

Ing. Manuel Villarreal Quezada
ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

POR LA OFICINA DE CONTRUCCION

P.A. [Signature]

ING. SERGIO DE LA O RUBIO



OBRA:	REPARACIÓN DE CANAL EN ÁREA DE 56. ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES ROQUE JACINTO MORON Y CALLE BENITEZ Y C. JIMÉNEZ COL. CUARTELES		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA		
CONTRATISTA:	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA		
PERIODO:	DEL 31 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016		
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)		
No. CONTRATO:	049/2016		

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO			VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA EXTRA								
								\$ 8,579.03

EXT-01	MURO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40, RELLENO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8 A CADA 60 CM. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	4.05	4.05	0.00	4.05	471.80 \$	1,910.79
EXT-02	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE EL EQUIPO Y COMBUSTIBLES LAB EN OBRA, OPERADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	76.00	76.00	0.00	76.00	87.74 \$	6,668.24

SUBTOTAL	\$ 8,579.03
IVA	\$ 1,372.64
TOTAL	\$ 9,951.67

POR EL CONTRATISTA:
ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION:
ING. SERGIO DE LA O RUBIO.

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	049/2016	TRAMO:	
OBRA:	REPARACION DE CANAL EN AREA DE SA. ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES ROQUE JACINTO MORON Y CALLE BENTEZ Y C. JIMENEZ COL. CUARTELES	CONTRATISTA	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016
--------------------	---------	---

CONCEPTO	EXT-01	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
MURO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40, RELLENO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CM, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		MURO DE BLOCK = 4.5m * 0.90 m = 4.05 m ³	MURO DE BLOCK 4.5 6'0	VOL= 4.05 m ²

Manuel Villarreal Quezada

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

HOJA


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	049/2016	TRAMO:	
OBRA:	REPARACION DE CANAL EN AREA DE 5a. ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES ROQUE JACINTO MORON Y CALLE BENITEZ Y C. JIMENEZ COL. CUARTELES	CONTRATISTA	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA


No. DE ESTIMACION:	2.(DOS)	PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016
--------------------	---------	---

CONCEPTO	EXT-02	FECHA	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE EL EQUIPO Y COMBUSTIBLES LAB EN OBRA, OPERADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		04/05/2016 05/05/2016 06/05/2016 09/05/2016 10/05/2016 11/05/2016 12/05/2016 13/05/2016 14/05/2016 16/05/2016 17/05/2016 18/05/2016 19/05/2016 20/05/2016 TOTAL =	OPERACIONES ARITMETICAS HORAS 3.00 HRS. 4.00 HRS. 6.00 HRS. 4.00 HRS. 6.00 HRS. 8.00 HRS. 8.00 HRS. 8.00 HRS. 4.00 HRS. 6.00 HRS. 4.00 HRS. 5.00 HRS. 5.00 HRS. 76.00 HRS.		76 HRS.


Ing. Manuel Villarreal Quezada



ESTIMACION No. 2
REPARACIÓN DE CANAL EN ÁREA DE 5ª. ZONA MILITAR UBICADA EN CALLE MARCELO CARAVEO ENTRE
CALLES ROQUE JACINTO MORON Y CALLE BENITEZ Y C. JIMÉNEZ COL. CUARTELES.



sm



P.A. SLD