



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 04 de Julio de 2016 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN C. 2A Y C. LLANO DEL CARRIZAL, COLONIA LOS LLANOS.

Ejecutada por: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

R.F.C. VIQM6506167SA

Contrato No. 051/2016	Monto con Iva \$ 209,557.97	Periodo Contratado: 02 de Mayo al 30 de Junio de 2016	Elaborado: Abril 29 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-33FMREF/15-OP-018 \$ 209,557.97

Recursos 2016


TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 209,557.97

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 11,377.76


TRÁMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACIÓN		RETENCIONES				SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGR.	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.		INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales y Excedentes	Nº 53	170,845.01	27,335.20			0.00	0.00	341.69	341.69	341.69	197,155.14	198,180.21		May 2 del 2016	May 30 del 2016
TOTALES			170,845.01	27,335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	341.69	341.69	341.69	197,155.14	198,180.21			

COSTO DE OBRA:	198,180.21	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	198,180.21	PERÍODO REAL:						May 2 del 2016	May 30 del 2016
POR ESTIMAR:	11,377.76	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	11,377.76	RET 0.2% I.C.I.C.	341.69	RET 0.2% C.M.I.C.	341.69	RET 0.2% D.I.F.	341.69		

CONTRATISTA


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

RESIDENTE D.O.P.M


ING. SERGIO DE LA O RUBIO

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN C. 2A Y C. LLANO DEL CARRIZAL, COLONIA LOS LLANOS.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		
			CONTRATO							
1	ACERCA EN MURO DE APUNTO CON SECCION DE 30 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE ALTO CON CONCRETO	ML	16.2	\$ 620.50	\$ 10,052.10	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00
2	LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON ESPESOR DE 34 CM ARMADA SEGÚN PLANO INC. GANCHOS, BASTONES, TRASLAPES, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	M2	64.8	\$ 2,112.95	\$ 136,919.16	64.80	136,919.16	0.00	64.80	136,919.16
3	BANQUETA ARMADA EN VOLADIZO CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON ESPESOR DE 10 CMS. A 20 CMS. (VER ARMADO DE CONTINUACION DE LOSA) Y 5 VARILLAS LONGITUDINALES #4 INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	16	\$ 879.56	\$ 14,073.26	16.00	14,073.26	0.00	16.00	14,073.26
4	PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS, SOLDADURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	16	\$ 1,094.09	\$ 17,505.44	16.00	17,505.44	0.00	16.00	17,505.44
5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLA PARA TRAFICO PESADO LINEA OSEL PLATA O SIMILAR INCILUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	8	\$ 100.95	\$ 807.60	6.80	686.46	1.20	6.80	686.46
6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE BLANCA PARA TRAFICO PESADO LINEA OSEL PLATA O SIMILAR INCILUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	13	\$ 99.68	\$ 1,295.64	16.66	1,660.67	-3.66	16.66	1,660.67
					SUBTOTAL	\$ 180,653.42	\$ 170,845.01			\$ 170,845.01
					IVA	\$ 28,904.55	\$ 27,335.20			\$ 27,335.20
					TOTAL	\$ 209,557.97	\$ 198,180.21			\$ 198,180.21

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 04 de Julio de 2016 según contrato de obra pública 051/2016.

POR EL CONTRATISTA

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

POR EL CONTRATANTE

ING. SERGIO DE LA O RUBIO