

Ingeniería civil
objetiva s.a. de c.v.

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV
ICO970409973
Domicilio Fiscal
VALLARTA 4313 5
Col. GRANJAS 31160
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144179830

Factura No: 350

FOLIO FISCAL (UUID):

498BE381-4CF5-431A-A0A4-047D14C816D8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202136805

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-07-11T18:25:51

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-07-11T18:20:50

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA No. 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 11 julio 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	0	TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO ESTIMACIÓN No.2 (DOS) SEGÚN CONTRATO No. 056/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 20,720.00 AMORTIZACIÓN ANTICIPO \$ 6,216.00 SUMA \$ 14,504.00 IVA \$ 2,320.64 TOTAL \$ 16,824.64 MENOS RETENCIONES D.I.F. DEL 0.2% \$ 41.44 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 41.44 C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 41.44 TOTAL RETENCIONES \$ 124.32 NETO A RECIBIR \$ 16,700.32	\$ 14,504.00	\$ 14,504.00

IMPORTE CON LETRA: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 64/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 14,504.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 2,320.64
TOTAL: \$ 16,824.64

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nuuS10QFTPzWED8QAVBgLoGUHdC7YVRN509nn+3B+GHaEz+6IK+b4haG3quaRxxGju9ggquzSDWGs1mvC0eLz5FLX+Gw6DkwXTzcNOu+AAer/aEn+68Za87v4kztVAFx9yg5wGdXZhGVZUCITg4WgEb21ptprwDvq2zo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

u+SHaePd4oUslg+5XF:WP8cPaF4q1FhVYGI0k6L8qPC+bdioPaJcOUpErs+63yMypSgOf+eTVbu+y5JRWzO7ooZ3+2ijamYaD9Dn10+c+nuoX4YYI/R0YkbK1Z7gXnOyip2nL+59sch8VoUo21MgIWL5Gs2nMISdWbEc=


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0/498BE381-4CF5-431A-A0A4-047D14C816D8|2016-07-11T18:25:51||nuuS10QFTPzWED8QAVBgLoGUHdC7YVRN509nn+3B+GHaEz+6IK+b4haG3quaRxxGju9ggquzSDWGs1mvC0eLz5FLX+Gw6DkwXTzcNOu+AAer/aEn+68Za87v4kztVAFx9yg5wGdXZhGVZUCITg4WgEb21ptprwDvq2zo=||0001000000203495276||



www.foliosdigitales.com

Impresión digitalizada por: Folios Digitales S.A. de C.V.
Calle Minerva No. 100, Col. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

ICO970409973

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

498BE381-4CF5-431A-A0A4-047D14C816D8

2016-07-11T18:20:50

2016-07-11T18:25:51

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$16,824.64

ingreso

Vigente

13/07/2016



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PDM	CONTRATO No. 056/2016	CONTRATADOS
OBRA: TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 633,360.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 28 DE MAYO DEL 2016 AL 30 DE MAYO DEL 2016	
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 24,035.20 CON IVA
CONTRATISTA: INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 609,324.80 CON IVA
RFC: ICO970409973	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 633,360.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
OBRA NORMAL.- <u>ALBAÑILERIA</u>	\$ 20,720.00	
OBRA EXCEDENTE.-		
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 20,720.00	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$	41.44
0.2% I.C.I.C.	\$	41.44
0.2% D.I.F.	\$	41.44
SUMA DESCUENTOS	\$	124.32

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	20,720.00
AMORT ANTICIPO	\$	6,216.00
SUB-TOTAL	\$	14,504.00
I.V.A.	\$	2,320.64
TOTAL	\$	16,824.64

(CON LETRA)

(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
64/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	124.32
SALDO NETO A RECIBIR	\$	16,700.32

AUTORIZO

ELABORO

ING. SERGIO DE LA O RUBIO
RESIDENTE D.O.P.M

INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
SUBDIRECTORA DE OBRA PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH., 20 DE JUNIO DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 16,700.32

DIESEISES MIL SETESIENTOS PESOS 32/100 MN

COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN No. 2 CONTRATO No. 056/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 633,360.00

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	20,720.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	6,216.00
SUBTOTAL	\$	14,504.00
IVA	\$	2,320.64
TOTAL	\$	16,824.64

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

D.I.F. DEL 0.2%	\$	41.44
I.C.I.C. DEL 0.2%	\$	41.44
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$	41.44
	\$	124.32

NETO A RECIBIR \$ 16,700.32

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO.

CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	633,360.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	609,324.80
ESTA ESTIMACION	\$	24,035.20
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$	633,360.00
POR EJERCER	\$	-

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

CONTRATO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	190,008.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$	182,797.44
ESTA ESTIMACION	\$	7,210.56
ACUMULADO ACTUAL	\$	190,008.00
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO.

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,050.56	\$ 1,050.56	\$ 1,050.56
ESTA ESTIMACION	\$ 41.44	\$ 41.44	\$ 41.44
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,092.00	\$ 1,092.00	\$ 1,092.00

R E C I B I M O S

INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.

IC0970409973

No. CONTRATO: 056/2016

ESTIMACIÓN No. 2

PERÍODO: DEL 28 DE MAYO DE 2016 AL 20 DE JUNIO DE 2016

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	OBRA NORMAL.-	
1	ALBAÑILERIA	\$ 20,720.00

SUBTOTAL	\$	20,720.00
I.V.A.	\$	3,315.20
TOTAL	\$	24,035.20


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.


ING. SERGIO DE LA O RUBIO

OBRA:		TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO				MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.					
No. CONTRATO:		056/2016				ESTIMACIÓN No. 2					
PERIODO:		DEL 28 DE MAYO DE 2016 AL 20 DE JUNIO DE 2016									
CONTRATISTA:		INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.									
		CONCEPTOS				PROYECTO		VOLÚMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.		DESCRIPCIÓN				VOLUMEN	UNIDAD	ACUMULADA TOTAL	ACUMULADA ANTERIOR		


OBRA NORMAL.-										
1.00	ALBANILERIA									\$20,720.00
1.003	Colocacion de concreto lanzado sobre malla (techo del tunel) con un espesor promedio de 8 cms, concreto de 200 kg / cm (T.M.A. 3/8" con fibra), protegiendo el barandal, incluye limpieza.				8.00	ml	8	0.00	8.00	\$2,590.00
										\$20,720.00



POR EL CONTRATISTA
 INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 ING. SERGIO DE LA O RUBIO



ingeniería civil objetiva s.a. de c.v.

OBRA: TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS EN EJIDO SACRAMENTO.

UBICACIÓN: CD CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PERIODO ESTIMADO: 28 DE MAYO AL 30 DE MAYO

EJECUCION: ---

No	CONCEPTO	EJE	TRAMO	JUNIO DEL 2016				ESTIMACION:	VOLUMEN	OBSERVACIONES
				N° PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD		
1	ALBAÑILERIA COLOCACION DE CONCRETO LANZADO SOBRE MALLA (TECHO DEL TUNEL) CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CMS, CONCRETO DE 200 KG / CM (T.M.A. 3/8" CON FIBRA), PROTEGIENDO EL BARANDAL, INCLUYE LIMPIEZA.				8.00			ML	8.00	VER CROQUIS 1 & 2

1.01

GENERO:

ING. CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.

CROQUIS GENERADOR PARA ESTIMACION DE OBRA
EJECUTADA EN, TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS
NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO.

UBICACIÓN : CIUDAD CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA.

ELABORO:
INGENIERIA CIVIL OBJETIVA

PROYECTO:

CROQUIS 1

ESCALA: INDICADAS

ACOTACION: METROS


DIBUJO:

REVISO:

8.00

120.00

CONCRETO F'C 200 KG/CM2
LANZADO SOBRE EL
RECORRIDO DEL TUNEL DE
SALIDA. ESPESOR PROMEDIO
8CMS




CROQUIS GENERADOR PARA ESTIMACION DE OBRA
EJECUTADA EN, TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS
NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO.

UBICACIÓN : CIUDAD CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA.

ELABORO:
INGENIERIA CIVIL OBJETIVA.

CROQUIS 2

ESCALA: INDICADAS ACOTACION: METROS
DIBUJO: REVISO:



ALBUM FOTOGRAFICO DE LA OBRA

OBRA: TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NONIBRE DE DIOS
 LOCALIDAD: CD CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

ESTIMACION: 2 (DOS)

	(1.01) COLOCACION DE CONCRETO LANZADO		(1.01) COLOCACION DE CONCRETO LANZADO
	(1.01) COLOCACION DE CONCRETO LANZADO		(1.01) COLOCACION DE CONCRETO LANZADO

