

000000003

Nota 3: 30 de Mayo 2016: Con esta nota y fecha se continúan los trabajos de topografía por parte del contratista a lo largo del acueducto.

Nota 4: 8 de Junio del 2016: Con esta nota y fecha se comienzan los trabajos de Demoliciones de Banqueta y guardación 12-20-35m en mal estado en el tramo comprendido entre calle pericos y calle Vazminez, así como entre las calles Vazminez y Jacintos. Se le pide al contratista retirar el material que se está generando con el despalme del terreno y demoliciones.

Nota 5: 10 de Junio 2016: Con esta nota y fecha se trabaja en las calles entre Jacintos y Madre Selva y los vecinos rellenaron con materiales las áreas donde se está trabajando principalmente entre Vazmin y Jacintos por lo que se está retirando más material hasta llegar al suelo firme.

Nota 6: 13 de Junio del 2016: Con esta nota se hace la observación de los escombros que están dentro de las áreas por trabajar tirados por los vecinos. Se le pide al contratista presentar los precios extraordinario a más tardar en 72 horas de haber puesto la nota en la bitácora. Se hace la visita por parte del departamento de topografía de Obras públicas Ing. Guillermo Robledo Carrasco y el topógrafo del contratista Ing. Vaine Leyva Revisando los levantamientos topográficos hechos por ambas partes y acordando que la pendiente mínima será de 4 al millar.


También se presentó un catálogo de moldes para darle el acabado a los concretos estampos, al departamento de proveedor escogiendo el Arg. Cesar Javier Leyva. Así como la Arg. Gloria Ruelas los siguientes moldes MP-190 Tabique en Petatillo 84X74 color P.O.G.S gris suave este será instalado para conectar de calle a calle el acueducto.

MA-20012: Laja Andador A. 90x40cm color P.O.G. Gris. en modelo Sustituya a los conceptos 2 A y 2.5 de cada recorrida

Fecha

000000006


Nota 14, Miércoles 22 de junio 2016.
Con esta nota se indica se trabaja en el despalme del
recomiendo #3 y se aprueba el terreno en el reco-
mendo #2.





Nota 15 25 de junio 2016

Con esta nota se indica se entrega por parte de esta su-
perintendencia las ordenes de compra para que presente
cuanto antes las precios extraordinarios que han
estado saliendo que no estan en el catalogo original.
Asi mismo se presenta a esta superintendencia por parte
de del contratista el programa de obra.






Nota 16 Sabado 25 de junio 2016. - Con esta


nota se le pide a la superintendencia para su supervisión de
obras indicadas para su supervisión material de recibiendo para
comparación algunas en áreas donde se tubo que retirar
material de escombros y basura que solo al momento de
realizar trabajos de despalme.






Miércoles 29 de junio del 2016

Nota 17 Se le pide al contratista que en las labores
de concreto para los postes, estos tendran sobre
el nivel de piso terminado una altura de 15cms





Nota 18 Miércoles 29 junio de 2016.

Se le indica al contratista que en las areas de
las calles donde no haya circunferencia de vericruces
se pondran concretos de 10 cms de espesor y donde
hay circunferencia se pondra concreto de 15 cms de espesor.





Escriba

00000007

Nota 19: Miércoles 30 de Junio 2016.


Con esta nota y fecha se le comunico a la contratista que por ordenes de la su gerencia de Obras Públicas a cargo de Ing. Enrique Xodit/ Perez Blanco se hace una reduccion del presupuesto que se tenía en este proyecto y se me da la orden de reducir los trabajos que se ejecutaban en los 8 recorridos a 4 recorridos.

Se trabajara en los recorridos 5, 6, 7 y 8 y quedando inconclusos los recorridos 2 y 3 en los cuales se habia estado trabajando. Se espera obtener de mis superiores para ver que solucion se le dara en esos temas ya trabajados.






Nota 20: Miércoles 30 de Junio 2016.

Con esta nota y fecha se informa los trabajos en el recorrido 5 dejando pendiente el recorrido 2 y 3 por causas ya comentada en nota # 19.

Nota 21: Martes 5 de Julio 2016.

Con esta fecha se hace el modificado del monto autorizado que es de 6724 036.35 contemplando los trabajos realizados en los recorridos 2 y 3 en este monto. Se le pide aumenar su fuerza de trabajo ya que con la brigada (4 personas) son muy pocas.

Nota 22: Miércoles 6 de Julio 2016.

Se le pide al contratista el programa de obra de los recorridos 5, 6, 7 y 8 para mantener actualizado a la brevedad posible. Tambien se le pide presentar generadores de los conceptos ejecutados hasta la fecha y dar a conocer las diferencias entre cada calle incluyendo cortes transversales.




BACORBA

000000008

Nota 23 Uebes 7 de Julio 2016.
Se Adelcal con esta presentar precio extraordinario
#8 de excavación en material B con maquinaria.



Nota 24



Uebes 17 de Julio 16. Con estameta y fecha
se hace visita por parte de Aguabrad, re-
mendando hacer una base para las partes de
35 cm de espesor y de metro de altura, siendo
salir de nivel y de guarnición en las partes de 80
cm de largo y quedando 10 cm de base sobre
el nivel de la base.



Nota 25 13 de Julio 2016.

Con esta nota y fecha se hace visita por parte de
personas del Impulso Agr. Jorge Sigala y por par-
te de obras públicas, en la finca de la finca de la finca.
Deposito de precalentamiento de la finca de la finca.
Jose Muestra Lopez Asicoma el 17 de Julio 2016.
Ma. residente de obra por parte de la finca de la finca.
Ciendo un terreno de 10 largo de 105 metros y 8
Al 16 y 7 y 8 haciendo una obra de 10 metros y 8
de superficie y llegando a las siguientes conclusiones.

- 1- Se contabilizaron el costo de los trabajos realizados
en los trabajos y 3 donde se estuvo laborando
en los trabajos y 3 donde se estuvo laborando
- 1- Trazo y Nivelación con aparatos topográficos
- 1-2 Desplazamiento de 10 cm del terreno retirando 100% Material Orgánico
- 1-3 Cortes de firme de concreto
- 1-4 Demoliciones de elementos de concreto simple, Vol. med. de obra.
- 1-5 Apirey Compacción del terreno natural
- 1-6 Acumulo en campo de materia productiva de Desplazamiento de obra.
- 1-7 Repleno con materia de Barrio.

Fecha

00000010

Nota 27^{ta} 19 de Julio 2016
 Se le pide al contratista presentar precio extra-ordinario \$11.00.
 Ext. 11.0 = Recambio de Adoquina Producto del Des-
 mantelamiento del mismo, incluye como de suena
 Nueva.






Nota 28^{ta} 20 de Julio 2016
 Se hace visita de Inspección Menéndez del Departamento de parques y Armonizado Público y recomiendo que se haga un extra 12 para el 11. Se comunicó y se le indicó de nuevo el costo de mantenimiento y el que muestra el catálogo de presupuesto se le pide al contratista presentar presupuesto de este tipo y que la obra existente en el recinto se utilicen los mismos (de los parcs).




Nota 29 20 de Julio 2016
 Se le pide al contratista que en las excavaciones que se están haciendo para el tendido de tuberías de agua fría, se retire material consumido con basura y lo circunscribe y se rellene con material con




Nota 30 26 de Julio 2016
 Consta hecho de trabajo en el retiro de ado-quina existente. Se y Bentes de la calle. Se y se hace la obra de vacación por parte de la alcaldía. Hacer lo propio hecho y se acordó pagar de verse a la obra y se acordó pagar por el de concreto y grava. Se acordó alardear del aderecho.

000000014

Nota 31 Viernes 29 de Julio 2016

En relación a la nota # 28 se cambia el criterio y se pondrán bases nuevas en el presupuesto 58 y la 54 para los postes. Se le pide al contratista dejar donde va la grava y la turca de 12 cm albio del nivel de ejecución con el fin de bajar los costos de grava triturada y que quede 10 cm de esta y 2 cm libres para que no se desmenuce sobre el pavimento.

Nota 32 4 de Agosto 2016

Nota 32, en esta nota se le pide al contratista que el adquirente de esta retina para meter la instalación del Acomodo deberá recomendarlo donde le pida la ciudad de la C. 58 hacia la 59. Responderé del mismo el desperdicio que esto ocasiona y también a la policía sé lo comunicable protección donde haya escombros o. ranjas en el pavimento.

Nota 33 11 DE AGOSTO 2016

En esta nota se utiliza la SUBECONOMIA QUE NO SE ANODOO DELAR LOS PERS. DE GOBIERNO Y LA QUE SE ACOMODO CON PRECIPITACION DE LLUVIAS. EN LOS DIAS 6, 7, 10 Y 11 DE AGOSTO Y POR ESTO MISMA SE AN ESTADO CANCELANDO LOS COPIEROS. ANAGRAMADOS PARA DICHA FEECHAS EN LAS AREAS QUE YA ESTAN PREPARADAS DEL PASEPASEO.

Nota 34 Sábado 13 de Agosto 2016.

Se continúa trabajando en la colocación de bases para los postes y colocando en donde ya existen se le pide al contratista avisar a la subeconómica para que se le pida la grava. Así como presentar presupuesto de la grava que se colocara a los lados del Acomodo.

Fecha:

0000000

Nota 48 06/SEP/2016.

CON PARA NOTA Y FECHA SE VE NOTIFICAR A
SUSCRIPCION QUE NO SE HAN DADO CUANT LOS RISES
DE CORDON Y TRABAJOS DE TENDENCIA ASI COMO
DE INSTALACION ELECTRICAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES
PLUVIALES DE LA REGION EN LOS DIAS 18, 23, 29 Y 30
DE AGOSTO POR LO QUE NOS QUISA ATRASOS EN LA OBRA.

[Handwritten signature]

D-3959/2016

Chihuahua, Chih., 8 Septiembre de 2016.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.



Estimado Ingeniero:

De acuerdo al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. No.061/2016 relativo a: **CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL ACUEDUCTO "RECORRIDOS", UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, por este medio solicitamos la ampliación en tiempo para el 29 de octubre del presente año, debido a la entrega tardía de la obra, así como los diferentes cambios al proyecto los cuales le argumentamos en las siguientes notas de bitácora:

1.-Nota de Bitácora No.4 de fecha 8 de junio de 2016 se nos definieron trazos y niveles de algunos recorridos. *0 días*


2.-Nota de Bitácora No.6 de fecha 13 de Junio 2016 se nos definió pendientes y estampado de los concretos. *5 días*

3.-Nota de Bitácora No.18 de fecha 29 de Junio 2016 se nos define espesores de los concretos. *5 días*

4.-Nota de Bitácora No.19 de fecha 30 de Junio de 2016 se nos comunica trabajar en los recorridos 5 al 8 y dejar inconclusos del 1 al 4.

5.-Nota de Bitácora No. 24 de fecha 11 de Julio de 2016 se nos informó del cambio de sección de las bases de concreto para recibir los postes. *0 días*

6.-Nota de Bitácora No. 25 de fecha 13 de Julio de 2016 se nos informó colocar herbicida y hule para recibir grava a los lados del acueducto. *0 días*



7.-Se desmantelo algunas áreas de adoquín por lo que con nota de Bitácora No.26 de fecha 19 de Julio se nos notifico que se volviera a colocar, que no se iba a colocar concreto estampado en dicha área. *O.d.a.f.*


8.-Nota de Bitácora No. 30 de fecha 26 de Julio de 2016 se nos informa regresar a los recorridos 2 y 3 para colocar concreto. *O.d.a.f.*

9.-Nos hemos visto afectado con el avance de la obra debido a la gran cantidad de lluvia que hemos tenido en la región, Nota de Bitácora No. 33 y 48 de fechas 11 de Agosto y 6 Septiembre de 2016 (lluvias constantes días 8,9,10,11, 18, 23, 29 y 30 Agosto). *S.d.a.f.*

10.-Mediante oficio entregado a esta contratista de fecha 12 de agosto del presente año, se nos ratifica la reducción del monto del contrato a \$ 6,724,036.35 (Seis millones setecientos veinticuatro mil treinta y seis pesos 35/100 m.n.) *O.d.a.f.*

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente,


Ing. Diego J. Suarez Reyes
Apoderado Legal.

ccp.-Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Infraestructura Urbana
ccp.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe departamento de Construcción.
ccp.-Ing. José Luis Huitron Lopez.-Residente de obra.