


Fecha:

0000011

Nota 32 Viernes 29 de octubre 2016.

En relación a la nota # 28 se cambia el contenido y se pondrán bases nuevas en el trazo de la S8 a la S4 para los postes. Se le pide al contratista dejar donde va la grava triturada 12 cm y bajo el nivel de querrición con el fin de a lojar 10 cm de grava triturada y que quede 10 cm de esta y 2 cm libres para que no se este deteriorando sobre el pavimento.





Nota 32 4 de Agosto 2016.

Nota 32: Con esta nota se le pide al contratista que el adquirente revise retirar para meter la instalación del pavimento de grava y recomendarlo, darle prioridad de la C. 58 hacia la S2 reespejando del mismo el desperdicio que esta saliendo y también que ponga señalamiento de protección donde haya escombros o ranjas en el pavimento.



Nota 33 11 DE AGOSTO 2016

CON ESTA NOTA SE NOTIFICA A SUPERVISIÓN QUE NO SE HAN PODIDO COLAR LOS PROS DE CONCRETO Y A QUE SE A CONTINUO CON PRECIPITACIÓN DE LUBIAS EN LOS DIAS 8, 9, 10 Y 11 DE AGOSTO Y POR ESTO MISMO SE AN ESTADO CANCELANDO LOS CONCRETOS PROGRAMADOS PARA DICHAS FECHAS EN LAS AREAS QUE YA ESTAN PREPARADAS DEL PARCELMADO 2.

Nota 34 Sábado 13 de Agosto 2016.

Se continúa trabajando en la colocación de bases para los postes y cableando en donde ya existen. Se le pide al contratista, avisar a estos supervisores y a la hora de colar. Así como presentar nuestra de la grava que se colocara a los lados del Acueducto.




Fecha:

00000012


* Nota 35: 16 de Agosto 2016.

Con esta fecha se inician los colados de concreto en la calle acueducto entre C. Perceval y Calle Nazmines acaba landa un total de 16 m² con acabado a vuelta de llana y dejando los espacios donde colatan concretos estampados y lavados en esta creará y se trabaja en el reacondo del adoguin.





* Nota 36: 19 de Agosto 2016.

En relación a la nota 28 del 20 de Julio del 2016 se cancela este concepto extra y los concepto que han estado saliendo quedaran de la siguiente manera: Ext-08.15.1; Cama de arena en Zanja de Poliducto, incluye arena, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.





19 de Agosto 2016

* Nota 37: El contrato presenta p.u de reacomodo de adoguin recuperado de 10x20 en un ancho promedio de 40cm incluye cama de arena de 5cm, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (m.u.) a sujeción probación por el departamento de castos.

Nota 38 19 de Agosto. Con esta fecha y nota se hace constar que se acudio al departamento de alumbrado publico municipal con el ingeniero FERNANDO MARTINEZ PARA PROPONER UNA LUMINARIA SIMILAR A LA DEL CONCEPTO 4.8 RECORDADO 7 LLEVANDO MUESTRA Y FICHA TECNICA Y SIEMPRE APROBADA COMO LUMINARIA SIMILAR PARA REPLAZAR LA MENCIONADA EN DICHOS CONCEPTOS.




Se le pide al contratista presentar ficha técnica y precio unitario de la lampara presentada y apropiada por el departamento de a cargo publico municipal a cargo del Ing. Martinez en la brevedad posible.

Con esta fecha se empieza con el colado de pisos en el tramo de la C. Pericos a Jazmines con acabados a vuelta de llana. Se le pide al contratista que tenga a mano el material para tapar el concreto en caso de lluvias.

Nota 41. - Se continúan los colados e / Lanes
22 de Agosto entre Pazmin y C. vacintos.
se le da al contratista que en todas las
esquinas se haga una transición curva para
que el agua fluya mas rápidamente.


Nota 42, 23 de Agosto, Se continuan con los co-
lados en los pisos de concreto $f'_{c} = 200 \text{ kg/cm}^2$ de
2 donde espesor acabado a vuelta de 1/4 ma en-
tre las calles. Madre reserva - vacinatos. Asi como
la guarnicion de 10X15 cm con el fin de que el agua
no este tapando con el material.




Fecha:

00000014


NOTA 43: 25 de Agosto 2016. Consta pchase contri-
nua con las instalaciones electricas y el reacomodo
de adoquin en tre calle 58 y C. 56 por la
calle Benitez y acueducto.



Nota 44: 26 de Agosto 2016. Consta pchase
colaron pisos de concreto lavado en tre las
calles pericos y madre el uasalo largo del
acueducto, se le pide recoger el escombros
que se ha generado de excavaciones y demo-
nstraciones en los recorridos, 6 y 17 a lo
largo del acueducto.



Nota 45: 30 de Agosto, 2016. Se colo concreto
en pisos con acabado estampado, las proximas
estampados se cambiara el color gris claro por
un color terracota y el tamaño sera de 1
estampado de.




Nota 46: 3 de Sept. 2016. S.

Se trabaja en la Instalacion del Adoquin
asi como las instalaciones electricas y retiro
de escombros.

Nota 47: 6 de Sept. 2016.

Se empieza a prepara tramo en el recorrido 6 para
el colado del concreto a vuelta de mano, se su-
ministra relleno para la reanivelacion de lte-
nido.





Fecha:

No. 000000

Nota 418 06/SEP/2016.

CON ESTA NOTA Y FECHA SE LE NOTIFICA A SUPERVISIÓN QUE NO SE HAN PODIDO COLOCAR LOS DISCOS DE CONCRETO Y TRABAJOS DE TERRACERÍA ASI COMO DE INSTALACIÓN RELECTRICA DEBIDO ALAS PRECIPITACIONES PUNIVALES DE LA REGION EN LOS DIAS 18, 23, 29 Y 30 DE AGOSTO POR LO QUE NOS CAUSA ATRASOS EN LA OBRA.


Nota 419 06/SEP/2016.

CON REFERENTE A LAS NOTAS 38 Y 39 DE LA LAMPARA DEL CONCEPTO 4.8 (PARADOX MATRIZ HYDREL) ESTA CONTRATISTA LE ENTREGARÁ FICHA TÉCNICA DE DICHA LAMPARA TAL Y COMO DE LE ENTREGO AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL LA CUAL FUE APROBADA, MAS NO PRECIO UNITARIO YA QUE ES SIMILAR COMO MATRIZ EL CONCEPTO Y NO REQUIERE PRECIO NUEVO.




06/SEPT/2016

Nota 50 - Se le hace la observación que la lampara similar que dice en la nota 49 la tendria que presentar en la junta de aclaraciones que habia antes de su propuesta, mas no en tiempo de ejecución de la obra, por lo que se le pide presentar la ficha tecnica del proveedor así como el precio unitario analizando este tipo de lampara que propone.




Nota 51: 8 de Sept. 2016. Con esta fecha se colocaron los concretos con acabado suave (faja de lampara en el tramo del Arceobispo y C. 400m en la cual es la unica area del recorrido donde se colocaran concretos en pisos de 10 cm de espesor, todas las demas areas se les pondra nervicida, hule negro # 600 y grava decorativa.




Fecha:

00000015

Nota 52, Lunes 12 Sept-2016 Con esta fecha se colocaron los concretos en el área del acueducto y con 40% con acabado rayado y tapeteado. Se le pide a contratista que presente resultado de la resistencia del concreto que esta utilizando.

Nota 53 14 de Sept. 2016 Con esta nota y fecha se trabaja en el reacondicionamiento de la obra. Se le pide al contratista aumentar su fuerza de trabajo ya que el tiempo de ejecución de la obra termina el día 20 de Sept. ya incluido el superintendente del Anticipo.

Nota 54 - 15 / SEP / 2016.

Con esta nota y fecha se le hace la observación a supervisión que esos días se incrementó la fuerza de trabajo en esa área del adocuin para mostrar mayor avance la cual casi esta terminada, y así mismo se presento generadores para siguiente estimación.

Nota 55 19 de Sept. 2016 Con esta fecha se hace modificado de los volúmenes por ejercer con el monto autorizado que fue de 6 724,036.35.

Nota 56 - 19 / SEP / 2016.

Con esta nota y fecha se notifica que se continúan con trabajos en el reconocido 8 eléctrico, demoliciones, desalmes y afines.

Fecha:

No. 0000017

Nota 57 - 21/SEP/2016.

CON ESTA NOTA Y FECHA SE LE SOLICITA
NUEVAMENTE A LA SUPERVISION LOS DETALLES PARA
LA CONEXION DEL ALUMBRADO QUE SE ESTA REALIZANDO
EN LOS RECORRIDOS ASI MISMO EL DETALLE PARA LA
PROTECCION Y COLOCACION DE LAS LAMPARAS DE PISO

[Signature]

[Signature]

Nota 58 22 Sept. 2016 Con esta fecha y
nota se le recuerda nuevamente al contratista
que ha presentado una sola estimacion que cubra para
el mes de Junio y que las meras de Julio, Agosto
y Septiembre no ha presentado ninguna.
Tambien se le pide que las materiales por uti-
lizar en cada concepto estos deberian ser nuevos
y de la calidad que cotizo en sus precios unitarios
del concurso.

[Signature]

27 de Sept. 2016.

Nota 59 Con esta fecha se hace reunion para ver
los fechos del contrato, diereimiento asi como
los dias que se le otorgaran con el oficio que
presento. por lo que se le otorga hasta el dia
27 de Octubre para la terminacion total de pro-
yecto. Estando presente el Ing. Diego Jaime Sva-
rez Juarez representante legal de la compa-
nia Asi como el Ing. Enrique Villarreal Aleman Ing.
Jose Huaitron Lopez Residente de esta obra.

[Signature]

Nota 60: 29 de Sept. 2016 Con esta nota y
fecha se hace el recorrido con el Ing. Abel
Riascon del Departamento de Alumbrado Electrico del
Municipio Asi como el Ing. Ricardo Balderama Ar. y el
Ing. Jose Huaitron Lopez Residente de Obras Publicas
señalando al Sr. Ing. Ricardo Balderama Arzaga
donde se instalaran las partes para Alimentacion
del Alumbrado, para los recorridos, S y G y otros
mas que alimentara el circuito para los recorridos
7 y 8. La fecha le falta por instalar 56 postes con sus
respetivos lamparas, asi como cableado en mayoria del tramo.
registros de lamparas en el piso.


[Signature]

Fecha:


NO 0000013

Nota 61: 29 de Sept. del 2016

Se le pide al contratista conectar con conector panchable en cada unión de los postes. Se le pide presentar cuadro de cargas y diagrama unifilar de cada acometida. Así como los planos modificados, los cuales serán necesarios para los tramites que tendra que hacer ante la comision Federal de electricidad, a la brevedad posible. Con esta fecha se hace el colado en la plaza del edificio.




Nota 62: 30 de Sept. 2016: Con esta fecha se coló el concreto que será con acabado de estampado de 10 cm de espesor en la plaza del recorrido para los firmes.



Nota 63 30 de Sept. 2016

Se le pide al contratista la demolición de los concretos mencionados en la nota 61 y 62 los cuales no tienen la calidad deseada según proyecto. presentando las siguientes deficiencias respecto a las autorizaciones en el tramo de las calles peques - bozmines. las cuales los concretos en las notas 61 y 62 presentan las sigs: deficiencias:

- 1.- No se le aplicó el Rayador en medio de las lineas que separan los ~~cuadros~~ cuadros.
- 2.- No se le aplicó el volteador en el perimetro de las banquetas.
- 3.- Las lineas que aplico están curvas y no lineal.
- 4.- Se junta agua en algunas áreas de los pisos.
- 5.- Al colado del viernes estuvo lloviendo y así lo estuvieron bajando.
- 6.- Los acabados de los firmes estampado no tienen la calidad que se presento en las autorizaciones.



Nota 64: 3 de Octubre 2016.


Se preparan pisos en el recorrido #2. Se le pide al contratista terminar este recorrido y dejar pendiente el recorrido 3 hasta terminar los trabajos en el 5, 6, 7 y 8 para ver si nos queda recorrido.



Fecha:

Nota 65 - 03/OCT/2016.

CON ESTA NOTA Y FECHA SE LE NOTIFICA A SUPERVISIÓN LA PRESENCIA DE LLUVIAS EL DÍA LUNES 26 DE SEPTIEMBRE POR LO CUAL NO SE PUDO LABORAR ESE DÍA Y POR LO MISMO DE LO MOJADO NO SE PUDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACIÓN QUE SE ESTABAN EFECTUANDO EN EL RECORRIDO 8 EL DÍA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE, RETARDANDO POR ESTA CAUSA EL COLADO DE LOS FIRMES EN ESA SECCIÓN. DE IGUAL MANERA SE NOTIFICA LA PRESENCIA DE LLUVIAS POR LA TARDE DEL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE INTERROMPIENDO LABORES Y POR LO MISMO DE LO MOJADO NO SE PUDO TRABAJAR EL SABADO 01 DE OCTUBRE CON EL AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DEL RECORRIDO 8, RETARDANDO POR ESTA CAUSA LOS COLADOS DE ESA SECCIÓN NUEVAMENTE.



Nota 66 - 04/OCT/2016.

CON ESTA NOTA SE LE DA A CONOCER A SUPERVISIÓN QUE YA SE CUBRIRIA CON EL SUMINISTRO TOTAL DE LAS LUMINARIAS QUE SE AN 100 INSTALANDO DEL RECORRIDO 8 AL RECORRIDO 8 CON UN TOTAL DE 97 UMINARIAS URBAN CITY Y UN TOTAL DE LUMINARIAS SIMILAR ACA PARADOX DE 73 PIERAS.





Nota 67 - 06/OCT/2016.

CON ESTA NOTA Y FECHA DE SUPERVISIÓN EL DETALLE DEL ALUMBRADO QUE SE ESTA PIZADO 5 AL RECORRIDO 8 Y PARA LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE PISO CON LA PROTECCIÓN QUE CONSTA DE: REGISTRO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM POR CADA LUMINARIA Y CON LA PROTECCIÓN INDICADA PARA LA LAMPARA.




Nota 68: 06/OCT/2016. - Con esta fecha se colo concreto en el Recorrido 8 entre C. 50 y Calle 52 en pisos con acabado a vuelta de llana.





00000013



Fecha:

160000020

Nota 69: 7 de Oct: Se colaron pisos con acabado estampado en el recorrido 8 y en el recorrido 2 entre mas C. Madre el var y espuestas.





Nota 70: 10 de Octubre 2016 En relacion a la nota # 67 se cambia la instalacion de reflector del registro preabricado, a un colado de concreto donde se instalara un angulo de 1" en la parte superior con sus anclar a base de varilla de 3/8" ~~redondeada~~




Nota 71: 10 de Oct 2016:

Se coló concreto entre C. 50 y 52 con acabado a vuelta de flana y en la calle espuestas a lo largo del acueducto. Se le pidió al contratista ir presentando pruebas de compactacion y de resistencia del concreto con gome levaya en frendo en el laboratorio. Se trabaja tambien con la instalacion de bases para postes y los registros electricos tambien.



Nota 72: Se preparan para el dia 12 de Octubre el tramo de la calle que comprende la entrada por calle revilla hacia la C. Privada Benitez se le pide al contratista presentar ante esta supervision las pruebas de laboratorio, tanto de compactacion como de los concretos a los 7-14 y 28 dias ya que estimacion que tiene concreto tendra que tener sus pruebas de resistencia.





Nota 73: 13 de Octubre Se le pide al contratista tener brigada de topografia en el tramo donde ande trabajando los concretos.





Fecha:

000002



Nota 74: Con esta nota y fecha del 14 de Octubre se cierra el framo entre C. Revilla y C. Benitez por C. 50 todo el concreto con acabado a pulcritud de mano.


Nota 75: 15 de Octubre: Se cierra este día el concreto con acabado tapeado tanto en C. 50 como en plaza principal del Recorrido 8.

Nota 76: 17 de Octubre: Se prepara framo por calle priv. de Benitez entre 48 y C. 52 para el colado de concreto a la fecha no se han instalado los sigwienfer volúmenes e lectricos. 32 postes metálicos consult respectivas lamparas alaburgo del recorrido Sy 8 A.C. como sus bases de concreto 73 luminarias fardo x 10 sobre el piso para el alumbrado, al 10:59 presento marca construy la modelo 013078 NBF en un precio unitario para el cambio de lamparas.






Nota 77: 21 de Octubre, se continua preparando y trabajando en los colados de concreto acabado a pulcritud de mano, estampados así como concretos lavados en la C. Priv. de Benitez entre C. 48 y C. 52 del recorrido 8.




22 de Octubre del 2016:

Nota 78: Se le pide al contratista presentar P. U de "excavacion en mal. C. con maquinaria".
 "Pintura en comunicacion existente para trapico operado".
 "Pintura vinilica marca comex-vinimex para loggging".
 Muro de concreto de 12 cm de espesor para C. 50 y C. 52 para incluye, cimbrado colado, vibrado y todo lo necesario para su buen funcionamiento y curado de concreto, incluye V. #3

Fecha:

N.º 0000227

24 de octubre del 2016 Nota 79.
Con esta fecha se cambia la ubicación del poste donde ira la acometida que al momento el recorrido 79 y en contrasigna de donde se habia detenido. Se hace colado de concreto entre calles 54 y C-52, en los arcos del acueducto.

Nota 80: 27 de Oct. del 2016
Con esta fecha se terminan los colados de pisos de concreto entre C-52 y 54 del recorrido 80 y se trabaja en la instalación de poste para acometida.

Nota 81: Sabado 29 de Octubre 2016
Con esta fecha se termina la instalación eléctrica en los postes de acometida, que son los del recorrido 81 y el otro al recorrido 79 y 80. Se hace limpieza en la totalidad de los recorridos

NOTA 82 = LUNES 31 DE OCTUBRE 2016.
CON ESTA NOTA Y FECHA SE LE HACE ENTREGA AL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, LA OBRA TERMINADA DEL ESTE PROYECTO DENOMINADO PARQUE LINEAL ACUEDUCTO RECORRIDOS A SI MISMO RECORRIDO ENTRE DE CUARES DE LOS CUARES DE LAS ACOMETIDAS, ACABANDO LA LIMPIEZA EN TODOS LOS RECORRIDOS TRABAJADOS ASI COMO SUS RESPECTIVOS DETALLES MARCADOS POR LA SUPERVISION.

Fecha:

Nº. 00000002

Continua Nota 2.


mano de obra, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, equipo y herramienta. P.V.O. T. ¿Dónde se colocará? El arg. Villalobos nos contesta que en faros de arboles y en esquina de adoquines.

En el concepto 2.4 i Suministro y colocación de firme de concreto estampado $Fic = 280 \text{ kg/m}^2$, con diseño de modelo de $10 \times 20 \text{ cm}$ en colorante gris y textura rugosa con espesor de $11''$ (28 cm) armado según proyecto de pavimentación, incluye compactación de materia/bare en una capa de 20 cm , riego de impregnación con producto asfáltico tipo $FR-2$ de emulsión asfáltica de rompimiento rápido del orden de 0.5 lts/m^2 corte de juntas longitudinales y transversales, sello de juntas con baker-rod y sellado auto-nivelante. Trazo, nivelación, mano de obra herramienta, acarreo, equipo y limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. ¿Dónde se aplicará, en q' áreas?

En el concepto 2.5 Suministro y colocación de firme de concreto estampado $Fic = 280 \text{ kg/m}^2$ con diseño de modelo de $40 \times 40 \text{ cm}$ en colorante gris y textura rugosa, con espesor de $11''$ (28 cm) armado según proyecto de pavimentación, incluye compactación de materia/bare en una capa de 20 cm , riego de impregnación con producto asfáltico $FR-30$ de emulsión asfáltica de rompimiento rápido del orden de 0.5 lts/m^2 , corte de juntas longitudinales y transversales, sello de juntas con baker-rod y sellador auto-nivelante, trazo, nivelación, materia, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.V.O.

Nos presenta el arg. Villalobos y el Arg. Leyva que esos conceptos no se ejecutarán y se, cambiara por los siguientes. El concepto 2.4: quedará como concepto extra i Suministro y colocación de firme de concreto estampado de $Fic = 200 \text{ kg/m}^2$ con colorante gris y textura rugosa, con un espesor de 12 cm con fibra de polipropileno de 90 gr/m^3 incluye curaceto, juntas constructivas, materia/las, mano de obra, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Con un diseño de modelo de $10 \times 20 \text{ cm}$. P.V.O.

El concepto 2.5 quedará como concepto extra 2. Suministro y colocación de firme de concreto Estampado de $Fic = 200 \text{ kg/m}^2$ con diseño de modelo de $40 \times 40 \text{ cm}$ con colorante gris y textura rugosa, con un espesor de 12 cm con fibra de polipropileno de 90 gr/m^3 , incluye curaceto, juntas constructivas, materiales, mano de obra, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.V.O.



Fecha:

000000003

Nota 3: 30 de Mayo 2016: Con esta nota y fecha se continúan los trabajos de topografía por parte del contratista a lo largo del acueducto.

Nota 4: 8 de Junio del 2016: Con esta nota y fecha se comienzan los trabajos de Demoliciones de Banguetas y quarración 12-20-35cm en mal estado en el tramo comprendido entre calle pericos y calle Vazmines, así como entre las calles Vazmines y C. Jacipinos. Se le pide al contratista retirar el material que se está generando con el despalme del terreno y demoliciones.

Nota 5: 10 de Junio 2016: Con esta nota y fecha se trabaja en las calles entre Jacintos y Madre Selva y entre Madre Selva y Girasoles. Se hace la observación que los vecinos rellenaron con materiales las áreas donde se está trabajando principalmente entre Vazmines y Jacintos por lo que se está retirando mas material hasta llegar al suelo firme.

Nota 6: 13 de Junio del 2016: Con esta nota se hace la observación de los escombros que están dentro de las áreas por trabajar tiradas por los vecinos. Se le pide al contratista presentar los precios extra ordinario a mas tardar en 72 horas de haber puesto la nota en la bitácora. Se hace la visita por parte del departamento de topografía de Obras públicas Ing. Guillermo Robledo Cairasco y el topógrafo del contratista Ing. Vaimé Leyva Revisando los levantamientos topográficos hechos por ambas partes y acordando que la pendiente mínima será de 4 al millo.

También se presentó un catálogo de moldes para darle el acabado a los concretos estandarizados, al departamento de proyectos es cogiendo el Arg. Cesar Javier Leyva Franco Así como la Arg. Gloria Cuellar los siguientes modelos MP-190 Tabique en Petatillo 84X74 color P.O.G.S gris suave este sera instalado para conectar de calle acalle el acueducto.


MP-200A: Laja Andador A 90X40 cm color A.O.G. Gris. en modelo Sustituyen a los conceptos 2.4 y 2.5 de cada recorrido

Fecha:

00000000

Nota 7: 13 de Junio del 2016

Con esta nota y fecha se le pide al contratista presentar precios unitarios de los conceptos 2.2 y 2.3 del catalogo cambiando el espesor del concreto de 10 cm a 12 cm, lo que se le pidieron en la nota 2 los conceptos 2.4 y 2.5 hacer otros precios unitarios con un espesor de 10 cm.





15 de Junio 2016

Nota 8: Se le pide al contratista que tenga cuidado con la maquinaria utilizada para el despalme, apine y compactación que no se pegue tanto al acueducto ya que pueden afectar la construcción de este. Se continúa con el despalme y Retiro de escombro entre calles, buseos y calle esquelitas así como entre esquelitas y campanolas así como las demoliciones de los pisos y Barquetas en mal estado.




Nota 9: 16 de Junio 2016: Se le pide al contratista que haga una muestra de los concretos por trabajar para que le de el visto bueno y aceptación el Arg. Leyva, jefe del Departamento de Pruebas (Concreto lavado, Concreto a vuelta de plana, concretos estampados).




Nota 10: 17 de Junio 2016: Se le pide al contratista ir presentando generando de los conceptos que se van van ejecutando en cada recorrido. Estas generadoras se deberán presentar cada 15 días con el avance que se tenga para esa fecha.





Nota 11: 18 de Junio 2016: Se le pide al contratista traer un banco portatil tipo Yonvis. Así como que informe a esta supervisión quien será el laboratorio que sacara muestras de compactación y de concretos. A la fecha sigue con el despalme entre Campanulas Azules - NOME OLIVER - CRISANTINAS y Pensamientos.




Fecha:

1000000005

Nota 12 20 de Junio 2016, Con esta nota y fecha se indican trabajos de afine entre cañales pericos y jabimies, de igual forma se continúan con los trabajos de desgaume y retiro de escombros entre cañales narcaises y uñas, escombros existente en el usgar tirado por los mismos vecinos de la zona.



Nota 13 20 de Junio 2016.

Con esta nota se le pide al contratista tomar muestras de concreto y de compactaciones 1 de cada una entre calle y calle por todo el largo del acueducto. Tendrá que tener reportes de estas pruebas al momento de ingresar cada estimación. Se pide tener censo al momento preventivo en las tramos que se están trabajando. Presentar P.U. extraordinarias que se solicitarán anteriormente en Nota 6. y Agregar el extra 100 kg/m^3 con colorante gris y textura rugosa con espesor de 0 cm con 3. Firmes de concreto estampado $f'c = 200 \text{ kg/m}^2$ con colorante gris y textura rugosa con espesor de 0 cm con fibra de polipropileno de 90 gr/m^3 , incluye curacreto, juntas constructivas, materiales M de 0, cimbrado, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución, con un diseño de modelo de $10 \times 20 \text{ cm}$ P.U. 0.1

Ext. 4. Suministro y colocación de firme de concreto estampado $f'c = 200 \text{ kg/m}^2$, con diseño de modelo de $40 \times 40 \text{ cm}$ con colorante gris y textura rugosa con un espesor de 0 cm con fibra de polipropileno de 90 gr/m^3 , incluye curacreto, juntas constructivas, materiales M de 0, cimbrado, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U. 0.1.

Ext. 5. Firmes de concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/m}^2$ de 12 cm de espesor, con fibra de polipropileno 90 gr/m^3 acabado, a vuelta de llave, incluye curacreto, juntas constructivas, materiales M de 0, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U. 0.1.

Ext. 6. Firmes de concreto $f'c = 200 \text{ kg/m}^2$ de 12 cm de espesor con fibra de polipropileno 90 gr/m^3 , acabado lavado, tamaño de agregado 10ϕ con sellado sika, putetano premium, marca sika, incluye curacreto, juntas constructivas, materiales M de 0, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U. 0.1.

Ext. 7. Suministro y colocación de barniz 12-20-35 en de concreto $f'c = 200 \text{ kg/m}^2$, incluye, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, materiales, M de 0, y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Fecha:

No. 000000001

23 mayo/2016

Nota #1: Con esta nota y fecha se da apertura a la siguiente bitácora con el fin de asentar los aspectos técnicos y administrativos que se generen durante el proceso de obra denominada: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL ACUEDUCTO - RECODERIVOS." La dirección de obras públicas municipales y el contratista quedan de común acuerdo que la nota de bitácora que no sea firmada por cualquiera de las partes en 72 horas se considerará aceptada por la parte que no haya firmado, así como cualquier alteración o modificación a una nota se hará nula automáticamente.

Las firmas registradas en la carátula de esta bitácora y el colce de esta hoja No. 1, son las autorizadas para la inscripción de notas y válidas para la firma de estimaciones.

El Ing. Enrique Villarreal Alemán Jefe del Departamento de construcción Nombra Al Ing. José Hurtado López residente de Obra por parte de OPM y por parte del contratista nombra como representante al Ing. Ricardo Balderrama Arzaga. El contratista que realizará los trabajos será LA QUEEN CONSTRUCCIONES S.A de C.V.

Ing. Enrique Villarreal Alemán.

Jefe Del Departamento de Construcción Representante legal de la empresa

Ing. José Hurtado López

Residente OPM

Comienza el contratista este día haciendo levantamiento topográfico.

Nota #2 25 de mayo del 2016.

Se hace visita a la obra en compañía del Arq. responsable del proyecto. Arq. Carlos E. Villalobos García, el nuevo representante el arq. César Javier Leyva Franco, jefe del departamento de estudios y proyectos, así como el cargo de los trabajos por realizar en este proyecto y el Ing. José Hurtado López. Residente de OPM, comentando al contratista algunos detalles que vienen en los conceptos del presupuesto como son los siguientes:

En el concepto 2-1 dice "Guarnición de canchales premezclado $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ agregado de $3/4"$, sección rectangular de 0.10×0.15 según norma / revestimiento de $8 \text{ a } 10 \text{ cm}$, acabado pulido, cimbra metálica a 10 uros; incluye materiales.

Ing. José Hurtado López

Residente OPM

Comienza el contratista este día haciendo levantamiento topográfico.

Nota #2 25 de mayo del 2016.

Se hace visita a la obra en compañía del Arq. responsable del proyecto. Arq. Carlos E. Villalobos García, el nuevo representante el arq. César Javier Leyva Franco, jefe del departamento de estudios y proyectos, así como el cargo de los trabajos por realizar en este proyecto y el Ing. José Hurtado López. Residente de OPM, comentando al contratista algunos detalles que vienen en los conceptos del presupuesto como son los siguientes:


En el concepto 2-1 dice "Guarnición de canchales premezclado $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ agregado de $3/4"$, sección rectangular de 0.10×0.15 según norma / revestimiento de $8 \text{ a } 10 \text{ cm}$, acabado pulido, cimbra metálica a 10 uros; incluye materiales.

Fecha:

00000006


Nota 14: Miércoles 22 de junio 2016.

Con esta nota y fecha se trabaja en el despalme del recorrido #3 y se afina el terreno en el recorrido #2.





Nota 15 25 de junio 2016

Con esta nota y fecha se entrega por parte de esta supervisión los ordenes de campo para que presente cuanto antes los precios extraordinarios que han estado saliendo que no están en el catálogo original. Así mismo se presenta a esta supervisión por parte del contratista el programa de obra.




Nota 16 Sábado 25 de junio 2016.- Con esta nota y fecha se le pide autorización a la supervisión de obras públicas para suministrar material de relleno para compensar alturas en áreas donde se tuvo que retirar material de escombros y basura que saó al momento de realizar trabajos de despalme.



Miércoles 29 DE JUNIO DEL 2016

Nota 17: Se le pide al contratista q' en las boques de concreto para los postes, estos tendran sobre el nivel de piso terminado una altura de 1.5m,



Nota 18 Miércoles 29 Junio de 2016.-

Se le avisa al contratista que en las áreas de las calles donde no haya circulación de vehículos se pondrán concretos de 10 cm de espesor y donde hay circulación se pondrá concreto de 12 cm de espesor.



Fecha:

No. 00000007

Nota 19.- Miércoles 30 de Junio 2016.-


Con esta nota y fecha se le comunica a la contratista que por ordenes de la subdirección de obras públicas a cargo de la Ingeniería Xochitl Pérez Blanco, se hace una reducción del presupuesto que se tenía en este proyecto y se mediana orden de reducir los trabajos que se ejecutarían en los 8 recorridos a 4 recorridos.

Se trabajará en los recorridos 5, 6, 7 y 8 quedando inconclusos los recorridos 2 y 3 en los cuales se había estado trabajando. Se espera ordenes de mis superiores para ver que solución se le dara en esos tramos ya trabajadores.




Nota 20.- Miércoles 30 de Junio 2016.-

Con esta nota y fecha se inician los trabajos en el recorrido 5 dejando pendiente el recorrido 2 y 3 por causas ya comentada en nota # 19.




Nota 21.- Martes 5 de Julio 2016.-
Con esta fecha se hace el modificado del monto autorizado que es de 6,724,036.35 contemplando los trabajos realizados en los recorridos 1 y 3 en este monto, se le pide aumento su fuerza de trabajo y a que con la brigada (4 personas) son muy pocos.



Nota 22.- Miércoles 6 de Julio 2016.-

Se le pide al contratista el programa de obra de los recorridos 5, 6, 7 y 8 y con el monto autorizado a la brevedad posible. También se le pide presentar generadoras de los conceptos ejecutados hasta la fecha y datos topográficos en el área entre calle y calle incluyendo cortes transversales.



Fecha:

00000003

Nota 23 Jueves 7 de Julio 2016.

Se pide al contratista presentar precio extraordinario # 8 de excavación en material B con maquinaria.

Nota 24

Jueves 11 de Julio: Con estaneta y fecha se hace visita por parte de Alimbardo, recordando hacer una base para los postes de 3.5 cm de ϕ y metro de altura debiendo salir de nivel y de guardación por cm. con un ϕ = 200 ug/m² incluye argallar de 80 cm de largo, quedando 10 cm libres sobre el nivel de la base.

Nota 25: 13 de Julio 2016.

Con esta nota y fecha se hace visita por parte de persona del Impa, Arg. Jorge Sigala, por parte de obras públicas de esa Jaxier Leyva, jefe del Departamento de proyectos Arg. Gloria y el Ing. Jose Gutierrez Lopez. Al momento el Ing. Ricardo Balderama, residente de obra por parte del contratista, haciendo un recorrido a lo largo de los tramos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, haciendo la visita observaciones por la supervisión y llegando a las siguientes conclusiones:

- 1.- Se cuantificará el costo de los trabajos realizados en los recorridos 2 y 3 donde se estuvo laboreando en las siguientes conceptos.
- 2.- Trazo y Nivelación con aparatos topograficos.
- 3.- Despalme de 10 cm del terreno retirando 100% Materia Orgánica.
- 4.- Cortes de firmes de concreto.
- 5.- Demolicion de elementos de concreto simple, Vol. medido en obra.
- 6.- Afine y Compaction del terreno natural.
- 7.- Acarreo en camión de materia producto de Despalme y Demolicion.
- 8.- Relleno con materia de Banco,

Fecha:

00000009

Continúa Nota 25 (13 de Julio 2016).

2. Se quantificaron trabajos en las áreas 2 y 3 para la quantificación de materiales retirados así como la quantificación de demoliciones de guarniciones y banquetas para su recuperación.

3. Se harán precio de la colocación de herbicida en áreas donde se colocara las gravas triturada que incluye una capa de hule negro y todo lo necesario para su correcta ejecución. Cuando haya espacios de 1.5 m se pondrán 5 cm de grava y 10 cm de concreto. 4. Se usó la paridad de que el tramo # 7 no se trabajó con concreto en banquetas y meter el # 4 humbrado, quitando a alguien por donde va este, y volverlo a ~~reinstalar~~ el que se quitó por lo que se pide al contratista se cancele el retiro de alguien existente y trabaje solamente por donde van las líneas eléctricas.

Nota 26 (19 de Julio 2016)

Con relación al punto # 3 de la Nota 25 el insecticida

~~CANCE (RA) A.~~

Nota 26 19 de Julio 2016.



Con relación al punto # 3 de la Nota 25 el servicio a utilizar será marca ~~canche~~ la Super y el hule Negro será cal 600. También se le notifica que en el vecindario # 7 no se quitara totalmente el adoquín, sino nada más donde se requiera para las instalaciones eléctricas. A la fecha las ordenes de campo de todos los recibos extra ordinarios fuera de catálogo original se le han entregado al contratista y se le pide que entregue los precios extra ordinarios ya mencionados en la nota # 3 del 20 de Junio. Así como los recibos.

Fecha:

0000010


Nota 27: 19 de Julio 2016:

Se le pide al contratista presentar precio extraordinario \$1160.
Ext. 11.0 = Reacomodo de Adequación Producto del Mantenimiento del mismo, incluye cana de arena nueva.


Nota 28: 20 de Julio 2016:

Se hace visita de Ing. Hergdía, del Departamento de parques y Alumbrao Público, y recomienda que se haga un extra 12 para el "Suministro y colocación de registro el ectrolo de menor tamaño que que marca el catálogo, prefabricado se le pide al contratista presentar precio por este tipo, y que las bases existentes en el recorrido se utilizarán las mismas (de los partes).




Nota 29 20 de Julio 2016:

Se le pide al contratista que en las excavaciones que se están haciendo para el tendido de tubería del alumbrado, se retire materia con terminado con basura y lo escombro y se rellene con material calizo.




Nota 30 26 de Julio 2016

Con esta fecha se trabaja en el retiro de adoquín dentro de las 8 y Benites de la calle 54 y se hace la obsecuación que es el día viernes 22 de Julio hubo visita por parte del alcalde Ing. Waver Barrio Pacheco y se acordó de volverse al recorrido y se acordó de pisos de concreto y grava 2 y para colgar alredeor del acueducto.

