



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 062/2015

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 09 DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DEL REAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN PASEO INDEPENDENCIA Y PASEO VICTORIA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALAMEN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: 062/2015 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2015.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$38,392,037.58 (TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 062/2015

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2015-PDM-FISM-OP-147
2016-PDM-OP-008
2016-PDM-OP-009

24 DE MARZO DE 2015
13 DE ABRIL DE 2016
21 DE ABRIL DE 2016

PERIODO DE EJECUCIÓN: CONTRATO ORIGINAL 13 DE ABRIL A 06 DE OCTUBRE DE 2015.

PERIODO DE SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2015 AL 15 DE ABRIL DE 2016.

FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE: 21 DE JULIO DE 2016.

CONVENIO ADICIONAL

POR MONTO: POR UN IMPORTE ADICIONAL DE \$13,145,033.44 (TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.) MAS LO CORRESPONDIENTE IMPUESTO VALOR AGREGADO, CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 04 DE AGOSTO DE 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2016

BITACORA FECHA DE INICIO 13/04/2015 FECHA DE CIERRE 30/04/2016

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (S/IVA)	Factor de Amort.	Referido Conv. eMIG (0.5%)	Avance Líquido (INC. IVA)
Anticipo			3,157,140.25				
Est. 1	13/04/15	30/04/15	213,549.85	64,064.95	30%	1,281.30	247,717.83
Est. 2	01/05/15	31/05/15	511,466.63	153,439.99	30%	3,068.79	593,301.29
Est. 3	01/06/15	15/06/15	9,798,784.38	2,939,635.30	30%	58,792.71	11,366,589.88
Est. 4	14/04/16	25/04/16	27,868,236.72			167,209.41	32,327,154.59
Est. 5	25/04/16	30/04/16	12,386,286.54			74,317.71	14,368,092.39
Est. 3 Bis	01/06/15	15/06/15	44,617.12			267.69	51,755.86
Est. 4 Bis	14/04/16	30/04/16	1,888,578.90			11,331.48	2,190,751.52
Total			52,711,520.34	3,157,140.25		316,269.90	61,145,363.36

COSTO DE OBRA: \$61,145,363.36 (SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Camino a la
Presa Cuaviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 062/2015

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$0.04 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO"

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS.
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx

