



0325/116  
DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-DR-C/26

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000013

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 31 DE AGOSTO DE 2016

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA  
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL  
PRESENTE.-

CONT 073/2016

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$11,881.16 (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-FISM-DR-017 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:


| CUENTA                                                                                  | CONCEPTO                                                         | IMPORTE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| MUNICIPAL FISM<br>01-12351010001-999999-04-15001-<br>131-000-02E1701-61101-2-5-FISM-000 | EDIFICACION HABITACIONAL                                         | \$527,108.06 |
| OBRA                                                                                    |                                                                  |              |
| 01                                                                                      | "CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS." COL. EL SAUZ (12 BAÑOS) |              |

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL  
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO



# INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-C/26

2016-PDM-FISM-DR-017

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                      | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONCEPTOS | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U.     | IMPORTE    |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 1           | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS." COL. EL SAUZ. | CIMENTACION Y PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |          |            |
|             |                                                        | Limpieza de terreno. Incluye: deshierre y acarreo a 20 mts., La herramienta, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | M2       | 117.60   | 1.17     | 137.78     |
|             |                                                        | Trazo y Nivelacion del terreno. (Area de Edificios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | M2       | 84.96    | 2.44     | 206.96     |
|             |                                                        | Excavacion a mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad. Incluye: Afine de taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. ( No se pagaran Sobre Anchos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | M3       | 37.26    | 74.67    | 2,782.17   |
|             |                                                        | Plantilla de Concreto hecho en obra f'c= 100 kg/cm2., T.M.A. 3/4" (19 mm) de 5 cm. De espesor. Incluye: El suministro de materiales y sus desperdicios. La herramienta, el equipo, la mano de obra, el curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                                                                                                            |           | M2       | 43.83    | 74.72    | 3,274.78   |
|             | NO. EXPEDIENTE: 2016DR000013                           | Zapata corrida de concreto f'c= 200 kg/cm2, H. en O. de 0.6 x 0.15 mts. Armada con 4 varilla # 3 en el sentido longitudinal y varilla # 3 @ 30 cms., f'y=4200 kg/cm2., en el sentido transversal. Incluye: Colado, vibrado, curado del concreto y armado del acero. Pruebas de laboratorio poar cada 4 m3 a los 7,14 y 28 dias. Cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                    |           | ML       | 73.05    | 233.36   | 17,046.74  |
|             | CANCELACION PARCIAL                                    | Relleno con material producto de banco a la orilla de la cepa, compactacion con pizon a mano y agua en capas de 20 cms. incluye: suministro de material producto de banco, acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la humedad optima y apizonado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                         |           | M3       | 24.85    | 121.63   | 3,022.41   |
|             | RUBRO DE GASTO                                         | Murete de enrase en cimentacion de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm2., H. en O. TMA 3/4" (19 MM), Incluye: los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correctas ejecucion.                                                                                                                                                                                                      |           | M2       | 45.74    | 182.27   | 8,337.07   |
|             | VIVIENDA                                               | Dala de desplante de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A: 19 MM (3/4" ) H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriaes y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armdo del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                         |           | ML       | 76.20    | 116.56   | 8,881.63   |
|             | SUBCLASIFICACIÓN                                       | Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas frías con volteador, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Nota: el piso debera colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelacion, altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso. |           | M2       | 44.64    | 326.66   | 14,581.92  |
|             | CUARTO PARA BAÑO                                       | ALBAÑILERIA<br>Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 M.M. (3/4") H. en O., de 15 x 15 cms., Armada con armex de 4 puntas ( 10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado el armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                        |           | ML       | 109.80   | 65.32    | 7,172.09   |
|             | MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO                         | Muros de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correctas ejecucion.                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | M2       | 169.16   | 169.12   | 28,607.73  |
|             | CONSTRUCCIÓN                                           | Dala de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A: 19 MM (3/4" ) H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriaes y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armdo del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                       |           | ML       | 124.20   | 116.56   | 14,476.35  |
|             | INCIDENCIA DEL PROYECTO                                | Repellado de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 en muro a plomo en area de regadera inc. Trtemates y emboquillados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | M2       | 109.51   | 192.72   | 21,105.03  |
|             | DIRECTO                                                | Sardinel de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 t.m.a. 3/4" (19 mm), armado con una varilla num. 3/8" y revestido con ceramica, incluye Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbra y descimbra, la herramienta, el equipo, lamono de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                                                                 |           | ML       | 19.80    | 150.96   | 2,989.06   |
|             |                                                        | Suministro y colocacion de ventana metalica de 60 x 40 cms.Inc.: Vidrio gota de agua, mosquitero, reja (construida a base de varilla cuadrada de 1/2) y pintura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PIEZA     | 12.00    | 2,092.94 |          | 25,115.30  |
|             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          | SUBTOTAL | 157,737.03 |

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-C/26

2016-PDM-FISM-DR-017

| Nº. DE OBRA         | NOMBRE DE LA OBRA                                      | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U.     | IMPORTE             |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
|                     |                                                        | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |                     |
| 1                   | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS." COL. EL SAUZ. | Suministro y colocacion de loseta de ceramica, Modelo Boulder de 30 x 30 cm. Color white o similar en calidad, asentada en paredes del aite de la regadera, con pega azulajo, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.                                                                                                                 | M2       | 109.51   | 371.53   | 40,686.70           |
|                     | NO. EXPEDIENTE: 2016DR000013                           | Suministro y colocacion de loseta de ceramica antiderrapante, Modelo Boulder de 20 x 20 cm. Color white o similar en calidad, asentada en la charola del area de la regadera, con pega azulajo, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.                                                                                               | M2       | 49.5     | 245.94   | 12,174.19           |
|                     |                                                        | Recubrimiento exterior a base de stuko en muros color blanco. Incluye: la preparacion previa de la superficie donde se va aplicar, el suministro y sus desperdicios, recortes, acarreo, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                                                                                              | M2       | 225.96   | 44.89    | 10,143.80           |
|                     |                                                        | Banqueta en la parte exterior del baño con una dimencion de .60 de ancho y .12 de espesor Incluye: nivelacion, compactacion, piso de concreto f'c= 100 kg/cm2. con acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML       | 1.8      | 42.92    | 77.26               |
|                     |                                                        | Aplanado de Yeso en muros y losa interiores, acabado regleado y con llana metalica, Incluye: el suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaseo de exedentes de concreto, recortes, acarreo, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                                                                             | M2       | 169.43   | 99.13    | 16,796.21           |
|                     |                                                        | Suministro y colocacion de puerta de tambor de 0.80 x 2.10 mts.. Incluye: Marco ,chapa con llave, 2 bisagras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PIEZA    | 12       | 2,024.36 | 24,292.35           |
|                     | RUBRO DE GASTO                                         | TECHUMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |                     |
|                     | VIVIENDA                                               | Enrase de muros de block 15x20x40 cm.a base de concreto f'c= 50 kg/cm2 altura promrdio de 11 cms, Incluye :cimbra y descimbra por ambas caras, colado, vibrado, curado,la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                                               | ML       | 51.6     | 14.01    | 723.06              |
|                     | SUBCLASIFICACIÓN                                       | Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm.Con concreto premezclado y/o hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.                                                                                                                                                                    | M2       | 61.14    | 508.67   | 31,100.18           |
|                     | CUARTO PARA BAÑO                                       | Impermeabilizacion a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 años) y dos capas de malla de refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas. Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie, El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones.           | M2       | 61.14    | 88.66    | 5,420.60            |
|                     | MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO                         | Impermeabilizacion de Pretit a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 años) y dos capas de malla de refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas. Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie, El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones. | M2       | 8.54     | 88.66    | 757.15              |
|                     | CONSTRUCCIÓN                                           | INSTALACION HIDROSANITARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |                     |
|                     | INCIDENCIA DEL PROYECTO                                | salida de agua fria en wc incluye: tuberías de pvc, tubo plus, conexiones, mano de obra,excavaciones, relleno, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SALIDA   | 12       | 2,148.27 | 25,779.28           |
|                     | DIRECTO                                                | salida de agua fria y salida agua caliente hidrosanitaria para lavabo incluye: tuberías de pvc, tubo plus, conexiones, mano de obra,excavaciones, relleno, incluye ventila, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALIDA   | 12       | 1,312.70 | 15,752.43           |
|                     |                                                        | registro sanitario de 60 x 40 de adobon repellado y altura promedio de 80 cms., inc. Tapa de concreto, aplanado en interiores y media caña en piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PIEZA    | 12       | 1,628.38 | 19,540.62           |
| CANCELACIÓN PARCIAL |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          |                     |
|                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          | SUBTOTAL 203,243.81 |

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

## 2016-PDM-FISM-DR-017

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



## ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-DR-017

FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL

EXP: 0325/16

| No. DE OBRA  | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                     | UBICACIÓN | MOD. DE EJEC. | SITUA CIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |               |      |           | METAS DE PROYECTO |       | AVANCE AL 31/12/16 | PERIODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------|-----------|-------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|              |                                                     | LOCALIDAD |               |                       |                      | U. DE M.                  | CANT IDAD     | SUMA | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS     | OTROS |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 2016DR000013 | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X2.5 MTS" COL. EL SAUZ | CHIHUAHUA | CONT          | IT                    | \$ 527.11            | \$ 527,108.05             | \$ 527,108.05 | \$ - | \$ -      | OBRA              | 1.00  | 100%               | MAYO              | JUNIO     | \$ 263,554.03          |
| TOTAL        |                                                     |           |               |                       |                      | \$ 527,108.05             | \$ 527,108.05 | \$ - | \$ -      |                   |       |                    |                   |           |                        |

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL  
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0325/16  
FECHA: 17/AGO/2016

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCTA:

PROGRAMA

| No.<br>DE<br>OBRA     | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA                     | MOD.<br>DE<br>EJEC. | UBICACIÓN LOCALIDAD | No. DE OFICIO DE AFECTACION | SITUA CION DE LA OBRA | AVANCE |      | COSTO TOTAL | MONTO AUTORIZADO |      |           |               | REDUCCIONES |      |           |               | AMPLIACIONES |      |           |               | INVERSIÓN MODIFICADA |      |           |               | METAS AUTORIZADAS |        | METAS REDUCCIÓN |        | METAS AMPLIACIÓN |        | METAS MODIFICADAS |        |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|------|-------------|------------------|------|-----------|---------------|-------------|------|-----------|---------------|--------------|------|-----------|---------------|----------------------|------|-----------|---------------|-------------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|----------|
|                       |                                                     |                     |                     |                             |                       | FIS.   | FIN. |             | MILES \$         | SUMA | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS       | SUMA | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS        | SUMA | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS                | SUMA | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS             | UNIDAD | CANTIDAD        | UNIDAD | CANTIDAD         | UNIDAD | CANTIDAD          | UNIDAD | CANTIDAD |
|                       |                                                     |                     |                     |                             |                       |        |      |             |                  |      |           |               |             |      |           |               |              |      |           |               |                      |      |           |               |                   |        |                 |        |                  |        |                   |        |          |
| 2016DR000013          | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X2.5 MTS" COL. EL SAUZ | CONT                | CHIHUAHUA           | 2016-PDM-FISM-DR-017        | IT                    |        |      | \$ 527.11   | \$               | \$   |           |               | \$          | \$   |           |               |              |      | \$        | \$            |                      |      | OBRA      | 1.00          | OBRA              |        | OBRA            |        | OBRA             | 1.00   |                   |        |          |
| SUMA TOTAL DE LA HOJA |                                                     |                     |                     |                             |                       |        |      |             | \$               | \$   |           |               | \$          | \$   |           |               |              |      | \$        | \$            |                      |      |           |               |                   |        |                 |        |                  |        |                   |        |          |
| SUBTOTAL              |                                                     |                     |                     |                             |                       |        |      |             | \$               | \$   |           |               | \$          | \$   |           |               |              |      | \$        | \$            |                      |      |           |               |                   |        |                 |        |                  |        |                   |        |          |
| TOTAL                 |                                                     |                     |                     |                             |                       |        |      |             | \$               | \$   |           |               | \$          | \$   |           |               |              |      | \$        | \$            |                      |      |           |               |                   |        |                 |        |                  |        |                   |        |          |

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION