

Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS., EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS (9 BAÑOS)

Contratista. **HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **HCO110712730**

Contrato No.	074/2016	Monto con Iva \$	404,241.91	Período Contratado:	30 de Mayo al 31 de Julio de 2016	Elaborado:	mayo 26 del 2016
Anticipo del	-0%	\$0.00		Período Diferido:		Acuerdo elaborado:	
Suspensión a partir de:				Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	

OFICIO AUTORIZACION 2016-PDM-FISM-DR-024 \$ 404,241.91				SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: \$ 251,561.31			
Recursos 2016				TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016: \$ 404,241.91			

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	AMORTIZACION	RENTACIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION
Estimación 1		Normales	Nº 228	44,211.22	7,073.79			0.20%	88.42	88.42	may 30 del 2016
Estimación 2		Normales	Nº 230	26,914.51	4,306.32			0.20%	53.82	53.82	jun 14 del 2016
Estimación 3		Normales, Exc y Extras	Nº 239	60,495.48	9,679.28			0.20%	120.99	120.99	jul 1 del 2016
								0.20%	0.00	0.00	may 30 del 2016
								0.20%	0.00	0.00	jun 14 del 2016
								0.20%	0.00	0.00	jun 30 del 2016
								0.20%	0.00	0.00	jul 7 del 2016

SALDOS										131,621.21	21,059.39	0.00	0.00	0.00	0.00	263.23	263.23	263.23	0.00	151,890.90	152,680.60																		
COSTO DE OBRA:										<u>152,680.60</u>										EJERCIDO:										<u>152,680.60</u>									
AMORTIZACIÓN:										<u>0.00</u>										PERÍODO REAL:										<u>may 30 del 2016</u>									
POR AMORTIZAR:										<u>0.00</u>										RET 0.2%										<u>263.23</u>									
POR ESTIMAR:										<u>251,561.31</u>										RET 0.5%										<u>0.00</u>									
POR EJERCER:										<u>251,561.31</u>										RET 0.2%										<u>263.23</u>									
POR ESTIMAR:										<u>251,561.31</u>										RET 0.2%										<u>263.23</u>									

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS., EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS (9 BAÑOS)

NÚ.	CONCEPTO	UNIDAD	CONSTRUIDO			PROMEDIO			VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
			VOL.	P.U.	IMPORTE	VOL.	P.U.	IMPORTE				
1	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: DESHIERBE Y ACARREO A 20 MTS. LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	237.60	\$23.46	\$5,574.10	0.00		\$23.46	0.00			\$0.00
2	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. (ÁREA DE EDIFICIOS)	M2	57.69	\$4.45	\$256.72	62.82		\$4.45				\$279.55
3	EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. (NO SE PAGARAN SOBRE ANCHOS)	M3	31.32	\$86.05	\$2,695.09	17.33		\$86.05				\$1,491.25
4	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. T.M.A. 3/4" (19 MM) DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA, EL CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	46.44	\$117.41	\$5,452.52	34.71		\$117.41				\$4,075.30
5	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. H. EN O. DE 0.60 X 0.15 MTS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA # 3 @ 30 CMS. F'Y=200 KG/CM2. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO Y ARMADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VER PLANO.	ML	74.70	\$285.20	\$21,304.44	63.03		\$285.20				\$17,976.16
6	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO BANCO A LA ORILLA DE LA CEPA. COMPACTADO CON PIZÓN A MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, ACARREO Y MANIOBRAS AL INTERIOR DE LA OBRA, HOMOGENIZADO DE LA HÚMEDA ÓPTIMA Y APIZONADO, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	27.54	\$134.90	\$3,715.15	20.29		\$134.90				\$2,737.12
7	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. H. EN O. T.M.A. 3/4" (19 MM). INCLUYE: LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	44.55	\$185.20	\$8,250.66	25.44		\$185.20				\$4,711.49
8	DALA DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. T.M.A. 19 MM (3/4") H. EN O., DE 15 X 20 CM., ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS (10X16X4). INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, EL HABILITADO Y ARMADO DEL ARMEX, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	77.40	\$213.89	\$16,555.44	60.50		\$213.89				\$12,940.35

Ca 41

1

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS., EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS (9 BAÑOS)

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO		IMPORTE	EJECUTADO		IMPORTE
			VOL.	P.U.		VOL.	P.U.	
9	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO, EN LOSAS DE 2.00 X 3.00 MTS., CON JUNTAS FRIAS Y SUS VOLTEADOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA: A).- EL PISO DEBERA COLARSE DESPUES DE COLOCAR LOS MUROS Y ANTES DE CIMBRAR LA LOSA. B).- CONSIDERAR EN LA NIVELACION DEL PISO, ALTURA DE LA PUERTA DE ACCESO MAS LAS TOLERANCIA ENTRE LA PARTE BAJA DE LA PUERTA Y EL PISO	M2	41.49	\$190.03	\$7,884.34	0.00	\$190.03	\$0.00
10	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM (3/4") H EN O., DE 15 X 15 CM., ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS (10X10X4), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, EL HABILITADO Y ARMADO DEL ARMEX, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	137.97	\$183.87	\$25,368.54	112.84	\$183.87	\$20,747.89
11	MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	180.00	\$185.20	\$33,336.00	169.73	\$185.20	\$31,434.00
12	DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM (3/4") H EN O., DE 15 X 20 CM., ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS (10X16X4), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, EL HABILITADO Y ARMADO DEL ARMEX, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	77.40	\$213.89	\$16,555.09	78.62	\$213.89	\$16,816.03
13	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO EN AREA DE REGADERA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	68.40	\$93.83	\$6,417.97	0.00	\$93.83	\$0.00
14	SARDINEL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, T.M.A. 3/4" (19 MM), ARMADO CON UNA VARILLA NUM. 3/8" Y REVESTIDO DE CERAMICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	16.20	\$168.11	\$2,723.38	0.00	\$168.11	\$0.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 60 X 40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUITERO, REJA (CONSTRUIDA A BASE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2) Y PINTURA.	PIEZA	9.00	\$714.71	\$6,432.39	0.00	\$714.71	\$0.00

Q. J. J.

2/5

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS., EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS (9 BAÑOS)

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUCIÓN		
			VOL.	P.U.	IMPORTE	VOL.	P.U.	IMPORTE
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA, MODELO BOULDER DE 30 X 30 CM. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA EN PAREDES DEL AREA DE LA REGADERA, CON PEGA AZULEJO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	64.80	\$240.93	\$15,612.26	0.00	\$240.93	\$0.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, MODELO BOULDER DE 20 X 20 CM. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA EN LA CHAROLA DEL AREA DE LA REGADERA, CON PEGA AZULEJO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	16.20	\$274.54	\$4,447.55	0.00	\$274.54	\$0.00
18	RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE STUCCO EN MUROS COLOR BLANCO, INCLUYE: LA PREPARACION PREVIA DE LA SUPERFICIE DONDE SE VA APLICAR, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, RECORTES, ACARREOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	106.02	\$85.34	\$9,047.75	0.00	\$85.34	\$0.00
19	BANQUETA EN LA PARTE EXTERIOR DEL BAÑO CON UNA DIMENSION DE 60 CMS. DE ANCHOY 12 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, PISO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2. CON ACABADO ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	95.40	\$132.85	\$12,673.89	0.00	\$132.85	\$0.00
20	APLANADO DE YESO EN MUROS Y LOSA INTERIORES, ACABADO REGLEADO Y CON LLANA METALICA, INCLUYE:EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL REVAVEO DE EXCEDENTES DE CONCRETO, RECORTES, ACARREOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	108.00	\$64.86	\$7,004.88	0.00	\$64.86	\$0.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.80 X 2.10 MTS. INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, 2 BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA.	9.00	\$1,150.66	\$10,355.94	0.00	\$1,150.66	\$0.00
22	ENRASE DE MUROS DE BLOCK 15X20X40 CM., A BASE DE CONCRETO FC=50 KG/CM2. CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 11 CMS., INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA POR AMBAS CARAS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIONS, COLADO, VIBRADO, CURADO, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	77.40	\$120.18	\$9,301.93	0.00	\$120.18	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS., EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS (9 BAÑOS)

No	CONCEPTO	UNIDAD	CONTABILIZADO		AJUSTADO		VOL.	IMPORTE	VOL.	P.U.	IMPORTE
			VOL.	P.U.	VOL.	P.U.					
23	LOSA DE CUBIERTA DE 12 CM. DE ESPESOR ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 40X40X7 CM. CON CONCRETO PREMEZCLADO Y/O ECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 12 CM. ARMADA CON 2 VARRILLAS DE ACERO #3 A 10 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, BASTONES, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD.	M2	55.08	\$413.40			\$22,770.07		0.00	\$413.40	\$0.00
24	IMPERMEABILIZACION A BASE DE MATERIAL AISLANTE TERMICO MCA. IMPAC 5000 (5 AÑOS) Y DOS CAPAS DE MALLA DE REFUERZO O FIBRANTADO, APLICANDO LA SEGUNDA EN SENTIDO TRANSVERSAL A LA PRIMERA APLICACION, CON CEPILLO DE IXTLE CON UN INTERVALO DE TIEMPO ENTRE CADA APLICACION DE 3 HORAS INCLUYE; LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADO DE LAS UNIONES.	M2	57.06	\$69.19			\$3,947.98		0.00	\$69.19	\$0.00
25	IMPERMEABILIZACION DE PRETIL A BASE DE MATERIAL AISLANTE TERMICO MCA. IMPAC 5000 (5 AÑOS) Y DOS CAPAS DE MALLA DE REFUERZO O FIBRANTADO, APLICANDO LA SEGUNDA EN SENTIDO TRANSVERSAL A LA PRIMERA APLICACION, CON CEPILLO DE IXTLE CON UN INTERVALO DE TIEMPO ENTRE CADA APLICACION DE 3 HORAS INCLUYE; LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADO DE LAS UNIONES.	M2	6.30	\$76.25			\$480.38		0.00	\$76.25	\$0.00
26	SALIDA AGUA FRIA EN WC INCLUYE; INCLUYE TUBERIAS PVC, TUBO PLUS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO, CESPOL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	9.00	\$415.43			\$3,738.87		0.00	\$415.43	\$0.00
27	SALIDA AGUA FRIA Y SALIDA AGUA CALIENTE HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC., TUBO PLUS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO, INCLUYE VENTILA, CESPOL Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	9.00	\$482.63			\$4,343.67		0.00	\$482.63	\$0.00
28	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PIEZA	9.00	\$1,048.02			\$9,432.18		0.00	\$1,048.02	\$0.00
29	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ENTERRADO MINIMO 30 CMS., ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES.	ML	180.00	\$63.80			\$11,484.00		0.00	\$63.80	\$0.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. ENTERRADO MINIMO 30 CMS., COPLES, TEE, CONEXIONES, ZANJEADO Y RELLENO.	ML	180.00	\$49.35			\$8,883.00		0.00	\$49.35	\$0.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS., EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS (9 BAÑOS)

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO				ESTRUCIDO			
			VOL	PAU	IMPORTE	VOL	P.U.	IMPORTE		
31	SALIDA AGUA FRIA Y CALIENTE EN REGADERA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TUBO PLUS, TE, LLAVES, CEBOLLETA, PZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	9.00	\$1,012.21	\$9,109.89	0.00		\$1,012.21		\$0.00
32	SIMILAR, INCLUYE: PIJAS DE SUJECION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA DE RETENCION, FLOTADOR, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	JUEGO	9.00	\$1,499.30	\$13,493.70	0.00		\$1,499.30		\$0.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARATON O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	JUEGO	9.00	\$1,314.53	\$11,830.77	0.00		\$1,314.53		\$0.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE PORCELANA PARA BAÑO COLOR - 6 PZA. (2 JABONERA, PORTA ROLLO DE PAPEL, CEPILLERO-PORTA BASO, GANCHO, TOALLERO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOSA, LA PASTA DE CEMENTO BLANCO, EL MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA.	JUEGO	9.00	\$764.33	\$6,878.97	0.00		\$764.33		\$0.00
35	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) COLOR ANARANJADO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE TIPO TW, CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	9.00	\$492.80	\$4,435.20	0.00		\$492.80		\$0.00
36	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA DE 2'X 4", POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) COLOR ANARANJADO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	SALIDA	9.00	\$563.44	\$5,070.96	0.00		\$563.44		\$0.00
37	LIMPIEZA EXTERIOR, PISOS DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC., CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	90.00	\$6.24	\$561.60	0.00		\$6.24		\$0.00
38	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y MARCOS POR AMBAS CARAS. (CON AGUA Y JABON)	M2	3.24	\$6.00	\$19.44	0.00		\$6.00		\$0.00
39	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE CERAMICA CON CEPILLO, JABON, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	54.00	\$6.24	\$336.96	0.00		\$6.24		\$0.00
40	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO	PZA.	18.00	\$38.93	\$700.74	0.00		\$38.93		\$0.00
41	LOSA DE CONCRETO DE FC=200KG/CM2. ARMADA CON VARILLA DEL 3@20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS DE 12CMS DE ESPESOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	0.00	\$618.27	\$0.00	29.78		\$618.27		\$18,412.08
SUBTOTAL:					\$18,412.08					\$18,412.08
IVA(16):					\$2,945.93					\$2,945.93
TOTAL:					\$21,358.01					\$21,358.01

C.H.

[Handwritten signature]