

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31125

RFC: HCO110712730

Regimen Fiscal: No Aplica

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

RFC:MCI651010V22

FACTURA**Folio Fiscal:**

28EE43B1-1B60-4ECD-BDF7-05754C2A894C

No. de Serie del Certificado del Emisor:

0000100000402234~2~

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2016-06-27T10:48:25

Lugar, fecha y hora de emisión:

Mexico Chihuahua 2016-06-27 T 10:48:25

Serie y Folio:

A227

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0001	N/A	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS" ESTIMACION NUMERO 1 SEGUN CONTRATO NUMERO. 075/2016  FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANJE DE LA ESTIMACION \$ 133,041.54 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 40,314.96 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 266.08 0.2% DIF \$ 266.08 0.2% CMIC \$ 266.08 SUMA \$ 798.24 NETO A RECIBIR \$ 106,764.59	1.00	\$92,726.58	\$92,726.58
			SUBTOTAL		\$92,726.58
			IVA 16.00%		\$14,836.25
			TOTAL		\$107,562.83

Total con letra:

Ciento siete mil quinientos sesenta y dos pesos 83/100.-MXN

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición.


Método de Pago:

No identificado

Número de Cuenta:

No Aplica

Sello digital del Emisor:VDpjhFg5jig6KHwQXQX/wrF8jaTCTx3y7KTlozJzMz7ToAik4c3s0YvTiiRUUfMI4LT8H8egAG85i+40cN069P2kNNNyMf7EruYaQWAWU0tpAuAFnRhY6+AsYnOvJfK8B8TO
LCOYm6Ltp6r1+HRIpM7YrOmhlEmYD0h9OvpmWrJ6dnyPFsxbMwwt9TdpCAwqWBE/86Ji1hdgurEcjaMdf3hOXxTzlyWU0hLROgSffc2sE3D0054xO/rgAhaHvA7
NnR2y7ZhJa6ECs6hSeSUHRI3P6CLOUMaNe+izgTrknP2ddKcYgvPEg1DaYGL05xfrABciE8xCfyGulhpzQ==**Sello digital del SAT:**vyLQHqDvyPbl6cP7szusrf5mR4yJldFxvVuBA4q3STDFn6yP9pwyujHAgRvH71lpRv7aufGb2ja/mZbbuXH6NK4cr5b4Jn7pE7DI1Zri8Nq+HWxfhgxo2onHMRu9Luky
6XVMTFS6XOG0Lyftr9WRTz3GnE5mvTfnCsoVESgk=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|28ee43b1-1b60-4ecd-bdf7-05754c2a894c|2016-06-27T10:48:25|VDpjhFg5jig6KHwQXQX/wrF8jaTCTx3y7KTlozJzMz7ToAik4c3s0YvTiiRUUfMI4LT
8H8egAG85i+40cN069P2kNNNyMf7EruYaQWAWU0tpAuAFnRhY6+AsYnOvJfK8B8TO|LCOYm6Ltp6r1+HRIpM7YrOmhlEmYD0h9OvpmWrJ6dnyPFsxbMwwt9TdpCAwqWBE/86Ji1hdgurEcjaMdf3hOXxTzlyWU0hLROgSffc2sE3D0054xO/rgAhaHvA7NnR2y7ZhJa6ECs6hSeSUHRI3P6CLOUMaNe+izgTrknP2ddKcYgvPEg1DaYGL05xfrAB
ciE8xCfyGulhpzQ==||00001000000301251152||



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HCO110712730	HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
28EE43B1-1B60-4ECD-BDF7-05754C2A894C	2016-06-27T10:48:25	2016-06-27T10:48:25	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$107,562.83	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 075/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 M ² EN EJIDO ESTACION TERRAZAS	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 838,057.52 CON IVA
	PERIODO EJEC. 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016	
UBICACIÓN: EJIDO ESTACION TERRAZAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 154,328.19 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC: HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 154,328.19 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 133,041.54	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 133,041.54	

--

DESCUENTOS		
0.1% Sancion por Retraso	\$	0.00
0.2% I.C.I.C.	\$	266.08
0.2% DIF.	\$	266.08
0.2% CMIC	\$	266.08
SUMA DESCUENTOS	\$	798.24
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	133,041.54
AMORT ANTICIPO	\$	40,314.96
SUB-TOTAL	\$	92,726.58
I.V.A.	\$	14,836.25
TOTAL	\$	107,562.83
(CON LETRA)		
(CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.)		
DESCUENTOS \$ 798.24		
SALDO NETO A RECIBIR	\$	106,764.59

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
RESIDENTE O.P.M.	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.

13 DE JUNIO DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/D.R. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$ 106,764.59
(CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 MN.) COMO PAGO A LA
ESTIMACION NUM. 1 CONTRATO No. 075/2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 838,057.52 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 4 MTS EN EJIDO ESTACION TERRAZAS

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	133,041.54
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	40,314.96
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
SANCION POR RETRASO 0.5%	0	
C.M.I.C., DEL 0.2%	266.08	
DIF 0.2%	266.08	
I.V. C.S 0.2%	266.08	
SUMA	798.24	
SUBTOTAL	\$	92,726.58
IVA	\$	14,836.25
TOTAL	\$	107,562.83

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 838,057.52
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 154,328.19
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 154,328.19
POR EJERCER	\$ 683,729.33

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 251,417.26
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 46,765.35
ACUMULADO ACTUAL	\$ 46,765.35
POR AMORTIZAR	\$ 204,651.91

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 571.14	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 266.08	\$ 293.03	\$ 266.08
ACUMULADO ACTUAL	\$ 266.08	\$ 864.17	\$ 266.08

R E C I B I M O S

HORACIO CODONOR S.A. DE C.V.
HCO110712730



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS"EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"
MUNICIPIO: EJIDO ESTACION TERRAZAS
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERÍODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1
No. CONTRATO: 075/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>	\$	133,041.54
<u>EXCEDENTES</u>	\$	-
<u>EXTRAS</u>	\$	-

SUBTOTAL	\$	133,041.54
I.V.A.	\$	21,286.64
TOTAL	\$	154,328.18

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION.

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA

ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MISTEN EJIDO ESTACION TERRAZAS"
MUNICIPIO: EJIDO ESTACION TERRAZAS
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1
No. CONTRATO: 075/2016

No.	CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO				

OBRA NORMAL

\$ 133,041.54

CIMENTACION Y PISO

\$ 133,041.54

2. Trazo y Nivelación del Terreno. (Área de Edificios)	M2	28.06	288.54	0	288.54	4.43	1278.24
Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad. Incluye: Aline de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagaran Sobre 3 Anchos)							
3. Planilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2, I.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor. Incluye:El Suministro de materiales y sus desperdicios. La herramienta, El equipo, La mano de obra. El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	8.96	51.48	0	51.48	85.88	4421.1
4. Zapala corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O. de 0.60 x 0.15 mts. Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms. f'y=200 kg/cvm2. , en el sentido Transversal. Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero. Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días. Cimbrado, Descimbrado y todo lo necesario para su correcta Ejecucion. Ver Plano.	M2	12.36	93.6	0	93.6	117.18	10948.04
5. Relleno con material producto banco a la orilla de la capa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., incluye: Suministro del material producto de banco. Acarreo y maniobras al interior de la obra. homogenizado de la húmeda óptima y apisonado. La herramienta. El equipo. La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20.6	187.2	0	187.2	284.6	53277.12
6. Murete de enrase en cimentacion de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm2. H.en O., IMA 3/4"(19 mm). incluye: los Materiales y sus desperdicios. la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..	M3	10.98	88.323	0	88.323	134.61	11889.16
7. Murete de enrase en cimentacion de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm2. H.en O., IMA 3/4"(19 mm). incluye: los Materiales y sus desperdicios. la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..	M2	11.75	73.89	0	73.89	184.8	13654.87

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. BERNARDO AVIER HINOTOSTAUX
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONTROL:



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MISTEN EJIDO ESTACION TERRAZAS"
MUNICIPIO: EJIDO ESTACION TERRAZAS
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1
No. CONTRATO: 075/2016

CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
	Dala desplante de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en 8 PLANTA BAJA.	ML	19		0	175.95	\$	213.43	3,7553.01

POR EL CONTRATISTA
ARQ. ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

FOR LA PLANTA DE CONSTRUCCION
ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ

--

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**


288.54 m2

--

CONTRATO	075/2016	TRAMO:	EJIDO ESTACION TERRAZAS
OBRA :	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS"EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"		
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.		

No DE ESTIMACION:	1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
-------------------	--

[illegible]


RESIDENTE

~~CONTRATISTA~~

--	--

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016


CONTRATISTA



No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

2

CONTRATISTA



1000

Nº DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

Colin

~~CONTRATISTA~~

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

73.89 M2


73.89 M2

1000





No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

RESIDENTE

CONTRATISTA



FOTOGRAFIAS



Handwritten signature or note, possibly reading 'Pavimento'.