

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 CUARTOS)

Contratista. HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: HC0110712730

Contrato No.	075/2016	Monto con iva \$	838,057.53	Período Contratado:	30 DE MAYO A 31 DE JULIO DE 2016	Elaborado: mayo 26 del 2016
Anticipo del	30%	\$251,417.26	Entregado: jun 15 del 2016	Período Diferido:		Acuerdo elaborado:
Suspensión a partir de:			Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:

OFICIO AUTORIZACION 2016-PDM-FISM-DR-022: \$ 838,057.53

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016: \$ 838,057.53

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: \$ 269,926.38

NUMERO	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
			IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.50%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo		Nº 216	216,739.02	34,678.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,417.26		may 30 del 2016	jun 13 del 2016
Estimación 1		Nº 234	144,269.71	23,083.15			40,314.96	6,450.39	288.54	288.54	0.00	119,721.89		may 30 del 2016	jun 13 del 2016
Estimación 2		Nº 236	140,532.14	22,485.14			42,159.64	6,745.54	281.06	281.06	0.00	113,268.91		jun 13 del 2016	jun 30 del 2016
Estimación 3		Nº 240	101,002.82	16,160.45			30,300.85	4,848.13	202.01	202.01	0.00	81,408.27		jun 13 del 2016	jul 7 del 2016
SALDOS			385,804.66	61,728.75	0.00	0.00	112,775.45	18,044.06	771.61	771.61	0.00	565,816.34		may 30 del 2016	jul 7 del 2016
COSTO DE OBRA: 447,533.41			AMORTIZACION: 130,819.51			EJERCIDO: 568,131.15			PERIODO REAL: may 30 del 2016			jul 7 del 2016			
POR ESTIMAR: 390,524.12			POR AMORTIZAR: 120,597.75			POR EJERCER: 269,926.38			RET 0.2% 771.61			RET 0.2% 771.61			
									RET 0.5% 0.00			RET 0.2% 771.61			

IMPORTES A FAVOR DEL CONTRATISTA

OBRA EJECUTADA NO ESTIMADA	\$0.00
TOTAL	\$0.00

IMPORTES A FAVOR DE LA DEPENDENCIA

ANTICIPO NO AMORTIZADO:	\$120,597.75
SALDO:	\$269,926.37
TOTAL:	\$390,524.12

CONTRATISTA

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 CUARTOS)

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	MANTENIMIENTO			REPARACIÓN			CONSTRUCCIÓN		
			VOL.	PU.	MONTE	VOL.	PU.	MONTE	VOL.	PU.	MONTE
1	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: DESHIERBE Y ACARREO A 20 MTS., LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	336.96	\$23.86	\$8,039.87	0.00			0.00	\$23.86	\$0.00
2	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. (ÁREA DE EDIFICIOS)	M2	258.30	\$4.47	\$1,154.60	318.78			318.78	\$4.47	\$1,424.95
3	EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. (NO SE PAGARAN SOBRE ANCHOS)	M3	80.64	\$90.92	\$7,331.79	51.48			51.48	\$90.92	\$4,680.56
4	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, T.M.A. 3/4" (19 MM) DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA, EL CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	104.76	\$131.14	\$13,738.23	93.60			93.60	\$131.14	\$12,274.70
5	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, H. EN O. DE 0.60 X 0.15 MTS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA # 3 @ 30 CMS, F'Y=200 KG/CM2, EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO Y ARMADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VER PLANO.	ML	104.76	\$304.50	\$31,899.42	187.20			187.20	\$304.50	\$57,002.40
6	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO BANCO A LA ORILLA DE LA CEPA, COMPACTADO CON PIZÓN A MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, ACARREO Y MANIOBRAS AL INTERIOR DE LA OBRA, HOMOGENIZADO DE LA HÚMEDA ÓPTIMA Y APISONADO, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	98.82	\$136.93	\$13,531.42	88.32			88.32	\$136.93	\$12,094.07
7	MURTE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, H. EN O., T.M.A. 3/4" (19 MM), INCLUYE: LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	109.98	\$198.06	\$21,782.64	73.89			73.89	\$198.06	\$14,634.65
8	DALA DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM (3/4") H. EN O., DE 15 X 20 CM., ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS (10X16X4), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, EL HABILITADO Y ARMADO DEL ARMEX, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN PLANTA BAJA.	ML	174.60	\$237.78	\$41,516.35	177.30			177.30	\$237.78	\$42,158.39
9	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO, EN LOSAS DE 2.00 X 3.00 MTS., CON JUNTAS FRÍAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: A) - EL PISO DEBERÁ COLARSE DESPUÉS DE COLOCAR LOS MUROS Y ANTES DE CIMBRAR LA LOSA. B) - CONSIDERAR EN LA NIVELACIÓN DEL PISO, ALTURA DE LA PUERTA DE ACCESO MÁS LAS TOLERANCIAS ENTRE LA PARTE BAJA DE LA PUERTA Y EL PISO	M2	197.10	\$208.44	\$41,083.52	0.00			0.00	\$208.44	\$0.00
10	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM (3/4") H. EN O., DE 15 X 15 CM., ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS (10X10X4), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, EL HABILITADO Y ARMADO DEL ARMEX, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	220.95	\$207.32	\$45,807.35	138.80			138.80	\$207.32	\$28,776.02

Conf

Conf

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 CUARTOS)

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUCIÓN			TOTAL		
			VOL.	PIU.	IMPORTE	VOL.	PIU.	IMPORTE	VOL.	PIU.	IMPORTE
11	MUROS DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	400.68	\$198.06	\$79,368.68	384.91	\$198.06	\$76,235.27			
12	DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. T.M.A. 19 MM (3/4") HEN O., DE 15 X 20 CM., ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS (10X16X4), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, EL HABILITADO Y ARMADO DEL ARMEX, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	174.60	\$237.78	\$41,516.39	106.14	\$237.78	\$25,237.97			
13	ENJARE EXTERIOR A BASE DE STUKO COLOR BLANCO CON PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE DONDE SE APLICA INCLUYE: PLOMO, PERFILES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (ENJARE DEL RODAPIE DEBE SER APLANADO CON RAYADO VERTICAL)	M2	525.60	\$95.11	\$49,989.82	0.00	\$95.11	\$0.00			
14	APLANADO DE YESO EN MUROS Y PLAFONES (LOSA) INTERIORES, ACABADO REGLADO Y CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL REVAVEO DE EXCEDENTES DE CONCRETO, RECORTES, ACARREOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	650.07	\$82.90	\$53,890.80	0.00	\$82.90	\$0.00			
15	BANQUETA EN LA PARTE EXTERIOR DEL CUARTO CON UNA DIMENSION DE .60 DE ANCHO Y .12 DE GROSOR INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. ACABADO ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	190.80	\$145.56	\$27,772.85	0.00	\$145.56	\$0.00			
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL ESTAMPADA DE 2.03 X .90 MTS. INCLUYE: MARCO (M-525 PROLAPSA CAL. 20, ARMADO Y SOLDADO), 3 BISABRAS, CHAPAS DE CERRADURA CILINDRICA Y CERROJO PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	9.00	\$1,673.50	\$15,061.50	0.00	\$1,673.50	\$0.00			
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 1.50 X 1.00 CMS. INC: VIDRIO DE 3 MM, PORTAVIDRIO, SELLO DE SILICON, MOSQUITERO, REJA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE.	PIEZA	9.00	\$2,342.63	\$21,083.67	0.00	\$2,342.63	\$0.00			
18	REPISON DE 5 A 7 CM DE ESPESOR Y 15 CM DE ANCHO, A BASE DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 H. EN O., ACABADO PULIDO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRADO, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (BAJO VENTANA DE 1.50 X 1.0 MTS.)	ML	13.50	\$86.80	\$1,171.80	0.00	\$86.80	\$0.00			
19	PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	PIEZA	9.00	\$1,255.36	\$11,298.24	0.00	\$1,255.36	\$0.00			
20	ENRASE A BASE DE CONCRETO F'c=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO DE 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	108.00	\$133.06	\$14,370.48	77.28	\$133.06	\$10,282.88			
21	LOSA DE CUBIERTA DE 12 CM. DE ESPESOR ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTILENO EXPANDIDO DE 40X40X7 CM. CON CONCRETO PREMEZCLADO Y/O ECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 DE 12 CM. ARMADA CON 2 VARRILLAS DE ACERO #3 A 10 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, BASTONES, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD.	M2	237.60	\$447.10	\$106,230.96	0.00	\$447.10	\$0.00			

Conf

2/4

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 CUARTOS)

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO			PAGADO		
			VOL.	PIU.	IMPORTE	VOL.	PIU.	IMPORTE
22	SOBRE ARMADO PARA TRABE RECTANGULAR INTEGRAL PLANA DE 40 X 12 CMS. COLOCADA AL CENTRO DEL CLARO LARGO DE 6 MTS. ARMADA CON ACERO FC= 4,200 KG/CM2 CON 7 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4 A 20 CMS QUE INCLUYE: TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO DEL ARMADO, ELEVACION Y COLOCACION.	ML	39.60	\$117.22	\$4,641.91	0.00	\$117.22	\$0.00
23	PRETIL DE DOS HILADAS DE LADRILLO ADOBON DE 6 X 12 X 24 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y CHAFLAN DE MORTERO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SUS DESPERDICIOS Y SU ELEVACION A LA AZOTEA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACION.	ML	60.30	\$220.28	\$13,282.88	0.00	\$220.28	\$0.00
24	IMPERMEABILIZACION A BASE DE MATERIAL AISLANTE TERMICO MCA. IMPAC 5000 (5 AÑOS) Y DOS CAPAS DE MALLA DE REFUERZO O FIBRANTADO, APLICANDO LA SEGUNDA EN SENTIDO TRANSVERSAL A LA PRIMERA APLICACION, CON CEPILLO DE IXTLE CON UN INTERVALO DE TIEMPO ENTRE CADA APLICACION DE 3 HORAS INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADO DE LAS UNIONES.	M2	237.60	\$70.76	\$16,812.58	0.00	\$70.76	\$0.00
25	IMPERMEABILIZACION DE PRETIL A BASE DE MATERIAL AISLANTE TERMICO MCA. IMPAC 5000 (5 AÑOS) Y DOS CAPAS DE MALLA DE REFUERZO O FIBRANTADO, APLICANDO LA SEGUNDA EN SENTIDO TRANSVERSAL A LA PRIMERA APLICACION, CON CEPILLO DE IXTLE CON UN INTERVALO DE TIEMPO ENTRE CADA APLICACION DE 3 HORAS INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADO DE LAS UNIONES.	M2	16.92	\$77.81	\$1,316.55	0.00	\$77.81	\$0.00
26	INSTALACION DE ELECTRODUCION							
	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) COLOR ANARANJADO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE TIPO TW, CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	27.00	\$443.47	\$11,973.69	0.00	\$443.47	\$0.00
27	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA GALVANIZADA DE 2'X 4", POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) COLOR ANARANJADO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	SALIDA	9.00	\$546.46	\$4,918.14	0.00	\$546.46	\$0.00
28	SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA GALVANIZADA DE 2'X 4", POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) COLOR ANARANJADO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	SALIDA	9.00	\$546.46	\$4,918.14	0.00	\$546.46	\$0.00
29	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE CON CAJA GALVANIZADA DE 2'X 4", POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) COLOR ANARANJADO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	SALIDA	27.00	\$546.46	\$14,754.42	0.00	\$546.46	\$0.00
30	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC., CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	189.81	\$6.30	\$1,195.80	0.00	\$6.30	\$0.00
31	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. (CON AGUA Y JABON)	M2	15.66	\$6.15	\$96.31	0.00	\$6.15	\$0.00
32	LIMPIEZA GRUESA EN EL EXTERIOR.	M2	81.00	\$11.39	\$922.59	0.00	\$11.39	\$0.00

C-10

1/2

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EIDO ESTACION TERRAZAS (9 CUARTOS)

ANEXO 1									
No	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO			PUESTO			
			VOLs	P.U.	IMPORTE	VOL	P.U.	IMPORTE	
EXT. 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 26 DE 20 CMS DE DESARROLLO, INCLUYE CLAVOS DE 1" PARA CONCRETO A CADA 50 CMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0	0.00	\$41.67	\$0.00	0.00	\$41.67	\$0.00	
EXT. 2	LOSA DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 12 CMS DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	0.00	\$618.27	\$0.00	142.80	\$618.27	\$88,288.96	
EXT. 3	TRABE DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2 DE 20X40 CMS CON 2 NO. 3.5 NO. 4 CON ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CMS. INCLUYE COMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO VACIADO, CURADO VIVRADO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	\$542.40	\$0.00	23.44	\$542.40	\$12,713.86	
SUBTOTAL:					\$72,483.99			\$72,483.99	
I.V.A(16%):					\$115,587.44			\$61,728.74	
TOTAL:					\$838,057.53			\$427,533.41	