



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

Finiquito de Obra

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 04 de Julio de 2016 se elabora el presente finiquito.

Construcción de muro para drenaje pluvial en arroyo Los Arcos, tramo: calle Ignacio Rodríguez (45a) y calle 47, colonia Ampliación Nuevo Triunfo

Ejecutada por: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

R.F.C. VQM6506167SA

Contrato No. 086/2016 Monto con IVA \$ 1,052,266.68
Anticipo del 0% \$0.00 Entregado:
Suspensión apartir: Elaborado: Periodo Contratado: 01 de Junio al 31 de Julio de 2016
Acuerdo elaborado: Elaborado: Levantamiento de Suspensión apartir:

OFICIO AUTORIZACION 2016-PDU-FISM-OP-034 \$ 1,052,266.68

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,052,266.68

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 3,634.37

TRAMITE NUMERO	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	SANCION REINTEGR	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	PERIODO DE EJECUCION			
										EJERCIDO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Estimación 1	Nº 52	903,993.37	144,638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Jun 1 del 2016	Jun 30 del 2016
	Normales y Excedentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.99	1,807.99	Jun 1 del 2016	Jun 30 del 2016
TOTALES			903,993.37	144,638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.99	1,807.99	1,043,208.34	1,048,632.31

COSTO DE OBRA:	1,048,632.31	AMORTIZACION:	0.00	EJERCIDO:	1,048,632.31	PERIODO REAL:	Jun 1 del 2016	Jun 30 del 2016
POR CANCELAR:	3,634.37	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	3,634.37	RET 0.2% I.C.I.C.	1,807.99	RET 0.2% D.I.F.
						RET 0.2% C.M.I.C.	1,807.99	RET 0.2% D.I.F.
								1,807.99

CONTRATISTA

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO


Construcción de muro para drenaje pluvial en arroyo Los Arcos, tramo: calle Ignacio Rodríguez (45a) y calle 47, colonia Ampliación Nuevo Triunfo

Finiquito de los Trabajos


N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
1.1	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	m2	291.2	\$ 8.28	\$ 2,411.14	287.62	3.58	287.62
1.2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 3.0 MTS. CON MAGUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	806	\$ 66.95	\$ 53,961.70	868.37	-62.37	868.37
1.3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR.	m2	180	\$ 180.48	\$ 32,486.40	195.25	-15.25	195.25
1.4	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2	m3	594	\$ 1,341.20	\$ 796,672.80	569.50	24.50	569.50
1.5	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	m3	300	\$ 65.37	\$ 19,611.00	650.47	-350.47	650.47
1.6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	300	\$ 6.61	\$ 1,983.00	287.62	12.38	287.62
SUBTOTAL					\$ 907,126.45	\$ 903,993.37		\$ 903,993.37
IVA					\$ 145,140.23	\$ 144,638.94		\$ 144,638.94
TOTAL					\$ 1,052,266.68	\$ 1,048,632.31		\$ 1,048,632.31

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 04 de Julio de 2016 según contrato de obra pública 088/2016.

POR EL CONTRATISTA


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

POR EL CONTRATANTE


ING. SERGIO DE LA O RUBIO