



MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
R.F.C.: AIOM830719I98
RIO MAYO 2910
COL. JUNTA DE LOS RIOS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31300
Rég. Fiscal: PERSONA FISICA CON ACT. EMPRESARIAL

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: CONTADO
Condiciones de Pago: NO INDICADO
Número Cuenta Pago: NO INDICADO

UBICACIÓN DEL BIEN DE EMISIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	PROVEEDOR DEL BIEN (CÓDIGO DE EMISIÓN)
CHIHUAHUA, CHIH., 2016-08-11T14:16:06	00001000000306558386	AURORIAN S.A. DE C.V. No.CERT: 00001000000202809550
UBICACIÓN DEL BIEN DE EMISIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	PROVEEDOR DEL BIEN (CÓDIGO DE EMISIÓN)
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016-08-11T15:15:55	fe2eeb8b-d5ff-40b8-ab91-9cae89128bac	134

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
CALLE MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO

ESTIMACION	1
SEGÚN CONTRATO NUM.	90/2016
FIRMA DEL CONTRATISTA	
ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$6,345.39
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ -
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
0.2% INSTITUTO	\$12.69
ICIC 0.2%	\$12.69
DIF 0.2%	\$12.69
SUMA	\$38.07
NETO A RECIBIR	\$7,322.58
SUB TOTAL	\$6,345.39
IVA	\$1,015.26
TOTAL	\$7,360.65
CON LETRA:	SIENTE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N..

Tipo de Cambio: PESOS

1.0 fe2eeb8b-d5ff-40b8-ab91-9cae89128bac 2016-08-11T15:15:55 ARBxnDXpuQUgd7Wf1xTqLvTxgXZPMAi2U1jh+yqzYvs7nYNjikP8/C9GC3GruOw1LwVERNQW2fbu9RYs3/p7zYXW08OhldvgfJikVCN51/zpqnM1ViDjd0vvr3j0AurRd5rBjwUikB2e1F6MTAZ020oN2fq4U4RXk3bhyK1Y= 00001000000202809550
ARBxnDXpuQUgd7Wf1xTqLvTxgXZPMAi2U1jh+yqzYvs7nYNjikP8/C9GC3GruOw1LwVERNQW2fbu9RYs3/p7zYXW08OhldvgfJikVCN51/zpqnM1ViDjd0vvr3j0AurRd5rBjwUikB2e1F6MTAZ020oN2fq4U4RXk3bhyK1Y=
1.0 fe2eeb8b-d5ff-40b8-ab91-9cae89128bac 2016-08-11T15:15:55 ARBxnDXpuQUgd7Wf1xTqLvTxgXZPMAi2U1jh+yqzYvs7nYNjikP8/C9GC3GruOw1LwVERNQW2fbu9RYs3/p7zYXW08OhldvgfJikVCN51/zpqnM1ViDjd0vvr3j0AurRd5rBjwUikB2e1F6MTAZ020oN2fq4U4RXk3bhyK1Y= 00001000000202809550



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

AIOM830719I98

MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

FE2EEB8B-D5FF-40B8-AB91-9CAE89128BAC

2016-08-11T14:16:06

2016-08-11T15:15:55

AUR100128NN3

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$7,360.65

ingreso

Vigente

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO No. 090/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 7,940.24 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2016	
UBICACIÓN: AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 7,360.65 CON IVA
CONTRATISTA: ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC AIOM830719198	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 7,360.65 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 6,345.39	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 6,345.39	

DESCUENTOS <table> <tr> <td>0.2% I.C.I.C.</td> <td>\$</td> <td>12.69</td> </tr> <tr> <td>0.2% DIF.</td> <td>\$</td> <td>12.69</td> </tr> <tr> <td>0.2% INSTITUTO</td> <td>\$</td> <td>12.69</td> </tr> <tr> <td>SUMA DESCUENTOS</td> <td>\$</td> <td>38.07</td> </tr> </table> RESUMEN <table> <tr> <td>SUMA ESTA ESTIMACION</td> <td>\$</td> <td>6,345.39</td> </tr> <tr> <td>AMORT ANTICIPO</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$</td> <td>6,345.39</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$</td> <td>1,015.26</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>7,360.65</td> </tr> </table> (CON LETRA) (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.) <table> <tr> <td>DESCUENTOS</td> <td>\$</td> <td>38.07</td> </tr> <tr> <td>SALDO NETO A RECIBIR</td> <td>\$</td> <td>7,322.58</td> </tr> </table>	0.2% I.C.I.C.	\$	12.69	0.2% DIF.	\$	12.69	0.2% INSTITUTO	\$	12.69	SUMA DESCUENTOS	\$	38.07	SUMA ESTA ESTIMACION	\$	6,345.39	AMORT ANTICIPO	\$	0.00	SUB-TOTAL	\$	6,345.39	I.V.A.	\$	1,015.26	TOTAL	\$	7,360.65	DESCUENTOS	\$	38.07	SALDO NETO A RECIBIR	\$	7,322.58	AUTORIZO <i>[Signature]</i> ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ RESIDENTE D.O.P.M Vo. Bo. ELABORO <i>[Signature]</i> ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ CONTRATISTA REVISO <i>[Signature]</i> ING. XOCITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Vo. Bo. <i>[Signature]</i> ING. ENRIQUE VILLAREAL ALFAR JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION <i>[Signature]</i> ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
0.2% I.C.I.C.	\$	12.69																																
0.2% DIF.	\$	12.69																																
0.2% INSTITUTO	\$	12.69																																
SUMA DESCUENTOS	\$	38.07																																
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	6,345.39																																
AMORT ANTICIPO	\$	0.00																																
SUB-TOTAL	\$	6,345.39																																
I.V.A.	\$	1,015.26																																
TOTAL	\$	7,360.65																																
DESCUENTOS	\$	38.07																																
SALDO NETO A RECIBIR	\$	7,322.58																																



CHIHUAHUA, CHIH.,

13 de julio de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 7,322.58
(SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 090/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 7,940.24 INCLUYE CONVENIO
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	6,345.39
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 6,345.39
	IVA	\$ 1,015.26
	TOTAL	\$ 7,360.65
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
I.C.I.C. DEL 0.2%	12.69	
DIF 0.2%	12.69	
INSTITUTO 0.2%	12.69	
SUMA	38.07	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 7,940.24
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 7,360.65
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 7,360.65
POR EJERCER	\$ 579.59

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	0.2% INSTITUTO	0.2% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 12.69	\$ 12.69	\$ 12.69
ACUMULADO ACTUAL	\$ 12.69	\$ 12.69	\$ 12.69

RECIBIMOS

ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
CIOM830719198

OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6MTRS. LA CASITA**

MUNICIPIO: **AV. JUAN ESCOBEDO / ARRIETA**

CONTRATISTA: **ING. MAIRA BEREÑICE ARRIETA ORTIZ**

PERIODO: **01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2016**

ESTIMACIÓN No. **1**

No. CONTRATO: **090/2016**



No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6MTRS, LA CASITA									\$6,345.39
1	Limpia, trazo y nivelación	M2	10.00	9.00	0.00	9.00			\$8.82	\$79.38
2	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye trazo.	ML	24.00	24.00	0.00	24.00			\$44.85	\$1,076.40
3	Excavación en material "b" hasta 0.5mts de profundidad y variable a mano, incluye acarreo a un punto de obra.	M3	2.00	1.98	0.00	1.98			\$137.45	\$272.15
4	Demolicion de concreto simple, incluye acarreo a un punto de la obra.	M3	1.50	1.17	0.00	1.17			\$513.01	\$600.22
5	Afine y compactacion del area de desplante a un 90%	M2	9.00	9.00	0.00	9.00			\$14.90	\$134.10
	Suministro y compactacion de material calizo al 90% con ballarina en capas de 20cms medir compactado		2.00	1.80	0.00	1.80			\$243.53	\$438.35
6	inc. Acarreo de material dentro de obra.	M3								
7	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, incluye afine de superficie y membrana de curado acabado rayado	M2	10.00	9.00	0.00	9.00			\$254.21	\$2,287.89
8	Dentellon de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x15 en banqueta	ML	6.00	6.00	0.00	6.00			\$82.91	\$497.46
9	Retiro de escombros fuera de la obra	M3	7.00	6.93	0.00	6.93			\$129.98	\$900.76
10	Limpieza general de la obr, incluye limpieza fina y retiro de material, sobrante fuera de la obra	M2	10.00	9.00	0.00	9.00			\$6.52	\$58.68

CONTRATISTA
ING. MAIRA BEREÑICE ARRIETA ORTIZ

RESIDENTE DE OBRA
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO
MUNICIPIO: AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO
CONTRATISTA: ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
PERÍODO: 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2016
ESTIMACIÓN No. 1
No. CONTRATO: 090/2016



RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

<u>NORMALES</u>	\$ 6,345.39
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -
<u>EXTRAS</u>	\$ -

SUBTOTAL \$	6,345.39
I.V.A. \$	1,015.26
TOTAL \$	7,360.65

POR EL CONTRATISTA

 ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

RESIDENTE DE OBRA
 ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



rbl

ING. BERENICE ARRIETA

CHIHUAHUA, CHIH. 26/10/2015

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2016
POR UN SALDO NETO FACTURADO L \$7,360.65 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

RECIBE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



RAMPAS DE ACCESO PARQUE PLATANITO


ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

[illegible]

5.7

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZSUF



OBRA RAMPAS DE ACCESO PARQUE PLATANITO
CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ



20

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZSUP



OBRA	RAMPAS DE ACCESO PARQUE PLATANITO
CONT	ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

[illegible]

5.5

ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ CONTRATISTA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ SUP



CONT **ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ**



**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

2013 - 2016

[illegible]

ING. BERENICE ARRIETA ORTIZCONTRATISTA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZSUPI



OBRA RAMPAS DE ACCESO PARQUE PLATANITO
CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ



SENCE ARBITROR

P.S.



NO. C	
OBRA	RAMPAS DE ACCESO PARQUE PLATANITO
CONT	ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

[illegible]

ING. BERENICE ~~ARRIETA~~ ORTIZ CONTRATISTA

22

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ SUP



OBRA	RAMPAS DE ACCESO PARQUE PLATANITO
CONT	ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

5.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ SUP



OBRA	RAMPAS DE ACCESO PARQUE PLATANITO
CONT	ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

[illegible]

2.

~~ING. BERENICE ARRIETA VORTIZCONTRATISTA~~

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZSUP



CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ



RENICE ARRIETA O

2.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZSUPE