

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL PARQUE LOS TRENGUITOS

CONTRATISTA: GAPEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

CONTRATO: 093/2016

MONTO: 554018.10

FECHA DE INICIO: 1^{ra} JUNIO 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 JULIO 2016

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M

Lucy. Garza Melendez

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

000001

Nota N° 1

01/06/2016

Con esta fecha y nota se da apertura a la presente bitácora con el fin de
asentar todos los asuntos técnicos y administrativos que se generen
durante la Ejecución de la Obra "REHABILITACIÓN DEL PARQUE
LOS TROCISQUITOS que al Grupo del Contrato 093/2016 que
ejecutara la Empresa PARMEL CONSTRUCCIONES S.A DE CV
CON UN IMPORTE DE \$554,018.10 pesos IVA INCL. IVA y
un periodo de ejecución de 61 días naturales; el domicilio
que Señala el Contratista es el siguiente Calle 22ª N° 1616
de la Ciudad de Chihuahua Chih. y los trabajos a realizar
Consisten en Remodelación de adoquines con crestas y depresiones
en Andadores, colocación de banquetas, Reacomodo y nivelación de
adoquines rotos, pintura en banquetas existentes en roto
ndas, pintura en postes de Arquitos de Alumbrado, Colocación
de aparatos de Ejercicio, Colocación de juegos infantiles para discapaci
tados, ~~Re~~ Reubicación de troncos fuertemente dañados, Col
cación de adoquines de 40 cms y 20 cm. donde están dañados, Reha
bilitación de piedras de concreto en banquetas, restauración de Mampostería
en Muros de Arroyo, la Dirección de Obras Públicas a través del P. Jefe


000002


01/06/2016

del Dpto de Construcción Ing. Enrique Villacres Alvarado nombra como
residente de obra al C. Ing. Ever Garfio Palma Autorizandolo a realizar anotaciones
y Suscribir las Mismas, la Empresa Contratista Nombra como su representante
en la obra al C. Ing. Miguel Garza Melendez en calidad de residente
de Construcción y Autorizandolo a realizar las Anotaciones y suscribir
las Mismas en esta bitacora; para tal efecto los residentes de obra por
parte de la Dirección de Obras Publicas y el residente de Construcción por
parte de la Empresa Contratista registran sus nombres y firmas al Calce
por la Dependencia por la Contratista

Ing. Enrique Villacres Alvarado
Jefe del Dpto. de Construcción

Ing. Miguel Garza Melendez
Superintendente de Construcción


Ing. Ever Garfio Palma
Residente de Obra


Ing. Miguel Garza Melendez
Residente de Obra

Nota No 2	01/06/2016	000003
Por esta fecha y nota se establece que la presente bitácora pertenece a una Obra para Consulta y presentar notas de manera diaria en un horario de 8.00hs am a 5.00 PM. Por la DEPENDENCIA. <i>[Firma]</i> <u>ING. EVERALDO PAJWA</u> Residente de Obra		
<u>ING. Miguel Varza Melendez</u> Superintendente de Construcción		
Por la CONTRATISTA.		
Nota No 3	01/06/2016	
Por esta fecha y nota se establece que una vez ascurado la Nota, la Contraparte estará obligada a firmarla en un plazo no mayor de 72 hs en caso Contrario se dará por aceptado el contenido de la Misma. Por la DEPENDENCIA. <i>[Firma]</i> <u>Ing. Everaldo Pajwa</u> Residente de Obra.		
<u>Ing. Miguel Varza Melendez</u> Superintendente de Construcción		
Por la CONTRATISTA.		

Nota No 4

Con esta fecha y nota se establece que una vez asentado y firmada la Nota la Misma no podria ser modificada ni por el responsable de realizar la Nota.
Por la DEPENDENCIA.

Jug. Ever Garfio Palma

Residente de obra

Nota No 5

Con esta fecha y Nota se establece la obligacion de ambas partes, de presentar en la bitacora los aspectos relativos a la revision y autorizacion de estimaciones, los generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Catalogo original de Contrato, asi como los Medidos y Normas de Seguridad e higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse por la Dependencia.

Jug. Ever Garfio Palma

Residente de Obra.

Jug. Miguel Garza Melendez
Superintendente de Construcción

8/06/2016

por la CONTRATISTA

Jug. Miguel Garza Melendez
Superintendente de Construcción


000004

8/06/2016

Nota N° 6

01/06/2016

Con esta fecha y ~~hora~~ se hace un recorrido por el lugar de la obra en compañía del Contratista y de su personal con objeto de dar inicio a los trabajos objeto del presente Contrato dando inicio con la renovación y acomodamiento del ataguio de la rotunda en sus áreas hundidas.



Nota N° 7

04/06/2016

Con esta fecha se le indica al Contratista el lugar donde quedaran los juegos para discapacitados ya que se tiene que hacer una explanada a base de Concreto y se generara un Murete de Contención para retener el Material de terracerio que se debe emplear como Arroyo.



000000

Nota N° 8

16/06/2016

Con esta fecha se hace un recorrido por todos los
Caudales del parque para verificar temas de Guarnición
Antenas, Así como lugares donde se observa el adelanto
de la obra o Suelto para indicar al personal del Instituto
de Correos su Colocación y si es necesario sea colocado para
Nuevas de adelanto.

Nota N° 9

07/06/2016

Con esta fecha se terminó de Arreglar el adelanto en
las áreas que presentaban hundimientos en la roba
del hotel, Así mismo se colocó el Material de Arreglo
para la Exploración de los lugares para discapacitados diferentes
Así como se inició con el trabajo para definir el destino de
la misma

[Signature]

Nota N° 10

09/06/2016

Con esta fecha se firmo de nuevo el Material Colizo del firmapien de la explanada para juegos discapacitados en rotunda de juegos infantiles, así mismo se cimbra para Colar todo el Contorno para así Confinar el Material recargado. y se demuele el espacio de rampas para acceder a Los Mismos Areas desde la banquetta.

[Signature]

11/06/2016

Nota N° 11

Con esta fecha se hacen las reparaciones mas grandes en las Guarniciones de las rotodudas y de las Areas Jardinadas así como tambien se inician las reparaciones de fiamos Menores en todos los Andadores. así como tambien se a inician la reconstrucción de fiamos dañados en el Muro de Mamposteria que limita al Arroyo.

[Signature]

Nota N° 12

14/06/2016

Con esta fecha se firmo de dar el Contorno del Area de juegos para discapacitados, y se dio la rampa de acceso a la altura de la banqueta y la del acceso a la explanada de juegos para discapacitados, así mismo se restauraron algunos tramos en guardación de rotunda y Areas jardinada que se encuentran dañados.

[Signature]

[Signature]

Nota N° 13

16/06/2016

Con esta fecha nos visita personal de proyectos de nuestra dependencia y no les gusta donde quedo la explanada no obstante se ubica en el lugar que se habia proyectado pero como existian desniveles se opto por cambiar su ubicación la cual se hizo y se le autoriza al Contratista su reubicación y se genera otro acceso a la misma a travez de un andador desde la banqueta de la Calle.

[Signature]


[Signature]

000099

Nota N° 14

18/06/2016


Con esta fecha se hace el fraso en donde quedará la Explanada de juegos para discapacitados de manera definitiva. Con las observaciones del personal de proyectos ya que ellos lo habían generado. así mismo se continúa con las reparaciones de framos dañados de Guernición en Andadores.



Nota N° 15

24/06/2016

Con esta fecha se han terminado de colar la explanada de juegos para discapacitados, la banquetta de acceso a los mismos desde la banquetta de la Calle. así mismo se han repuesto algunos tronquitos en el Oca de escalinata a la Calle al zona. algunos se reutilizaron y otros fueron nuevos y se frato de graduar las adopciones que se encontraban movidos y hundidos y se colocaron algunos metros de nuevas pras.




000010

Nota No. 16

20/06/2016


Con esta fecha se inicia la restauración del barandal ubicado sobre la explanada plaza desde los juegos hasta la portada hacia Colocando Varilla Lisa de $3/8$ para eliminar claros en sus tramos y asegurar que no se vaya algún niño al vacío hacia el arrollo. así mismo se renueva y recomienda en la parte central de la explanada el adoquinado y se repone algunos tramos con adoquín nuevo.



Nota No. 17

22/06/2016


Con esta fecha llegan 2 juegos para discapacitados y se disponen a su colocación así mismo el Contratista recibe bancas del proveedor y se disponen a colocarlas y se continúa con la regeneración del barandal en la plaza plaza así. Como también se frasa el que se colocara sobre la escalinata y se inicia causa Demolición de cuadros de banquetas junto al edificio en las fuentes con el fin de reponerlos.



Nota N° 18.

23/06/2016

Con esta fecha se termina de colocar las bancas que se le entregaron al contratista así como se colocan los dos juegos para discapacitados así como también se colocan los Cestos de basura y los juegos de Ejercitadores en el Área de Ejercicios, se aplica la pintura en bancas.



Nota N° 19

24/06/2016

Con esta fecha se tiene la visita del Oficial y recomienda se agilicen los trabajos y se presente un Catálogo para presupuesto para la terminación del parque, así como también se observa finalizar la restauración de la Monasteria en el Área de Fuentes y colocar Mas tronquitos en el puente arroyo, así como ampliar el Número de bancas y Cestos de basura y pintar las Guarniciones y Arbotantes de diciembre.



Nota No 20

27/06/2016

Con esta fecha y con la colocación de los aparatos de ejercicio y con la instalación del juego para discapacitados el cual estaba pendiente de colocarlo se hace un trabajo para un presupuesto para finalizar con un plus en el parque ya que con el trabajo financiero no se lograba realizar los trabajos a ejecutar en el parque.

Guay

Nota No 21.

28/06/2016

Con esta fecha se han terminado de colocar los aparatos de ejercicio, los juegos para discapacitados así como se ha colocado el parandal en la escalinata de la plaza de Calle Alezka. así como se ha colocado el parandal de tipo en el puente Oriente así como se han pintado los bancos de la rotunda del hotel y pintado los postes de los arbolitos de lamparas así como se restauraron 2 de los mismos que se encontraban en mal estado.

Guay

Nota N° 22

30/06/2016

Con esta fecha y con la terminación de la aplicación de la pintura en el barandal de la plataforma de la calle alaska, la colocación del pasamanos en el frente oriente y con la pintura de los bances de la totalidad frente al hotel quedan concluidos los trabajos objeto del presente Contrato.

[Signature]

[Signature]