

000001

Nota Num. 1 06/Jun/16

Con esta nota y fecha se da apertura a la presente bitácora de obra, con el fin de asentar todos los asuntos relacionados y que se generen durante la ejecución de la obra "Construcción de Baño de 1.50 x 2.50 mts. en Etido La Esperanza (Refrendo) II Baños, Que ejecutará la empresa Contratista "Constructora Peña Jarga S.A. de C.V. Amparada con el contrato Núm. 098/2016 por un importe de 443,226.18 más el correspondiente impuesto al valor agregado. con un plazo de ejecución de 56 días naturales debiendo iniciar el 06 de junio/2016 y terminar a más tardar el 31 de julio del 2016.

Las actividades consisten en:

Limpia, trazo, nivelación, excavación, plantilla, zapata corrida, Rodapie, muros de block, relleno compactado, piso de concreto, Loseta Cerámica, VENTANA MODERNA, Puerta de tambor, Losa de concreto Armado.

Continúa

000002  
CONTINUACION DE NOTA NÚM. 1 06/JUN/16  
INSTALACION HIDRO-SANITARIA, INSTALACION electrica  
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO y lavabo.  
IMPERMEABILIZACION, SUMINISTRO E INST. de Regadera.  
La direccion de obras publicas a Traves del jefe  
del departamento de Construcción Ing. Enrique  
Villarreal Alegria, Nombra como residente de  
Construcción al Ing. Jesus Manuel Franco MTZ.  
Autorizandolo a Realizar y Suscribir Anotaciones en  
esta bitacora. La Empresa CONTRATISTA Nombra como  
residente de construcción al Arg. Edgar Orrego,  
Autorizandolo a Firmar y Realizar Las anotaciones  
Pertinentes en esta bitacora, Para tal efecto Registra  
Su nombre y Firma al Calce de esta.

Jesús m. Franco  
Ing. Jesus Manuel Franco MTZ.


Arg. Edgar Orrego

000003

Nota num. 2 06/JUN/16

Con esta nota y fecha se establece que una vez asentada la nota, la contraparte estará obligada a Firmar en un plazo no mayor a 48 Hrs., en caso contrario se dará por aceptada el contenido de la misma, así mismo se establece la obligación de ambos partes de asentar en esta bitácora los aspectos relativos a la Revisión y autorización de estinaciones, números Generadores, cantidades adicionales o conceptos no previsto en el contrato así como lo relacionado a las normas de Seguridad, higiene y protección al Medio Ambiente Vigentes.

Jlo.



0000004

NOTA NÚM. 3 06/JUN/16

EN VISITA AL LUGAR, SE RECONOCIÓ CADA UNO DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS Y SE ENTREGA AL CONTRATISTA PUNTO PARA TRAZO E INICIO DE OBRA.

EN EL RECORRIDO ESTUVIERON PRESENTES LAS SIGUIENTES PERSONAS: COMISARIO DE POLICIA, ING. GALLEGOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, ARQ. EDGAR ORTEGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y POR OBRAS PÚBLICAS ING. JESÚS M. FERNÁNDEZ BARANDOCHE EN EL LISTADO PROPORCIONADO POR DESARROLLO RURAL.

JG.

NOTA NÚM. 4 06/JUN/16

DERIVADO DE LA VISITA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL (ING. GALLEGOS) SE VAN A CAMBIAR 2 BENEFICIARIOS, POR LO QUE SE VA A TRABAJAR CON NUEVE BAÑOS, MIENTRAS SE DEFINEN LOS NUEVOS.

JG.

NOTA NÚM. 5 06/JUN/16

INICIA EL CONTRATISTA CON LIMPIEZA Y TRAZO EN  
LOS 9 BAÑOS

NOTA NÚM. 6 06/JUN/16

SE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBERÁN SER TRES  
HILADOS DE RODAPIE.

NOTA NÚM. 7 08/JUN/16

SE TRABAJA EN PLANTILLAS Y ZAPATOS CORRIDOS.

NOTA NÚM. 8 08/JUN/16

SE INDICA AL CONTRATISTA NO UTILIZAR MATERIAL DE  
EXC., PARA RELLENO DEBIDO A QUE ESTÁ MUY FIJO.

000006

NOTA NUM. 9 10/JUN/16

Se trabaja en DALLS de Desplante y muros de Block.

NOTA NUM. 10 13/JUN/16

Se trabaja en Cimbra p' DALLS y CASTILLOS así como en Relleños p' Firme.

NOTA NUM. 11 16/JUN/16

Se registra un avance de 7 baños a nivel de entrase.

NOTA NUM. 12 17/JUN/16

Se indica al CONTRATISTA Relleños con concreto f'c 150 Kg/cm<sup>2</sup> El Block de ENTASE EN TODO el perímetro además del concreto para dar pendiente, la cual se tomará como ENTASE de concreto.

000007  
NOTA NÚM. 13 20/JUN/16  
INICIAN LA COLOCACION DE Cimbra y habilitado de  
acero Para Losas.

NOTA NUM 14 21/JUN/16  
Se registra un avance de 7 Baños en Enroce  
9 EN EXCAVACIONES, 9 EN Zapatas, 9 en patulpic.

NOTA NÚM. 15 24/JUN/16  
Se AUTORIZA AL CONTRATISTA SUMINISTRO E INSTA-  
-LACION DE Gateron de Lamina GALV. CAL 26, (Se)  
APLANADO CON ESTUCO EN MUROS, Sardinol de  
CONCRETO de 8x10 cm.  $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$  Forrado con  
Cerámica, Salida Para baibo con Tubo plus y  
CONEXIONES, CONSTRUCCION de Banqueta de cor.  $f'c = 150$   
de Sección 0.60 m. x 12 cm.

NOTA NÚM. 16 29/JUN/16

Se registra un avance de 9 baños a nivel de ENROCA, 4 en losa y 3 con Aplanados de espu.

Jr.

NOTA NÚM. 17 29/JUN/16

proporciona la Dirección de Desarrollo Rural el nombre de los dos Beneficiarios que habían cambiado. Jr.

NOTA NÚM. 18 29/JUN/16

inicia el CONTRATISTA TRAZO y EXCAVACIONES de los dos baños que faltaban.

Jr.

000009

Nota Núm. 19 04/JUL/16

Se Cuellan Dos Losas (Junto con la de Cuerno)  
Se trabaja en excavaciones de zanjas para agua  
y drenaje. Jc.

Nota Núm. 20 08/JUL/16

Trabaja el contratista en muros de los dos últimos  
baños. Jc.

Nota Núm. 21 08/JUL/16

iniciar con el colado de banquet Perimetral.  
Jc.

Nota Núm 22 11/JUL/16

Se trabaja en instal. electrica. Jc.

000010  
Nota Num. 23 12/JUL-16

Se trabaja en la impermeabilización de losas

Nota Num. 24 14-JUL-16

Se Cuellan 2 Losas con las que se completan las 11 de proyecto.

Nota Num. 25 19-JUL-16

Se reciben números Generadores y estimaciones # 2 para revisión y Autorización

Nota Num. 26 15-JUL-16

Se Autoriza estimación # 2

NOTA NÚM. 27 15/JUL/16

Se trabaja en LA INSTALACION HIDRO-SANITARIA INTERIOR.

Jc.

NOTA NÚM. 28 18/JUL/16

Se trabaja en aplomado de cisterna en exterior.

Jc.

NOTA NÚM. 29 18/JUL/16

INICIAMOS Colado de Firmos de concreto y Repeinado en muros. Jc.

NOTA NÚM. 30 20/JUL/16

INICIAMOS LA colocación de PTA. de tambor y ventana metálica con reja. Jc.

000012

NOTA NUM. 31 25/JUL/16

SE TRABAJA EN LA INST. HIDRO-SANITARIA EXTERIOR.

Jp.

NOTA NUM. 32 25/JUL/16

INICIAN LA COLOCACION DE CERAMICA EN PISOS Y MUROS.

Jp.

NOTA NUM. 33 28/JUL/16

INICIAN CON LA INSTALACION DE NUEVOS SANITARIOS.

Jp.

NOTA NUM. 34 28/JUL/16

SE SOLICITA AL CONTRATISTA REPONER RESILLA DE CESPIL EN EL CUARTO #10.

Jp.

000013

Nota #35 29/jul/16

Concluyen con la inst. de nuevos sanitarios e  
inician con los pruebas de hermeticidad de la  
inst. hidro-sanitaria, se prueba la inst. eléctrica.

JL

Nota #36 29/jul/16

Quedan terminados todos los conceptos del Catálogo  
de obra, por lo que se da por terminada

JL

Nota #37 04/Agosto/16

Se reciben números Generadores y estimación  
num. tres para revisión y Autorización

JL

000014

NOTA #38 04/agosto/16  
SE Autoriza estimación num. tres y se  
ingresa Para tramite de Pag.

*[Signature]*

NOTA #39 04/agosto/16  
Por no haber más asuntos relacionados con  
La obra, se cierra la presente bitácora de obra.

*[Signature]*

*[Large handwritten signature/initials]*