

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Construcción de barda Perimetral en Jardin de
niños Karuntí, ubicada en calle mineral Uribe y calle
Mineral Terremate, colonia Mineral II. Clave: 08DJN2053R

CONTRATISTA: Ing. Hector castro Chávez

CONTRATO: 105/2016

MONTO: \$ 752,665.79 IVA Inuido


FECHA DE INICIO: 13 de junio del 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de agosto del 2016

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

.. 000001

Nota 1 13-junio-2016
con esta fecha y nota se da la apertura a la presente bitácora con el fin de asentar todos los asuntos técnicos y administrativos que se generen durante la obra:
"Construcción de barda perimetral en jardín de niños Karunti Ubicado en calle Mineral Unique y calle Mineral Terremate, Colonia Mineral II, C.P. 31104, Clave: 08DJN2053R" Que en amparo de contrato 105/2016 ejecutada por el contratista el Ing. Hector Castro Chavez con un importe de \$752,665.29 IVA Incluido y con un periodo de ejecución del 13 de junio del 2016 al 31 de agosto del 2016.
La dirección de obras públicas municipales nombra como residente de obra al Ing. Luis Carlos Salazar Dominguez autorizando a realizar anotaciones y por la empresa al Ing. Carlos Alderete autorizando a realizar anotaciones y solventar las mismas.
Por parte de OPM Por parte de la empresa
Ing. Luis Carlos Salazar Dominguez


000002

Nota 2

14-junio-2016

En esta fecha se visita la ubicación de la obra
junto con el contratista y se le hace entrega de planos
y se le da trato para dar inicio a la obra







Nota 3

14-junio-2016

La construcción observa cumplir con la norma de
seguridad e higiene vigentes.






Nota 4

14-junio-2016

Se pone a disposición la presente bitácora para anotaciones
permanentes en la inteligencia de 5 días hábiles para dar respuesta
a las anotaciones o su aceptación arbitral después de dicho
plazo.





000003

Nota 5

20-JUNIO-2016

En esta fecha los trabajos de construcción de bodega se encuentran en retiro de malla alambre de 2 mts de altura y se resguarda dentro de la construcción.

Nota 6

23-JUNIO-2016

Para esta fecha se han hecho las demoliciones de concreto simple y la obra se encuentra en excavaciones y armado de acero de zapatas.

Nota 7

28-JUNIO-2016

Para esta fecha se llevan colocadas zapatas, levantado rodapié de block y colobo de cadena de desplante. La obra se encuentra en muro de Block.

000004

Nota 8

4-junio-2016

Continúan los trabajos en muro de block y cadena de cercamiento.

Nota 9

8-junio-2016

Se continúan con los trabajos de muro de block y se continúa retirando malla circular en tramos restantes.

Nota 10


Para esta fecha se tiene construido 300.04 m^2 de muro de block, 60.39 m^2 de Rodapie, 150.98 ml de cadena de cercamiento y desmonte, 150.98 ml de tapeta corrida y 15.29 m^3 de excavaciones. Se entrega la Estrada para su adecuación.


.. 000005

Nota 11

15-Julio-2016

En esta fecha los trabajos continúan con demolición de concreto simple, excavaciones y armado de acero para zapatas,






Nota 12

18-Julio-2016

Para esta fecha se encuentran coladas las zapatas y levantados el rodapié. Se cierran cadenas de ~~seguridad~~.







Nota 13

20-Julio-2016

En esta fecha la cadena de ~~seguridad~~ se levanta colada y se prosigue con el muro de block.





. 000006

Nota 14

22. Julio - 2016

Continúan los trabajos en muro de block.

Nota 15

25. Julio - 2016

Continúan los trabajos en muro de block y andenes de cerramiento.

Nota 16

27. Julio - 2016

En esta fecha se terminó los trabajos de muro de block y cerramiento y se procede a la aplicación de pintura vinílica acrílica e instalación de puerta de metal ciclónica de 2 mts de altura.

000007

Nota 17 29-julio-2016
Para esta fecha se terminan **592.39 m²** de muro de
block, (287.39 m² de cadena de cerramiento y de la
de desahue, 114.95 m² de Rodapié, 287.39 m² de
tapata corrida, 86.21 m³ de excavación, 350.73 m²
de Pintura vinílica e instalación de 1 puerta de
mano automática.
Se hace retiro de escombros y limpieza general de la
obra.
Quedan concluidos los trabajos de construcción de barda
perimetral en jardín de niños Karuntí.
Se continúa estimación para aprobación y se
cierra la presente bitácora.

