

FINIQUITO DE OBRA

Ejecutada por: CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. POLITECNICO NACIONAL ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y BLVD. ORTIZ MENA Reg. Fed. Cont. CNI-901206-2C1

Contrato No. 106/2016	Monto con Iva \$ 2,316,457.31	Periodo Contratado: 03 de junio al 30 junio del 2016	Elaborado: agosto 2 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$ 0.00	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$ 0.00	Fecha de Terminación	Elaborado:

OFICIO DE AUTORIZACION: 2016-PDM-3JFM-OP-105

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 2,316,457.31									
TRANSITE	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	PERIODO DE EJECUCION		
NUMERO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IVA	NETO	FINANC	INICIO	TERMINACION
Estimación 1	Normales	A949	\$ 1,967,063.46	\$ 314,730.15	\$ -	\$ 3,934.13	\$ 3,934.13	Jun 3 del 2016	Jun 30 del 2016
SALDOS 2016 \$ 1,967,063.46 \$ 314,730.15 \$ 3,934.13 \$ 3,934.13 \$ 2,281,793.61									

COSTO DE OBRA:	\$ 2,281,793.61	AMORTIZACION:	0.00	EJERCIDO:	\$ 2,281,793.61	PERIODO REAL:	Jun 3 del 2016	Jun 30 del 2016
POR CANCELAR:	\$ 34,663.70	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	0.00	RET.0.2%	\$ 3,934.13	RET.0.2%
								\$ 3,934.13

REHABILITACION

EST. No. 1 22,903.44 M2.
TOTAL: 22,903.44 M2.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
P.A.
ING. ARMANDO GOMEZ BARTON