



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE HORAS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2016**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE **MEJORAMIENTO DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REPABE RARAMURI, UBICADA EN CALLE DEL ALAMILLO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO DOMÍNGUEZ. CLAVE: 08DPR2319Y**, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA **ING. CARLOS HUMBERTO ZARAZÚA RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS **CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN** EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL **ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA** EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **ING. CARLOS HUMBERTO ZARAZÚA RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA** QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 107/2016 P.D. DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$401,374.33 (CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: **2016-PDM-FISM-OP-044**

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Comutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2016

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 14 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 13 DE JULIO DE 2016.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 13 DE JULIO DE 2016	IMPORTE \$46,559.42
---	--------	---------	------------------------------	------------------------

BITÁCORA

FECHA DE INICIO

14/06/2016

FECHA DE CIERRE

13/07/2016.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$401,374.33
SUBTOTAL	\$401,374.33
I.V.A	\$64,219.89
TOTAL	\$465,594.22

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$0.00 C/IVA

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. CARLOS H. ZARAZÚA RODRÍGUEZ HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2016

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO




ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. CARLOS H. ZÁRAZUA LÓPEZ
COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Camino a la
Presidencia No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 107/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REPABE RARAMURI, UBICADA EN CALLE DEL ALAMILLO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO DOMÍNGUEZ. CLAVE: 08DPR2319Y.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. CARLOS H. ZARAZÚA RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 107/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REPABE RARAMURI, UBICADA EN CALLE DEL ALAMILLO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO DOMÍNGUEZ. CLAVE: 08DPR2319Y.

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **06 de Agosto de 2016**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **13 de Junio de 2016** se formalizó contrato de Obra Pública No. **107/2016** con el contratista **COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, por un monto de **\$401,374.33** (Cuatrocientos un mil trescientos setenta y cuatro pesos 33/100 M.N.) más el correspondiente

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REPABE RARAMURI, UBICADA EN CALLE DEL ALAMILLO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO DOMÍNGUEZ. CLAVE: 08DPR2319Y.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$401,374.33 (Cuatrocientos un mil trescientos setenta y cuatro pesos 33/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **06 de Agosto de 2016.**

Camino a la
Presa Chuisar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. CARLOS H. ZARAZÚA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 107/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REPABE RARAMURI, UBICADA EN CALLE DEL ALAMILLO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO DOMÍNGUEZ. CLAVE: 08DPR2319Y.

Camino a la
Presidencia No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

Mejoramiento de aula comedor en escuela primaria federal Repabe Raramuri, ubicada en calle del alamillo S/N, colonia Ampliación Pedro Dominguez. Clave: 08DPR2319Y

Contratista: **COMPANÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **RFC960423N15**

Contrato No. 107/2016	Monto con Iva \$ 465,594.22	Periodo Contratado: 14 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	Elaborado: Junio 13 del 2016
Anticipo del 0%	Entregado: Elaborado:	Periodo Diferido: Levantamiento de Suspensión apartir:	Acuerdo elaborado: Elaborado:
Suspensión apartir:			
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado: Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado: Elaborado:

Finanza Vicios Ocultos No. **PAGARE** Monto con Iva \$ 46,559.42

2016-PDM-FISM-OP-044 \$ 465,594.22

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 465,594.22

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

TRAMITE		FACTURA		ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo Estimación 1	ANTICIPO Normales y Exc		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								802.75	802.75				
		SALDOS 2016		401,374.33	64,219.89	0.00	0.00	802.75	802.75	463,185.97	465,594.22		
COSTO DE OBRA: 465,594.22				AMORTIZACION: 0.00		EJERCIDO: 465,594.22				PERIODO REAL:		Jun 14 del 2016	Jul 13 del 2016
POR ESTIMAR: 0.00				POR AMORTIZAR: 0.00		POR EJERCER: 0.00				RET 0.2%		RET 0.2%	RET 0.2%
										802.75		802.75	802.75

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

COMPANÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARÁ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
				CONTRATO							
1.-		CIMENTACION					\$0.00				
1		DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	12.48		\$539.26	\$6,729.96	12.48	6,729.96	12.48	6,729.96
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		DESMANTELAMIENTO DE AULAS PROVISIONALES DE FIBRA DE VIDRIO DE 5.90X14.70 2N FORMA DE BOVEDA AUTOSUSTENTABLE, INCLUYE FLETES FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00		\$8,770.62	\$8,770.62	1.00	8,770.62	1.00	8,770.62
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA.	M2	87.21		\$10.27	\$895.65	87.21	895.65	87.21	895.65
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	M3	16.60		\$149.47	\$2,481.20	16.60	2,481.20	16.60	2,481.20
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 TMA 3/4"; DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO.	M2	25.72		\$122.60	\$3,153.27	25.72	3,153.27	25.72	3,153.27
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	9.45		\$79.08	\$747.31	9.45	747.31	9.45	747.31
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

Finiquito de los Trabajos

N° ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO							
8	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA DE PROCTOR, INCLUYE: ACARREO EN CARRETELLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M2	15.73		\$167.39	\$2,633.04	15.73	2,633.04	15.73	2,633.04
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTADO ARENA 1:5. INCLUYE: IMPERMEABILIZACION CON MICROLASTIC DE FESTER POR AMBAS CARAS, CON PROPORCION DE 1.5 LTS/M2. CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F C =100 KG/M2.	M2	31.54		\$674.80	\$21,283.19	31.54	21,283.19	31.54	21,283.19
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3g. INCLUYE CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (EN ZAPATAS AISLADAS Y DADOS).	M2	8.65		\$73.61	\$636.73	8.65	636.73	8.65	636.73
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	CIMBRA APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE 3/4" INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	15.93		\$343.54	\$5,472.59	15.93	5,472.59	15.93	5,472.59
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=2400 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 2.	KG	35.04		\$32.40	\$1,135.30	35.04	1,135.30	35.04	1,135.30
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 3.	KG	191.02		\$32.40	\$6,189.05	191.02	6,189.05	191.02	6,189.05
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 4.	KG	113.94		\$32.40	\$3,691.66	113.94	3,691.66	113.94	3,691.66
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Finiquito de los Trabajos

N° ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO							
15	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE: VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	M3	4.18		\$2,988.69	\$12,492.72	4.18	12,492.72	4.18	12,492.72
16	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	16.22		\$120.77	\$1,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	ESTRUCTURA					\$1,958.89	16.22	1,958.89	16.22	1,958.89
						\$78,271.18		\$78,271.18		\$78,271.18
17	TRABE T-1 DE 20X40CMS. CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON ACERO FY=4200 KG/CM2, 3 VARILLAS #4 LECHO INFERIOR Y 2 VAR. #4 EN EL LECHO SUPERIOR, 2 BASTONES #4 EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA LONGITUD SEGUN PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CRUCES DE VARILLAS, CHAFLAN A BASE DE TUINO DE 1 PULGADA, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FISTER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	MIL	14.04		\$619.84	\$8,702.55	14.04	8,702.55	14.04	8,702.55
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	TRABE T-2 TRAPEZOIDAL DE 50CMS. DE ANCHO AHOGADA EN CUMBRERA, CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS #4, FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS No.2 @ 20 CMS SEGUN PLANO, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FISTER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	MIL	7.20		\$619.84	\$4,462.85				
						\$0.00	7.20	4,462.85	7.20	4,462.85
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
				CONTRATO							
19		LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=250 KG/CM2. DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS ARMADA SEGÚN PLANO. INCLUYE: DESCONTAR CONCRETO DE TRABES, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y HABILITADO DE ACERO, BASTONES, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO, DE FETER O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 DE CONCRETO, A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	M2	72.51		\$948.20	\$68,753.98	72.51	68,753.98	72.51	68,753.98
3.-		ALBANILERIA Y ACABADOS					\$81,919.38		81,919.38		81,919.38
20		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 DE 20 CMS. DE DESARROLLO. INCLUYE: CLAVOS DE 1" PARA CONCRETO A CADA 50 CMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	35.52		\$84.72	\$3,009.25	35.52	3,009.25	35.52	3,009.25
21		CADENA CD-2 DE REPISON DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 30CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	25.42		\$224.32	\$5,702.21	25.42	5,702.21	25.42	5,702.21
22		CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FY=4200 KG/CM2. ESTRIBOS DEL #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	40.80		\$224.32	\$9,152.26	40.80	9,152.26	40.80	9,152.26
23		MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	54.83		\$390.17	\$21,393.02	54.83	21,393.02	54.83	21,393.02
24		PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA DE ACERO 6X6-10/10, ACABADO PULIDO, CON JUNTAS FRIAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX- 1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD. DISTRIBUIDAS SEGÚN PLANO. INCLUYE: ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA APARENTE, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	46.12		\$311.32	\$14,358.08	46.12	14,358.08	46.12	14,358.08
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Finiquito de los Trabajos


N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO
				CONTRATO						
25		PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO INC. ARNE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y ZIP, TRIP A CADA 3 MIS.	M2	36.66		\$267.59	\$9,809.85	36.66	9,809.85	36.66 9,809.85
							\$0.00	0.00	0.00	0.00
26		APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE FC=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	M2	158.44		\$144.63	\$22,915.18	158.44	22,915.18	158.44 22,915.18
							\$0.00	0.00	0.00	0.00
27		APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE FC=60 KG/CM2 A PLOMO Y REGLA ACABADO RAYADO INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	11.55		\$144.63	\$1,670.48	11.55	1,670.48	11.55 1,670.48
							\$0.00	0.00	0.00	0.00
28		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	M2	221.52		\$63.66	\$14,101.96	221.52	14,101.96	221.52 14,101.96
							\$0.00	0.00	0.00	0.00
29		IMPERMEABILIZACION APARENTE CON SELLADOR ASFALTICO 0.2L/M2 + 3 APLICACIONES DE ASFALTO OXIDADO #12 EN CALIENTE. 4 KG/M2 ALTERNADO CON DOS CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO ASFALTICA 0.6 KG/CM2. MAS 1 CAPA PAPEL MINERALIZADO #90 ACABADO DE GRAVILLA COLOR ROJO, MARCA, PROTEXA O SIMILAR EN CALIDAD, DEBIENDO PRESENTAR GARANTIA POR 5 AÑOS.	M2	76.11		\$206.97	\$15,752.49	76.11	15,752.49	76.11 15,752.49
							\$0.00	0.00	0.00	0.00
30		LIMPIEZAS DE PISOS DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	46.12		\$2.81	\$129.60	46.12	129.60	46.12 129.60
							\$0.00	0.00	0.00	0.00
31		LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. (CON AGUA Y JABON).	M2	10.60		\$5.60	\$59.36	10.60	59.36	10.60 59.36
							\$0.00	0.00	0.00	0.00
32		PASO EN LOSA PARA DUCTO DE INYECCION DE AIRE ACONDICIONADO DE 40X60 CMS. INTERIORES. INCLUYE: SARDINEL DE CONCRETO FC=250 KG/CM2. DE 15X10 CMS. SIN ARMA CON CIMBRA APARENTE. CHALAN EXTERIOR DE 6X6 CMS. CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS #3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00		\$2,695.85	\$2,695.85	1.00	2,695.85	1.00 2,695.85
							\$0.00	0.00	0.00	0.00

Finiquito de los Trabajos

N° ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO					
33	CADENA CD-3 DE CONCRETO F'C-250 KG/CM2 DE 14X20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #4 F'Y=4200 KG/CM2. ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.60		\$224.32	\$3,499.39		
4.-	HERRERIA					\$124,248.98	15.60	124,248.98
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA MARCA SCOVILL MODELO EIFEL- EIF MOD. US-28D CROMOMATE PARA USO RUDDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00		\$1,631.43	\$1,631.43		
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL LISA DE 0.80 A 0.90 MTS DE ANCHO X 2.03 MTS DE ALTO. BATEANTE DE 1 1/2" DE ESPESOR Y ANTEPECHO COMPLETO DE LA PUERTA A BASE DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4"x3"; PIJAS Y TAQUETES, TOPE DE PISO, SELLADOR PLASTICO EN TODO EL PERIMETRO, 3 BISAGRAS DE LIBRO, GUARDAPOLVOS, SARDINEL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00		\$2,757.93	\$2,757.93		
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO NATURAL DE 2" FIJO- CORREDITA SEGUN PLANO, FIJADA A MURO CON PIJA DE 1/4"x21/2" Y TAQUETE DE PLASTICO DE 3/8" A CADA 0.50 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 0.40 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL. INCLUYE: MOSQUITERO METALICO, SELLADO CON SILICON Y/O DOWNCORNING, PERFILADO DE MURO, RESANES Y VIDRIO CLARO DE 4 MM DE ESPESOR.	M2	10.60		\$1,063.96	\$11,277.98		
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA EN VENTANERIA CON VARILLA CUADRADA LISA DE 1/2" CON SEPARACIONES NO MAYORES A 1.5 CMS. Y METAL DESPLEGADO D20-18 CAL. 18 CON ROMBO DE 11X22 MM. INCLUYE SOLDADURA, MATERIAL, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA.	M2	10.60		\$496.52	\$5,263.11		
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$20,930.45	10.60	20,930.45

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO			VOLUMEN REAL EJECUTADO		
				CONTRATO									
38		PREPARACION ELECTRICA CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARA POSIBLE ADOSAMIENTO FUTURO. (VER PLANO ELECTRICO).	SAL	1.00		\$550.32	\$550.32	1.00	550.32	1.00	550.32	1.00	550.32
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39		SALIDA PARA CONTACTO DOBLE CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO MARCA BETECINO O SIMILAR, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	6.00		\$530.95	\$3,185.70	6.00	3,185.70	6.00	3,185.70	6.00	3,185.70
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40		SALIDA DE CENTRO PARA LUMINARIAS CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	6.00		\$442.60	\$2,655.60	6.00	2,655.60	6.00	2,655.60	6.00	2,655.60
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X32 MODELO LTL-2282 MONTISI MARCA TECNOLITE O SIMILAR DE S/PONER. INCLUYE: MANO DE OBRA MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO(SOBRE PONER)	PIEZA	6.00		\$1,516.44	\$9,098.64	6.00	9,098.64	6.00	9,098.64	6.00	9,098.64
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE SEIS POLOS INCLUYE: 6 INTERRUPTORES DE 30AMP Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1.00		\$3,286.03	\$3,286.03	1.00	3,286.03	1.00	3,286.03	1.00	3,286.03
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43		SALIDA ELECTRICA PARA APARATO DE AIRE EVAPORATIVO. INCLUYE: CABLE CON AISLAMIENTO THW-LS, TEMPERATURA DE OPERACION 75 GRADOS CENTIGRADOS PARA 600 VOLTS, PRUEBAS, PREPARACION PARA LA COLOCACION DEL CONTROL DE AIRE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00		\$1,160.29	\$1,160.29	1.00	1,160.29	1.00	1,160.29	1.00	1,160.29
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELECCIONADOR O INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE FUSIBLES DE 2 X 30 AMP, NEMA 3R, 127 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, CONEXION Y PRUEBAS (PARA INTemperie)	PIEZA	1.00		\$3,035.85	\$3,035.85	1.00	3,035.85	1.00	3,035.85	1.00	3,035.85
							\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Finiquito de los Trabajos

Nº ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO						
45	SALIDA HIDRAULICA EN AZOTEA, CON TUBO PLUS DE 1/2" Y 6 MTS DE LONGITUD, PARA PREPARACION DE ALIMENTACION AL APARATO DEL AIRE LAVADO, INCLUIR: VALVULA DE CONTROL DE 1/2".	SAL	1.00		\$396.11	\$396.11	1.00	396.11	396.11
						\$0.00	0.00	0.00	0.00
46	PREPARACION PARA SALIDA DE GAS CON TURO DE FIERRO NEGRO 3/4" CEDULA 40, DIAMETRO INDICADO, INCLUYE: VALVULA, CODOS, TEES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES.	SAL	3.00		\$1,385.36	\$4,156.08	3.00	4,156.08	4,156.08
						\$0.00	0.00	0.00	0.00
48	REGISTRO HIDRAULICO DE 30X50 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE FO.FO. Y APLANADO EN INTERIORES.	PIEZA	1.00		\$951.60	\$951.60	1.00	951.60	951.60
						\$0.00	0.00	0.00	0.00
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE AIRE MARCA ARTIC-CIRCLE DE 6000 FT3 DE CAPACIDAD INC. CUELLO DE LONA, BASE A BASE DE ANGULO DE 2X2", PINTURA EN BASE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PIEZA	1.00		\$14,398.99	\$14,398.99	1.00	14,398.99	14,398.99
						\$42,875.21		42,875.21	42,875.21
6.-	RED ELECTRICA								
59	REGISTRO ELECTRICO DE 60X60X80CMS DE ADOBON RECOCIDO. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES, MARCO Y CONTRA MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00		\$951.60	\$951.60	1.00	951.60	951.60
						\$0.00	0.00	0.00	0.00
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 1" SERVICIO PESADO INCLUYE: MANO DE OBRA, CURVAS, COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	38.00		\$36.29	\$1,379.02	38.00	1,379.02	1,379.02
						\$0.00	0.00	0.00	0.00
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX SUBTERRANEO 3X6 DE ALUMINIO INCLUYE: CONECTORES, CINTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	MTS	38.00		\$19.53	\$742.14	38.00	742.14	742.14
						\$3,072.76		3,072.76	3,072.76
7.-	RED HIDRAULICA								
63	REGISTRO HIDRAULICO DE 30X50 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE FO.FO. Y APLANADO EN INTERIORES.	PIEZA	1.00		\$951.60	\$951.60	1.00	951.60	951.60

Finiquito de los Trabajos										
N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO
				CONTRATO						
	65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO TIPO ROTOPLAS DE 750 LITS. INC.FLOTADOR, TUBERIA DE COBRE VALVULA, LLAVE DE PASO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00		\$1,477.29	\$1,477.29	0.00	0.00	0.00
	66	BASE DE CONCRETO NIVELADO PARA TINACO FC=150 KG/CM2 . ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS. INC. 4 ANCLAS DE VAR. 3/8" PARA SUJETAR TINACO SECCION DE 1.00 X 1.00 MTS.	LOTE	1.00		\$719.39	\$719.39	0.00	0.00	0.00
							\$3,148.28		3,148.28	
	8.-	OBRA COMPLEMENTARIA								
	67	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO C/TAPA MARCA BITICINO O SIMILAR INCLUYE:CAJA 2X4, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE 12 COPLS. CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO..	PIEZA	1.00		\$335.53	\$335.53	0.00	0.00	0.00
	68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELECCIONADOR DE 6 POSICIONES PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE:CAJA 2X4, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE 12.COPLS. CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00		\$335.53	\$335.53	0.00	0.00	0.00
	69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC MODELO LAOS DE 40 X 40 CMS O SIMILAR. INCLUYE: PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	46.12		\$426.02	\$19,648.04	46.12	0.00	19,648.04
	70	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CMS A BASE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC MODELO LAOS CMS O SIMILAR. INCLUYE: PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	27.60		\$183.35	\$5,060.46	27.60	0.00	5,060.46
	71	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOILER DE PASO MARCA LENOMEX O SIMILAR DE 7 LTS DE CAPACIDAD: INCLUE: FIJACION, CONEXIONES Y MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PIEZA	1.00		\$6,605.32	\$6,605.32	1.00	0.00	6,605.32
							\$0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

SUBTOTAL	\$401,374.33	\$401,374.33	\$802,748.66
IVA	\$64,219.89	\$64,219.89	\$128,439.79
TOTAL	\$465,594.22	\$465,594.22	\$931,188.45

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 107/2016; resultando sin saldo a cancelar

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARÁ

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2016