

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA FERRETERIA SUC. ESTADAL 3023

UBICACION: C. DELBERTO DE SANTANA Y LUISA LOS ANGELES

CD. EL PERVENIR

CONTRATISTA: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA. DE CV.

CONTRATO: 110/2016

MONTO: \$ 332,699.16 C/IVA

FECHA DE INICIO: 14 DE JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE JULIO

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA: # 1

FECHA JUNIO/14/2016

000001

EN ESTA FECHA SE INICIA LOS TRABAJOS EN LA EXCAVACION EN
LATERAL "B", SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA PRESENTAR
PRUEBAS DE LABORATORIO Y COMPACTACION, Y RECORDANDO COMPACTAR
BIEN ANTES DE COLAR LA PLANTILLA

NOTA # 2

16/JUNIO/16



SE CONTINUA CON EXCAVACIONES Y COMPACTACION
SE INICIA EL ABRIMIENTO DE ACERO PARA LA ZONA
CORRIENTE DE CORRIENTES. SE REVISAR DE ACUERDO AL
PROYECTO.

NOTA # 7

FECHA 30 JUNIO/16

000004



SE INICIA CON LA YERBACION DE BLOCK 15X20X40
EN LAJOS



NOTA # 8

FECHA 4 JULIO/16

SE CONTINUA EN DESARROLLO BLOCK EN LAJOS CON
ALTURA DE 10 FILADAS APROXIMADAMENTE SE LE INDICA
CADA CASTILLO EN LOS TRINCHOS QUE SE ENCUENTRE TERMINA
LAS 10 FILADAS.





NOTA # 9

06 JULIO 16

000005



SE CONTINUA CON LADO DE CASTILLOS Y
DESARROLLO BLOCK EN LAJOS.





NOTA # 10

8 JULIO/16



SE TERMINA DE LADO CASTILLOS Y LAJOS, SE
CONTINUA CON LA CUBRE Y ALARDO DE LA DALL
DE CERRAMIENTO LA CUAL DEBEN COLOCAR LOS TUBOS
PARA RECIBIR EL ALIBRE DE NAVALIA





NOTA # 3 21 JUNIO 2016 000002
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS Y SE
REALIZA EL COLADO DE PANTALLA DE 50CM DE
ESPESOR, SE REVISAR LA COMPARACION DEL SIGUIENTE TRAMO
SE CONTINUA CON ARBITRADO DE ACERVO.




NOTA # 4 JUNIO 23/2016
SE INICIA EL COLADO DE ZAPATA Y SE REVISAR EL
DISEÑO LO CUAL ES DE 60CM ANCHO X 20CM DE PERALTE
DE ACUERDO AL DISEÑO.



NOTA # 5 25 DE JUNIO 2016 000003
SE INICIA CON EL RODAPIE (BLOCK DE CEMENTO EN
LO CUAL CUBRIRÁ SOBRE Y BLOCK DE BROXO EN 9,
Y SE CONTINUA EN LA PREPARACION DEL ULTIMO TRAMO.



NOTA # 6 28 JUNIO/16
SE CONTINUA CON EL RODAPIE LO CUAL FINALES Y SE
CONTINUA CON LA COLACION DE CIMENTA PARA EL COLADO
DE DISEÑO DE DESPLANTE Y SE REVISAR EL DISEÑO DEL
SEGUN PROYECTO EL CUAL, ESTA BIEN.





NOTA # 11

FECHA 11 DE JULIO /16

000006



SE INICIA EL VOLIO DE LATA CERAMINADO
DE 15X70 ANUNIO Y SE COLOCAN LOS TUBOS.
SE LE INDICA AL CONTRATISTA RETIRAR EL ESCOMBRO
Y HACER LIMPITO



NOTA # 12

FECHA 12 JULIO /16

SE TERMINA DE COLOCAR LA TOTALIDAD DE
TUBOS Y SE PREPARA A COLOCAR PARE DE
NAUBRE NOVAJA.





NOTA # 13

JULIO 13/2016

000007

SE TERMINA DE COLOCAR EL NAUBRE NOVAJA
Y SE LE INDICA AL RESIDENTE, QUE RETIRE
DEL ESCOMBRO FACTOTE, PARA RECIBIRSE LA OBRA.



NOTA # 14

JULIO 14 /16

SE REVIZA QUE NOVA RETIRADO EL
ESCOBRO, POR LO QUE SE LE DA POR TERMINADA
TANTO LA OBRA COMO LA PPA CORA.

