

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV
RFC960423N15
Domicilio Fiscal
TRASVIÑA Y RETES 5304
Col. PANAMERICANA 31210
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144266056

Factura No: 192
FOLIO FISCAL (UUID): 73866472-966A-46B6-AE24-B49E723F8BDC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403161827
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-11T11:35:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-08-11T11:30:24

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 11 agosto 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONTRATO: 111/2016 ESTIMACIÓN 1 (UNO) COLOCACION DE FIRME EN AREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN: \$ 134,414.44 AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ 0.00 SUBTOTAL: \$134,414.44 IVA: \$21,506.31 TOTAL: \$155,920.75 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO: I.C.I.C 0.2% \$268.83 D.I.F 0.2% \$268.83 INSTITUTO 0.2% \$268.83 SUMA RETENCIONES: \$806.49 NETO A RECIBIR: \$155,114.26	\$ 134,414.44	\$ 134,414.44

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS, 75/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 134,414.44
IVA(IVA 16.00%): \$ 21,506.31
TOTAL: \$ 155,920.75

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dFDgIHRYIAKFW6WreuejU7MnhSuE7UgZD7YGFmVBup1QSOIHxPjQvB6TxT1+afy4M0z61ubW0I00+KLU+S74oD4h9SDWKUpAcybly+ejgH9dz5I4JRejJWh0dwK0GLUpBMBuPO0mZiB8Uvdfcg1Aq3LmS0aSzD6D6r0sc6QMO2IS#HK
Zi1nLx1HREMcpm3siq1epVyZQyGhHcZp0S6F8GgD7M8y1rx8M4MzzWGG1JLzBAeUmGAGYGgAqR0zba9g1c8zJ3mb3J3KUWnIDcF6cb9/mjjiJ8/SBwZ0ximbDEB81T+NVFaeETUM4KALF8WVPvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0ynhJMOJBjOQvD7Kt5icH40pH4BC1V1QicUNkgmCw9FInA9rbBPbHddAUITzJohaKuykTXITm2I2SczYvDeGvO2GidO5aJlqKuz3Sg6X7MAMpuL8On4m/6NnpSbN+bxMmEN2Q2hPTZYujbdZNgreqGvVklvPAruGGp1dGDdo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.0173866472-966A-46B6-AE24-B49E723F8BDC2016-08-11T11:35:24jdFDgIHRYIAKFW6WreuejU7MnhSuE7UgZD7YGFmVBup1QSOIHxPjQvB6TxT1+afy4M0z61ubW0I00+KLU+S74oD4h9SDWKUpAcybly+ejgH9dz5I4JRejJWh0dwK0GLUpBMBuPO0mZiB8Uvdfcg1Aq3LmS0aSzD6D6r0sc6QMO2IS#HKZi1nLx1HREMcpm3siq1epVyZQyGhHcZp0S6F8GgD7M8y1rx8M4MzzWGG1JLzBAeUmGAGYGgAqR0zba9g1c8zJ3mb3J3KUWnIDcF6cb9/mjjiJ8/SBwZ0ximbDEB81T+NVFaeETUM4KALF8WVPvg=100001000000203495276j



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No SAT 55710





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
RFC960423N15	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
73866472-966A-46B6-AE24-B49E723F8BDC	2016-08-11T11:30:24	2016-08-11T11:35:24	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$155,920.75	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016	CONTRATO No.	111/2016	CONTRATADOS
OBRA:	COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 000-0000-000	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)	\$ 155,920.75 CON IVA
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC.	14/JUNIO/2016 AL 13/JULIO/2016	
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	155,920.75 CON IVA
RFC	RFC-960423-N15	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	-
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	155,920.75 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 134,414.44	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 134,414.44	

--

DESCUENTOS			
0.2% I.C.I.C.	\$	268.83	
0.2% DIF.	\$	268.83	
0.2% INSTITUTO	\$	268.83	
SUMA DESCUENTOS	\$	806.49	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	134,414.44	
AMORT ANTICIPO	\$	0.00	
SUB-TOTAL	\$	134,414.44	
I.V.A.	\$	21,506.31	
TOTAL	\$	155,920.75	
(CON LETRA)			
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 75/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	806.49	
SALDO NETO A RECIBIR	\$	155,114.26	

AUTORIZO	ELABORO
ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL	COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

11/AGOSTO/2016.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 155,114.26
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS 26/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 111/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 155,920.75 INCLUYE CONVENIO
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 75/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N,
COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 134,414.44

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 134,414.44
IVA	\$ 21,506.31
TOTAL	\$ 155,920.75

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2%	268.83
DIF 0.2%	268.83
INSTITUTO 0.2%	268.83
SUMA	806.49

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 155,920.75
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 155,920.75
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 155,920.75
POR EJERCER	\$ (0.00)

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% INSTITUTO	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 268.83	\$ 268.83	\$ 268.83
ACUMULADO ACTUAL	\$ 268.83	\$ 268.83	\$ 268.83

R E C I B I M O S


COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
RFC: 960423-N15



OBRA: COLOCACION DE FIRME EN AREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CONTRATISTA: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V

PERIODO: 14/JUNIO/2016 AL 13/JULIO/2016

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

No. CONTRATO: 111/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES		\$	134,414.44
EXCEDENTES		\$	-
EXTRAS		\$	-

SUBTOTAL \$	134,414.44
I.V.A. \$	21,506.31
TOTAL \$	155,920.75

FOR EL CONTRATISTA <i>[Signature]</i> COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ	FOR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION. <i>[Signature]</i> ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
---	---



OBRA:	COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V		
PERIODO:	14/JUNIO/2016 AL 13/JULIO/2016		
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)		
No. CONTRATO:	111/2016		

CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			

OBRA NORMAL									
2 AREA DE COMEDOR									

2 AREA DE COMEDOR										\$ 134,414.44
2.01	Retiro de arbol seco, incluye mano de obra, herramienta, traslado a un punto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	-	-	5.00	\$ 713.37	\$ 3,566.85		
2.02	Reubicacion de palma hasta 2 mts. de altura inc. desplante, excavaciones y todo lo necesario para su correcta reubicacion.	pza	1.00	1.00	-	1.00	\$ 490.94	\$ 490.94		
2.03	Limpia, trazo y nivelacion, para desplante de banquetas, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	310.00	310.00	-	310.00	\$ 11.40	\$ 3,534.00		
2.04	Relleno con material de banco para banquetas, compactado al 90% de su P.V.S.M. con rodillo mecanico, en capas de 0.20m de espesor. Incluye despiece a mano y retiro de material sobrante fuera de la obra, agua, afine, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	31.00	31.00	-	31.00	\$ 159.59	\$ 4,947.29		
2.05	Afine y compactación del área de desplante al 90%. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	310.00	310.00	-	310.00	\$ 23.75	\$ 7,362.50		
2.06	Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor con fibra , acabado semi-pulido incluye: afine, cimbra, membrana de curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	310.00	310.00	-	310.00	\$ 323.19	\$ 100,188.90		
2.1	Candileta para bajada de agua pluvial de 30 x 20 cms de concreto f'c=200 kg/cm2 , redondeado en su parte superior, armada longitudinalmente con 2 var #3 y estribos de var # 3 @ 30 cms, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	23.00	23.00	-	23.00	\$ 311.22	\$ 7,158.06		

POR EL CONTRATISTA:

ING. CARLOS SUAREZ TARAZUA RODRIGUEZ
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE



OBRA:	COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08D IN2001L.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
PERIODO:	14/JUNIO/2016 AL 13/JULIO/2016
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	111/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
2.11	Suministro y aplicación de pintura vinilica marca osel planta o similar en calidad, colores por definir en obra, sobre mesabancas en area de comedor, incluye preparacion de la superficie, sellador vinilico y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	110.00	110.00	-	110.00	\$ 35.92	\$ 3,951.20
3 LIMPIEZAS								
3.02	Limpieza general de la obra.	m2	310.00	310.00	-	310.00	\$ 10.37	\$ 3,214.70


SUBTOTAL	\$	134,414.44
IVA	\$	21,506.31
TOTAL	\$	155,920.75

POR EL CONTRATISTA


ING. CARLOS HUMBERTO ZARAZUA RODRIGUEZ
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio Numero de Contrato: No.111/2016	Fecha: 08/08/2016
Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN AREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L		No. De Estimación : 1 (UNO)	
CROQUIS			
			
VOLUMEN A PAGAR: 5.00 PZA		REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	


	Contratista: COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA		Fecha: 08/08/2016
		Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio		
Numero de Contrato: No.111/2016		Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.		
No. De Estimación.: 1 (UNO)				

CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
AREA DE COMEDOR 2.02 Reubicacion de palma hasta 2 mts. de altura inc. desplante, excavaciones y todo lo necesario para su correcta reubicacion.	PIEZA	1.00 PIEZA	
TOTAL		1.00	


Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lata Residente Compañía Río Florido Constructora	Revisó:  Ing. Santiago Prieto Residente
--	--


VOLUMEN A PAGAR:	1.00 PZA
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

[illegible]


	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:
	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio	08/08/2016
Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.		Numero de Contrato: No.111/2016	No. De Estimación.: 1 (UNO)

DOCUMENTO ANEXO "A"




Elaboró:  Ing. Guillermo Alvarado Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	Revisó:  Ing. Santiago Prieto Echegaray Residente
--	--

[illegible]

	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:
	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Período: 14 de Junio al 13 de Julio Numero de Contrato: No. 111/2016	08/08/2016 No. De Estimación.: 1 (UNO)
Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEFORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08JUN2001L.			


DOCUMENTO ANEXO "A"








Elaboró:	Revisó:
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	 Ing. Santiago Prieto Echegarai Residente


	Contratista:	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:	08/08/2016
	Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio		No. De Estimacion. : 1 (UNO)		

Obra:	
COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.	






Elaboró:	Revisó:
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Constructora	 Ing. Santiago Echeverri Residente

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio	Fecha: 08/08/2016
		Numero de Contrato: No.11/2016	
Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN AREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.			
CONCEPTO		UNIDAD	CROQUIS
AREA DE COMEDOR 2.06 Firme de concreto $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cms. de espesor con fibra ,acabado semi-pulido incluye: afine, cimbra, membrana de curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	Area de comedores: A $5.00\text{m} \times 19.00\text{m} = 95.00 \text{ m}^2$ B $11.09\text{m} \times 2.26\text{m} = 25.06\text{m}^2$ C $19.13\text{m} \times 9.93\text{m} = 189.96\text{m}^2$	
TOTAL		310.00	
Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Santiago Prieto Contreras Residente	VOLUMEN A PAGAR: 310.00 M2	
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:			


	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA		Fecha:
	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio		No. De Estimación.: 1 (UNO)
Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN AREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L		Numero de Contrato: No.111/2016		



DOCUMENTO ANEXO "A"











Elaboró:	Revisó:
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	 Ing. Santiago Prieto Residente


	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio	Fecha: 08/08/2016
	Numero de Contrato: No.111/2016	Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE 08DJN2001L.	No. De Estimación. : 1 (UNO)

CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
AREA DE COMEDOR 2.1 Canaleta para bajada de agua pluvial de 30 x 20 cms de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$, redondeado en su parte superior, armada longitudinalmente con 2 var #3 y estribos de var # 3 @ 30 cms, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	23.00 ml	
TOTAL		23.00	A1 DETALLE CANALÓN


Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Santiago Prieto Echeverri Residente
VOLUMEN A PAGAR: 23.00 ML	
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	



	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA		Fecha: 08/08/2016
		Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio		
		Numero de Contrato: No.111/2016		No. De Estimacion. : 1 (UNO)
		Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.		
CONCEPTO		UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
AREA DE COMEDOR 2.11.- Suministro y aplicacion de pintura vinilica marca osel planta o similar en calidad, colores por definir en obra, sobre mesabancas en area de comedor, incluye preparacion de la superficie, sellador vinilico y todo lo necesario para su correcta aplicacion.		M2		
			En bancas para comedores:	
			1 BANCA= 10.00 m2	
			11 BANCAS= 11 X 10.00m2	
			110.00 m2	
			TOTAL 110.00	
Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora		Revisó:  Ing. Santiago Echeivel Residente		VOLUMEN A PAGAR: 110.00 M2
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:				






	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA		Fecha: 08/08/2016	
		Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio			
Numero de Contrato: No.111/2016		Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08D.JN2001L			
CONCEPTO		UNIDAD	CROQUIS		
LIMPIEZAS		M2			
3.02 Limpieza general de la obra.					
		Area de comedores:			
		A 5.00m x 19.00m= 95.00 m2			
		B 11.09m x 2.26m= 25.06m2			
		C 19.13m x 9.93m= 189.96m2			
TOTAL					
Elabó: 		Revisó: 			
Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora		Ing. Santiago Prieto Residente			
VOLUMEN A PAGAR:		310.00 M2			
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:					


	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA		Fecha:
	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio		No. De Estimación. : 1 (UNO)
Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN AREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA". UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.		Numero de Contrato: No.111/2016		

DOCUMENTO ANEXO "A"






Elaboró:	Revisó:
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	 Ing. Santiago Echeverri Residente

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA Período: 14 de Junio al 13 de Julio Numero de Contrato: No.11/2016		Fecha: 08/08/2016 No. De Estimación.: 1 (UNO)
Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN AREA DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 080JUN2001L.				
"FOTOGRAFIAS"				
				
Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	Revisó:  Ing. Santiago Prieto Echerivel Residente			

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 14 de Junio al 13 de Julio	Fecha: 08/08/2016
	Numero de Contrato: No.11/2016	Obra: COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARÓN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L	No. De Estimación.: 1 (UNO)

"FOTOGRAFIAS"



Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Santiago Prieto Chaherfel Residente
---	--