

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Colocación de firme en área de cancha en
JARDIN DE NIÑOS TEMPORAL, C. MINA DEL VALLECILLO
CD. SANTA CECILIA.

CONTRATISTA: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

CONTRATO: 111/2016

MONTO: 155920.75 C/IVA

FECHA DE INICIO: JUNIO 14 DEL 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO 13 DEL 2016

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA # 01

JUNIO 14 DEL 2016

000001

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS EN EL AREA DE CANCHA
DE 100x100 MTS CON EXCAVACION DE 20CM PROF. PARA COMPACTAR
Y DEBERA POR FAVOR EL PERSONAL DE COMPACTACION Y, LABORAR EN
CONCRETO PARA EL FIRME, DEBERA TENER EN CUENTA LAS PREVISIONES
CLIMATICAS QUE SE ESTAN PRESENTANDO



NOTA # 2, 21/06/16

SE COMENZO CON EL COCADO DE CONCRETO EN EL AREA DE
TRABAJOS DE LA DIRECCION, SE LE INFORMO CUIDAR EL BOMBEO
PARA DAR SOLIDA AL AGUA PLUVIAL Y APLICAR EL CURADO
DESPUES DEL ACABADO FINAL, CUIDAR EL ESPESOR Y LA RESIST.
QUE LLEVA EL CATALOGO DE CONCRETOS

NOTA # 3

Julio 28/10



SE CONTINUA EN EL COLADO DE FURUE DE COXATO
EL LADO DEL ENTRADA PRINCIPAL A LA ESCUELA, Y SE
REVISAN EL BOMBO PARA DE SALIDA INMUNIS.

NOTA # 4

Julio 4 DEL 2016



SE CONTINUA EN LA PREPARACION DEL AREA POSTERIOR
DE LA DIRECCION, SE DAJO EL RELLEVO Y COMPACTACION
SE LE INDICA QUE VALE DANDO LIMPIEZA DEL AREA
Y DAR EL MISMO ACABADO.

NOTA # 5

Julio 06/2016

SE CONTINUA CON EL COLADO DE FURUE DE COXATO
EN TODA EL AREA DEL CONTEOR LADO POSTERIOR DE LA
DIRECCION. Y DAR LIMPIEZA EN SU TOTALIDAD

NOTA # 6

Julio 13/16

CON ESTA FECHA SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE
FURUE EN SU TOTALIDAD Y SU LIMPIEZA GENERAL
CON LO QUE TAMBIEN SE CERRA LA BOTADERA.

