



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **112/2016** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LA **ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO**, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL **ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL** RESIDENTE DE OBRA EL CONTRATISTA **ING. CARLOS HUMBERTO ZARAZÚA RODRÍGUEZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **COMPAÑÍA RÍO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **112/2016** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.**

En Chihuahua, Chih., siendo las doce horas del día 08 de agosto del 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 13 de junio de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. **112/2016** con el **ING. CARLOS HUMBERTO ZARAZÚA RODRÍGUEZ**, representante legal de la empresa **COMPAÑÍA RÍO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**, contratista, por un monto de \$ **355,545.64 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **112/2016**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.**

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 112/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN
DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE
NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE
MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA
SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.**

**CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE
MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$ 355,545.64 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a 08 de agosto del 2016.

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 112/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.**

Camino a la
Presa Chuvistor No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 112/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN
DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE
NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE
MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA
SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.**

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

RESIDENTE DE OBRA

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL

CONTRATISTA

ING. CARLOS HUMBERTO ZARAZÚA RODRÍGUEZ
COMPAÑÍA RÍO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.,

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 112/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE 08DJN2001L

CONTRATO NUM. 112/2016

ANEXO A

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
				EJERCIDOS
1.01		Desmontaje de malla ciclonica de 2 mts. de altura, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	115.30
1.02		Demolicion de dala de concreto armado de 20 x 30 cms. incl. acarreo a un punto en obra para su posterior retiro.	ml	115.30
1.03		Excavación en material "B" hasta 1.00 mts de profundidad a mano. Incluye: afine de taludes y fondo, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de obra donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	48.72
1.04		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100Kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: afine, terminado de la superficie, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	69.18
1.05		Zapata corrida de 60 cms. de ancho por 20 cms. de peralte armada con 3 vars. #3 en sentido longitudinal y vars. #3 @ 25 cms. en sentido transversal f'c=150 kg/cm2. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	115.30
1.07		Relleno y compactacion al 90% de material producto de la excavacion, incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	24.50
1.08		Rodapie de block de 15x20x40 asentado con mortero cemento-arena de 50 kg/cm2 de resistencia, relleno de concreto f'c=150 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m2	46.12
1.09		Dala de desplante de f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms. armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cms.inc. cimbrado,armado y colado.	ml	115.30
1.1		Muro de block de concreto de 15 X 20 X 40 cms, acabado común con junta requemada ambas caras, asentado con mortero cemento arena F'c= 60 Kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, limpieza, anclaje de muro en otros elementos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	230.48

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE 08DJN2001L

CONTRATO NUM. 112/2016

ANEXO A

Nº	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
				EJERCIDOS
	1.11	Castillo de 15 x 15 cms. de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 4 puntas incluye cimbra @ 3mts, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	105.12
	1.12	Cadena cerramiento de fc=150kg/cm2 de 15x20 armada con armex de 4 puntas. incluye: cimbrado, colado y curado, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	115.30
	1.13	Suministro y colocacion de alambre de navaja con poste galvanizado para fijacion @ 3 mts ahogado en castillo de barda inc. lo necesario para su colocacion. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	115.30
	1.14	Rehabilitacion de malla ciclonica hasta 2 mts. de altura inc. suministros de tubo en tramos necesarios y tensado de malla asi como todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	35.70
	1.15	Suministro y colocacion de alambre de navaja con poste galvanizado para fijacion @ 3 mts sobre malla ciclonica existente, inc. lo necesario para su colocacion. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	110.90
	1.16	Cimbrado y descimbrado acabado común en zapata medido por superficiede contacto. Incluye: habilitado, desmoldarte, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	46.12

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

CONTRATO NUM. 112/2016
Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
				CONTRATO							

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1.01		Desmontaje de malla ciclónica de 2 mts. de altura, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	115.30		\$43.22	\$4,983.27	115.30	4,983.27	115.30	4,983.27	0.00	0.00
1.02		Demolicion de dala de concreto armado de 20 x 30 cms. incl. acarreo a un punto en obra para su posterior retiro.	ml	115.30		\$51.87	\$5,980.62	115.30	5,980.62	115.30	5,980.62	0.00	0.00
1.03		Excavación en material "B" hasta 1.00 mts de profundidad a mano. Incluye: afine de taludes y fondo, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de obra donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	48.72		\$193.96	\$9,449.74	48.72	9,449.74	48.72	9,449.74	0.00	0.00
1.04		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100Kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: afine, terminado de la superficie, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	69.18		\$106.88	\$7,393.96	69.18	7,393.96	69.18	7,393.96	0.00	0.00
1.05		Zapata corrida de 60 cms. de ancho por 20 cms. de peralte armada con 3 vars. #3 en sentido longitudinal y vars. #3 @ 25 cms. en sentido transversal F'c=150 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	115.30		\$377.62	\$43,539.59	115.30	43,539.59	115.30	43,539.59	0.00	0.00
1.07		Relleno y compactacion al 90% de material producto de la excavacion, incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	24.50		\$68.38	\$1,675.31	24.50	1,675.31	24.50	1,675.31	0.00	0.00
1.08		Rodapie de block de 15x20x40 asentado con mortero cemento-arena de 50 kg/cm2 de resistencia, relleno de concreto F'c=150 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m2	46.12		\$377.88	\$17,427.83	46.12	17,427.83	46.12	17,427.83	0.00	0.00
1.09		Dala de desplante de F'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms. armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cms.inc. cimbrado,armado y colado.	ml	115.30		\$266.98	\$30,782.80	115.30	30,782.80	115.30	30,782.80	0.00	0.00
1.1		Muro de block de concreto de 15 x 20 x 40 cms, acabado común con junta requemada ambas caras, asentado con mortero cemento arena F'c= 60 Kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, andamios, limpieza, anclaje de muro en otros elementos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	230.48		\$297.22	\$68,503.27	230.48	68,503.27	230.48	68,503.27	0.00	0.00

[illegible]

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 037/2016; resultando sin saldo a cancelar

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE AGOSTO DE 2016