

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRO EN
ESC. J. NIÑOS TEMPORAL
UBICADO C. MINA DEL VALLEPILLO S/N COL. SANTA CECILIA

CONTRATISTA: COMPAÑIA RIO FLORESC


CONTRATO: 112/2016

MONTO: 355 545.64

FECHA DE INICIO: ~~MAI~~ 09/2016 ~~MAI~~ JUNIO 14/2016

FECHA DE TERMINACIÓN: ~~MAI~~ Julio 13/2016

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.





RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA # 1

FECHA 13/2016

000001
EN ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS EN EL JARDIN DE NIÑOS
TEMPORAL Y COMIENZA EN LA EXCAVACION EN MAT. "B" Y SE LE INDICA
DEBERA SACAR MUESTRAS DE LABORATORIO Y COMPACTACION, MUESTRAS DEL GRADO
DE PLANCHILLA







NOTA # 2

JUNIO 16/2016

SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES EN LA TERMINAL "B" Y
COMPACTACION, ASI COMO EL ABILITADO EN EL JARDIN DE
ESPORTA CORRIDA Y CASTILLOS.







NOTA # 3

JUNIO 21 DEL 2016

000002



SE INICIA EL CORDO DE PANTALLA CON UN PROMEDIO DE 65 ML, Y SE REVIZA LA COMPACTACION EN ALGUN TRAMO QUE NO MAS LA Y SE LE INDICA VOLVER A DARLE UNA SEGUNDA COMPACTACION PARA PODER AUTORIZAR EL CORDO.

NOTA # 4

23 JUNIO/2016

SE CONTINUA CON EL TRAMITE DEL ALIADO DE ZAPATOS CORRIDAS Y SE INICIA EL CORDO DESPUES DE HABER REVISADO EL ALIADO DE ACUERDO AL PROYECTO.






NOTA # 5

25 DE JUNIO 16

000003



SE CONTINUA EL RADAR DE BLOCK 15X20X40cm. REFINA, Y SE REVIZA, EL CORDO DE LAS 20ML DE ZAPATO FOLTAUTE.

NOTA # 6

28 JUNIO/2016

SE CONTINUA CON EL RADAR Y SE INICIA A COLOCAR LA CUBRIL PARA LA OLA DE DESPENTE ASI MISMO SE REVIZA EL ABASTECIMIENTO DE ACERO DE LA LINDA.






NOIA # 7

FECHA 30/2016

000004

SE INICIA LA COLOCACION EN BLOK DE CONCRETO EN
HUBO EN EL LADO DEL PASEO, SE LE INDICA AL RESIDENTE
TENER PRECUIDAD POR LOS BOMBARDOS, SE LE INDICA AL RESIDENTE
QUE SE ESTAN EFECTUANDO, COMO QUE ANTES DE LA OBRA DEL LINDO







NOIA # 8

FECHA 4 Julio del 2016

SE CONTINUA TRABAJANDO EN MUROS CON AHUAL
DE 10 Kilos promedio y SE LE INDICA DE COMO
CASTILLOS LINDO LA ALTA REQUERIDA PARA EVITAR
LA DEGRADACION POR LOS VIENTOS FUERTES.







NOIA # 9

Julio/2016

000005

SE TERMINA DE COLOCAR LOS TUBOS EN DADA
CERRAMIENTO Y SE INICIA LA COLOCACION LA ALTA REQUERIDA SOBRE
MALLA, Y SE LE PIDE RETIRAR EL ESTANQUE.





NOIA # 10

FECHA 13/Julio/16

SE DA POR TERMINADA LA OBRA
Y EL CIERRE DE BOMBAS

